

MEDIÇÃO DO ADITIVO DO LOTE 1:

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 2-out-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - FLECK

Nº do contrato

2022-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE DO CAMPO	-						
1.1	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO.	M³		72,00	72,00	72,00	8.729,28	8.729,28
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
2.1	POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA 1 PÉTALA 100 W, CONFORME PROJETO E	und		1,00	1,00	1,00	2.216,09	2.216,09
3	INSTALAÇÃO DA TRAVE DE FÚTEBOL							
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³		0,13	0,13	0,13	13,97	13,97
3.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -	M³		0,38	0,38	0,38	178,82	178,82
4	TERRAPLANAGEM							
4.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO	M³		20,40	20,40	20,40	328,44	328,44
5	PASSEIO							
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M²		3,00	3,00	3,00	217,44	217,44
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³		3,00	3,00	3,00	322,35	322,35
6.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³		3,00	3,00	3,00	195,42	195,42
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
7.1	RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC, DIÂMETRO DE 40 mm, FIXADA NO ALAMBRADO	M		140,00	140,00	140,00	291,20	291,20
7.2	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 2", FIXADA NOS	KG		15,00	15,00	15,00	110,40	110,40

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

2-out-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$ 12.603,41 R\$ 12.603,41


Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil - Crea 148.9810/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida -
PR

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 2022-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - FLECK

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	BASE DO CAMPO	-		0,00	8.729,28			8.729,28	100,00	100,00
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				2.216,09			2.216,09	100,00	100,00
3	INSTALAÇÃO DA TRAVE DE FUTEBOL				192,79			192,79	100,00	100,00
4	TERRAPLANAGEM				328,44			328,44	100,00	100,00
5	PASSEIO				217,44			217,44	100,00	100,00
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				517,77			517,77	100,00	100,00
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				401,60			401,60	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					0,00	12.603,41		12.603,41	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					0,00	12.603,41		12.603,41	100,00	100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município



JEAN FELIPE MICOANSKI:
08136345988
Coronel Vívida - PR

2-out-23
Data da Medição

Executado:	100,00 %	da	8 ^a etapa	
Prazo decorrido:	416 dias	Prazo equivalente de obra:	242 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	-174 dias	

MEDIÇÃO DO ADITIVO DO LOTE 2:

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 2-out-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - GERMANO STÉDILE

Nº do contrato

2022-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE DO CAMPO	-						
1.1	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, COMPACTADO.	M³		38,88	38,88	38,88	4.713,81	4.713,81
2	MEIO-FIO							
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M		8,80	8,80	8,80	404,10	404,10
2.2	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	M		51,20	51,20	51,20	976,38	976,38

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

2-out-23

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	6.094,29	R\$ 6.094,29

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida
- PR

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 2022-0 /

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA - GERMANO STÉDILE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	BASE DO CAMPO	-		0,00	4.713,81			4.713,81	100,00	100,00
2	MEIO-FIO				1.380,48			1.380,48	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	6.094,29			6.094,29	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO				0,00	6.094,29			6.094,29	100,00	100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município



Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981/01-PR
RNP: 1714225596

**JEAN FELIPE
MIECOANSKI:**
08136345988
PI Coronel Vivida - PR

2-out-23
Data da Medição

Executado:	100,00 %	da	6 ^a etapa	
Prazo decorrido:	416 dias	Prazo equivalente de obra:	183 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	-233 dias	