

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

1-ago-24 a 16-fev-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 71

Nº do contrato

ct 87-2024

/

CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	TERRAPLANAGEM							
1.1	Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte	m3		347,52	347,52	347,52	2.057,32	2.057,32
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m³		498,40	498,40	498,40	118.554,41	118.554,41
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		193,95	193,95	193,95	37.698,06	37.698,06
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		3.561,32	3.561,32	3.561,32	2.243,63	2.243,63
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		4,27	4,27	4,27	20.047,44	20.047,44
3.3	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		138,72	138,72	138,72	44.176,77	44.176,77
3.4	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,22	7,22	7,22	41.464,32	41.464,32
4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
4.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		265,02	46,84	265,02	1.831,44	10.362,28
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
5.1	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	und		1,00	1,00	1,00	135,21	135,21
5.2	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	und		1,00	1,00	1,00	226,84	226,84
5.3	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	und		1,00	1,00	1,00	173,86	173,86
5.4	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	und		1,00	1,00	1,00	62,14	62,14
5.5	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	und		1,00	1,00	1,00	126,33	126,33

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS
CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

16-fev-26

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	268.797,77	R\$ 277.328,61

