


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA								ESTADO DO PARANÁ			
								REGIONAL	Cascavel	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
								PARCELA	4	DATA	15/05/2023
MUNICÍPIO:								CONTRATO EMPREITADA:		ORDEN DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:								Nº	102/02022		
FIRMA EMPREITEIRA:								Assinatura	09/08/2022		16/09/2022
CORONEL VIVIDA											
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CBUQ											
PEDREIRA SANTIAGO LTDA											
MÊS											
maio											
SAM											
Lote											
Ano											
2022											
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	606700A	Demolição de Concreto Simples	m3	7,97	100,00%	0,0022	0,22%	171,00	1.362,87	1.362,87	-
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO E	un	1,00	100,00%	0,0065	0,65%	3.974,54	3.974,54	3.974,54	-
02	2	TERRAPLENAGEM									
	401200	Compactação de Aterros - Controle Visual	m3	232,46	100,00%	0,0007	0,07%	1,83	425,40	425,40	-
	101114	Escavação de mat. 1a. cat./com transporte	m3	540,37	100,00%	0,0054	0,54%	6,14	3.317,87	3.317,87	-
03	3	BASE / SUB-BASE									
	531000A	Brita Graduada	m3	345,84	100,00%	0,1282	12,82%	225,93	78.135,63	78.135,63	-
	532000	Macadame Hidráulico	m3	540,37	100,00%	0,1778	17,78%	200,50	108.344,19	108.344,19	-
04	4	REVESTIMENTO									
	560100A	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	2.161,48	100,00%	0,0020	0,20%	0,55	1.188,81	1.188,81	-
	589420A	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	2,59	100,00%	0,0239	2,39%	5.619,37	14.554,17	14.554,17	-
	561100A	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.161,48	100,00%	0,0013	0,13%	0,37	799,75	799,75	-
	589420B	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,08	100,00%	0,0100	1,00%	5.619,37	6.068,92	6.068,92	-
	570000D	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	259,38	100,00%	0,1117	11,17%	262,43	68.069,09	68.069,09	-
	589000K	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	14,78	96,87%	0,1843	17,85%	7.600,00	108.815,10	112.328,00	3.512,90
05	5	MEIO-FIO E SARJETA									
	810150	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	555,00	100,00%	0,0511	5,11%	56,16	31.168,80	31.168,80	-
06	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
	810250E	Fincadinha de concreto - (7x20cm-0,014m3/m)	m	198,24	100,00%	0,0062	0,62%	19,10	3.786,38	3.786,38	-
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	47,81	100,00%	0,0121	1,21%	153,87	7.356,52	7.356,52	-
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	861,13	100,00%	0,1134	11,34%	80,27	69.122,91	69.122,91	-
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	95,15	100,00%	0,0138	1,38%	88,21	8.393,18	8.393,18	-
	98510	Plantio de Árvore com altura até 2m	un	13,00	100,00%	0,0013	0,13%	60,03	780,39	780,39	-
	98504	Plantio de Grama em placas	m2	60,02	100,00%	0,0013	0,13%	13,55	813,27	813,27	-
	605000G	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	10,00	100,00%	0,0090	0,90%	550,77	5.507,70	5.507,70	-
07	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
	822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	275,46	100,00%	0,0166	1,66%	36,62	10.087,35	10.087,35	-
	820000A	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	1,80	100,00%	0,0022	0,22%	736,05	1.324,89	1.324,89	-
	821300	Suporte metálico galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	6,00	100,00%	0,0050	0,50%	507,22	3.043,32	3.043,32	-
08	9	SERVIÇOS DIVERSOS									
	840000B	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	127,00	100,00%	0,0083	0,83%	39,94	5.072,38	5.072,38	-
09	10	DRENAGEM									
	610400C	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples CA-1	m	243,74	100,00%	0,0567	5,67%	141,82	34.567,21	34.567,21	-
	BLSA120	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	9,00	100,00%	0,0284	2,84%	1.924,18	17.317,62	17.317,62	-
	CLA040	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	2,00	100,00%	0,0023	0,23%	686,40	1.372,80	1.372,80	-
	DISSIPM	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40	un	1,00	100,00%	0,0030	0,30%	1.822,17	1.822,17	1.822,17	-
10	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipar									
	8.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	4,00	100,00%	0,0010	0,10%	145,32	581,28	581,28	-
	5.1	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	4,00	100,00%	0,0010	0,10%	148,17	592,68	592,68	-
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	4,00	100,00%	0,0006	0,06%	97,69	390,76	390,76	-

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00	100,00%	0,0012	0,12%	175,98	703,92	703,92	-	
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	4,00	100,00%	0,0007	0,07%	102,95	411,80	411,80	-	
	7.1	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	4,00	100,00%	0,0009	0,09%	137,21	548,84	548,84	-	
	3.20	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Ca	gb	1,00	100,00%	0,0099	0,99%	6.025,40	6.025,40	6.025,40	-	
ELABORADO :			%PREVISTO :		22,88%	%EXECUTADO :		99,42%	SOMAS	605.847,91	609.360,81	3.512,90
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R\$	609.360,81	
								Medição Acumulada:		R\$	605.847,91	
								Total Anterior:		R\$	136.681,43	
								Valor Desta Medição:		R\$	469.166,48	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
MARCELO SILVESTRI:02505695903							JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988 Coronel Vivida - PR		ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991		Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2023.06.23 13:53:06 -03'00"	
Eng. Civil Marcelo Silvestri			Jean Felipe Micoanski					Anderson Manique Barreto				
CREA 68498 - PR/D			Eng. Civil CREA: PR-148981/D									
Empresa Executora			Fiscalização Municipal					Prefeito				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA
 PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA -CUBUQ

CONVÊNIO : 833/2022

CONTRATO EMPRESTIMO Nº :
 EMPRESA VENCEDORA : PEDREIRA SANTIAGO LTDA

CONTRATO EMPREITADA Nº : 102/02022

VALOR TOTAL CONTRATADO : R\$ 609.360,81

SAM : 54

LOTE : 1

MEDIÇÃO Nº: 4

DATA DA MEDIÇÃO : 15/05/2023

ORDEN DE SERVIÇO N.º :

DATA : 16/09/2022

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00%	5.337,41	5.337,41
02	2	TERRAPLENAGEM			100,00%	3.743,27	3.743,27
03	3	BASE / SUB-BASE	10,00%	18647,98	100,00%	186.479,82	186.479,82
04	4	REVESTIMENTO	30,00%	60902,62	98,27%	203.008,74	199.495,84
05	5	MEIO-FIO E SARJETA	20,00%	6233,76	100,00%	31.168,80	31.168,80
06	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	30,00%	28728,1	100,00%	95.760,35	95.760,35
07	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	25,00%	3613,89	100,00%	14.455,56	14.455,56
08	9	SERVIÇOS DIVERSOS	20,00%	1014,47	100,00%	5.072,38	5.072,38
09	10	DRENAGEM	20,00%	11015,96	100,00%	55.079,80	55.079,80
10	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e	100,00%	9254,68	100,00%	9.254,68	9.254,68
11						-	-
12						-	-
13						-	-
14						-	-
15						-	-
16						-	-
17						-	-
18						-	-
19						-	-
20						-	-
21						-	-
22						-	-
23						-	-
24						-	-
25						-	-
26						-	-
TOTAL CRONOGRAMA				139.411,46	TOTAL MEDIÇÃO		605.847,91

Importa a presente medição no valor total de **R\$ 469.166,48**
 (QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE MIL CENTO E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 009/2022, CN, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a)/arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCELO SILVESTRI
 2505695903

Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI:2505695903
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS V.S. OU=15074920000202, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF-A3, CN=MARCELO SILVESTRI:2505695903
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.19 16:56:05-03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.0.1

JEAN FELIPE MIECOANSKI
 08136345988
 Coronel Vivida - PR

Assinado digitalmente por JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.19 16:56:05-03'00'
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.0.1

ANDERSON MANIQUE BARRETO
 9673110999
 1

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.06.23 13:54:26-03'00'

Eng. Civil Marcelo Silvestri
 CREA 68498 - PR/D
 Empresa Executora

Jean Felipe Miecoanski
 Eng. Civil CREA: PR-148981/D
 Fiscalização Municipal

Anderson Manique Barreto
 Prefeito