

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	7	Período	5-jul-24	a	29-ago-24
---------------	---	---------	----------	---	-----------

Agente Promotor / Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR
Empreendimento	Pavimentação poliédrica com pedras irregulares
Nº do contrato	221/2021-SEAB /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENFITICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	M2		4,16		4,16		2.409,28
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2		17.100,00		17.100,00		40.676,80
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2		18.000,00		18.000,00		18.421,56
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=14,70KM)	M2		17.100,00		17.100,00		430.417,26
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=14,70KM.)	M		6.000,00	2.460,00	2.460,00	26.468,96	26.468,96
2.5	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		6.000,00	3.000,00	6.000,00	12.723,60	25.447,20
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		18.000,00		18.000,00		56.094,48
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		18.000,00		18.000,00		8.961,84

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município	Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.	29-ago-24	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
pelos itens:	pelos itens:	Data da medição	R\$ 39.192,56	R\$ 608.897,38