

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição 21 Período 20-mar-25 a 30-mai-25

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Empreendimento PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO
Nº do contrato CT - 142/2022-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	532,00	5.916,60	292,60	3.254,13
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	8.496,31	94.491,06
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	1.596,00	17.749,80	59.099,88	657.275,09
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		5.384,60		84.861,30
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	532,00	5.916,60	1.165,08	12.957,35
4.3	Enlevamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		3.480,00		51.469,20
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.675,80	18.637,29	2.765,07	30.751,53
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil - CREA 168.951/0-PR
RPP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

30-mai-25	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 80.315,25	R\$ 1.032.881,79

MEDICÃO Nº	21	Nº do contrato	CT - 142/2022-Ç/
-------------------	-----------	-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município		30-mai-25	Executado: 96,96 % da 34ª etapa	
JEAN FELIPE		Data da Medição	Prazo decorrido: 942 dias	Prazo equivalente de obra: 1.034 dias
			Dias abonados: 92 dias	Adiant.(+) / Atraso(-): 92 dias

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

30-mai-25
Data da Medição

Executado:	96,96 %	da	34ª etapa	
Prazo decorrido:	942 dias	Prazo equivalente de obra:	1.034 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	92 dias	


Jean Felipe Miecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP: 1714725506

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
:08136345988
Coronel Vivida