



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APelido DO Empreendimento AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	INÍCIO DE OBRA 08/04/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 02/07/2024 a 19/08/2024
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado									
Objeto do CTEF:		TOTAL:	168.127,74	88,53	11,47	100,00	148.847,00	19.280,74	168.127,74
1.	AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - LINHA SÃO JORGE	153.980,00	96,67	3,33	100,00	148.847,00	5.133,00	153.980,00	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.648,14	100,00	-	100,00	4.648,14	-	4.648,14	
1.1.1.	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.451,93	100,00	-	100,00	1.451,93	-	1.451,93	
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	3.196,21	100,00	-	100,00	3.196,21	-	3.196,21	
1.2.	FUNDAÇÕES	15.044,02	100,00	-	100,00	15.044,02	-	15.044,02	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	415,37	100,00	-	100,00	415,37	-	415,37	
1.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	493,16	100,00	-	100,00	493,16	-	493,16	
1.2.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	1.615,99	100,00	-	100,00	1.615,99	-	1.615,99	
1.2.4.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.629,00	100,00	-	100,00	1.629,00	-	1.629,00	
1.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	1.150,62	100,00	-	100,00	1.150,62	-	1.150,62	
1.2.6.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	3.530,91	100,00	-	100,00	3.530,91	-	3.530,91	
1.2.7.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	3.091,15	100,00	-	100,00	3.091,15	-	3.091,15	
1.2.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	3.117,82	100,00	-	100,00	3.117,82	-	3.117,82	
1.3.	SUPRAESTRUTURA	8.960,48	100,00	-	100,00	8.960,48	-	8.960,48	
1.3.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	2.196,96	100,00	-	100,00	2.196,96	-	2.196,96	
1.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.446,85	100,00	-	100,00	1.446,85	-	1.446,85	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	2.957,98	100,00	-	100,00	2.957,98	-	2.957,98	
1.3.4.	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	2.358,69	100,00	-	100,00	2.358,69	-	2.358,69	
1.4.	COBERTURA	49.356,99	100,00	-	100,00	49.356,99	-	49.356,99	
1.4.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	11.666,24	100,00	-	100,00	11.666,24	-	11.666,24	
1.4.2.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	15.883,28	100,00	-	100,00	15.883,28	-	15.883,28	
1.4.3.	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	946,00	100,00	-	100,00	946,00	-	946,00	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	INÍCIO DE OBRA 08/04/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 02/07/2024 a 19/08/2024
					Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	168.127,74	88,53	11,47	100,00	148.847,00	19.280,74	168.127,74
1.4.4.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	6.263,19	100,00	-	100,00	6.263,19	-	6.263,19	
1.4.5.	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	1.157,13	100,00	-	100,00	1.157,13	-	1.157,13	
1.4.6.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	10.574,76	100,00	-	100,00	10.574,76	-	10.574,76	
1.4.7.	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	663,19	100,00	-	100,00	663,19	-	663,19	
1.4.8.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	2.203,20	100,00	-	100,00	2.203,20	-	2.203,20	
1.5.	VEDAÇÕES	13.735,74	100,00	-	100,00	13.735,74	-	13.735,74	
1.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11.5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	11.891,66	100,00	-	100,00	11.891,66	-	11.891,66	
1.5.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	94,64	100,00	-	100,00	94,64	-	94,64	
1.5.3.	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	897,60	100,00	-	100,00	897,60	-	897,60	
1.5.4.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	851,84	100,00	-	100,00	851,84	-	851,84	
1.6.	REVESTIMENTO E PINTURA	21.827,83	96,10	3,90	100,00	20.976,16	851,67	21.827,83	
1.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	2.589,79	100,00	-	100,00	2.589,79	-	2.589,79	
1.6.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	10.721,36	100,00	-	100,00	10.721,36	-	10.721,36	
1.6.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1.134,92	90,00	10,00	100,00	1.021,43	113,49	1.134,92	
1.6.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	3.751,87	90,00	10,00	100,00	3.376,68	375,19	3.751,87	
1.6.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	3.511,56	90,00	10,00	100,00	3.160,40	351,16	3.511,56	
1.6.6.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	118,33	90,00	10,00	100,00	106,50	11,83	118,33	
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	18.296,99	90,00	10,00	100,00	16.467,29	1.829,70	18.296,99	
1.7.1.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	7.920,79	90,00	10,00	100,00	7.128,71	792,08	7.920,79	
1.7.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	4.286,82	90,00	10,00	100,00	3.858,14	428,68	4.286,82	



BM - Boletim de Medição
 EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
 #PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	INÍCIO DE OBRA 08/04/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 02/07/2024 a 19/08/2024	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:		TOTAL:	168.127,74	88,53	11,47	100,00	148.847,00	19.280,74	168.127,74
1.7.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	5.453,98	90,00	10,00	100,00	4.908,58	545,40	5.453,98	
1.7.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	635,40	90,00	10,00	100,00	571,86	63,54	635,40	
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.273,34	90,00	10,00	100,00	11.046,02	1.227,32	12.273,34	
1.8.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	323,68	90,00	10,00	100,00	291,31	32,37	323,68	
1.8.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.182,71	90,00	10,00	100,00	1.064,44	118,27	1.182,71	
1.8.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.495,04	90,00	10,00	100,00	1.345,54	149,50	1.495,04	
1.8.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	392,88	90,00	10,00	100,00	353,59	39,29	392,88	
1.8.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	647,35	90,00	10,00	100,00	582,62	64,73	647,35	
1.8.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	29,50	90,00	10,00	100,00	26,55	2,95	29,50	
1.8.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	89,52	90,00	10,00	100,00	80,57	8,95	89,52	
1.8.8.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	419,52	90,00	10,00	100,00	377,57	41,95	419,52	
1.8.9.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	65,54	90,00	10,00	100,00	58,99	6,55	65,54	
1.8.10.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10,90	90,00	10,00	100,00	9,81	1,09	10,90	
1.8.11.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	11,57	90,00	10,00	100,00	10,41	1,16	11,57	
1.8.12.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	112,30	90,00	10,00	100,00	101,07	11,23	112,30	
1.8.13.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	69,98	90,00	10,00	100,00	62,98	7,00	69,98	
1.8.14.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	487,74	90,00	10,00	100,00	438,97	48,77	487,74	
1.8.15.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4.854,31	90,00	10,00	100,00	4.368,88	485,43	4.854,31	
1.8.16.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	248,20	90,00	10,00	100,00	223,38	24,82	248,20	
1.8.17.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	1.832,60	90,00	10,00	100,00	1.649,34	183,26	1.832,60	
1.9.	ESQUADRIAS	9.569,07	90,00	10,00	100,00	8.612,16	956,91	9.569,07	



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA	INÍCIO DE OBRA 08/04/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA CONSORA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 02/07/2024 a 19/08/2024	Nº MEDIÇÃO 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição			Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF:					TOTAL:	88,53	11,47	100,00	148.847,00	19.280,74	168.127,74
1.9.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			2.107,48	90,00	10,00	100,00	1.896,73	210,75	2.107,48	
1.9.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			7.461,59	90,00	10,00	100,00	6.715,43	746,16	7.461,59	
1.10.	LIMPEZA FINAL			267,40	-	100,00	100,00	-	267,40	267,40	
1.10.1.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019			267,40	-	100,00	100,00	-	267,40	267,40	
2.	ADITIVO			14.147,74	-	100,00	100,00	-	14.147,74	14.147,74	
2.1.	ATERRO			6.142,08	-	100,00	100,00	-	6.142,08	6.142,08	
2.1.1.	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023			6.142,08	-	100,00	100,00	-	6.142,08	6.142,08	
2.2.	COBERTURA			6.667,08	-	100,00	100,00	-	6.667,08	6.667,08	
2.2.1.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			4.538,08	-	100,00	100,00	-	4.538,08	4.538,08	
2.2.2.	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023			2.129,00	-	100,00	100,00	-	2.129,00	2.129,00	
2.3.	ESQUADRIAS			1.259,01	-	100,00	100,00	-	1.259,01	1.259,01	
2.3.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			1.259,01	-	100,00	100,00	-	1.259,01	1.259,01	
2.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			79,57	-	100,00	100,00	-	79,57	79,57	
2.4.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			79,57	-	100,00	100,00	-	79,57	79,57	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SALTO DO LONTRA - PR

Local

segunda-feira, 19 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JONATHAN KOZIKOSKI FREITAS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 175770/D

ART/RR: 1720242162138