



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Jan	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			SAM	79	MEDICÃO PARCELA	1	DATA	22/01/2026 - qui
FIRMA EMPREITEIRA:	RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CNPJ:	07.475.058/0001-30	Lote	1	CONTRATO EMPREITEIRA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
						Nº	101/2025	Nº	
						DATA:	04/12/2025	DATA	

MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	

GLOBAL - LOTE 1												
1	1.1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-							
	1.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	m	312,58		0,40%		84,29	-	26.347,37	26.347,37
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-							
	1.2.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		-							
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-							
	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 03/2024	m2	258,50	100,00%	0,41%	0,41%	105,20	27.194,20	27.194,20	-
	1.2.2		BARRACA DE OBRA		-							
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m2	25,00	100,00%	0,46%	0,46%	1.202,90	30.072,50	30.072,50	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-							
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,05%	0,05%	3.239,84	3.239,84	3.239,84	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-							
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m2	3.415,00	100,00%	0,04%	0,04%	0,73	2.492,95	2.492,95	-
	COMP79_1_48	PM_75	ALANBRADO PARA FECHAMENTO DO TERRENO, COM 2,5M DE ALTURA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETROS 1. 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BGV E MALHA QUADRADA 5X5, INCLUSO MURETA DE FIXAÇÃO	M²	565,00		1,08%		125,00	-	70.625,00	70.625,00
	COMP79_1_49	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO	UND	1,00		0,29%		19.225,59	-	19.225,59	19.225,59
	COMP79_1_50	PM_75	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	19,42%	4,03%	0,78%	2.644,33	51.352,89	264.433,00	213.080,11
2	2.1	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-							
	2.1.2		MOVIMENTO DE TERRA		-							
	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m3	151,67		0,02%		9,99	-	1.515,19	1.515,19
	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m3	159,99		0,16%		64,40	-	10.303,36	10.303,36
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-							
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m3	8.936,34	50,00%	2,01%	1,01%	14,76	65.950,19	131.900,38	65.950,19
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-							
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-							
	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍJolos CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF 12/2020	un	2,00		0,02%		791,19	-	1.582,38	1.582,38
	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICCO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M, AF 12/2020	un	1,00		0,01%		980,04	-	980,04	980,04
	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	un	12,00		0,10%		547,16	-	6.565,92	6.565,92
	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	un	12,00		0,10%		535,71	-	6.428,52	6.428,52
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-							
	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	14,00		0,03%		119,16	-	1.668,24	1.668,24
	2.4.8		CAIXAS DE AREIA		-							
	30.107.000060.SER	PINI	Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampa	un	1,00		0,01%		868,94	-	868,94	868,94
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-							
	COMP79_1_5	PM_75	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 (103800)	M³	900,69		7,93%		578,36	-	520.923,07	520.923,07
	COMP79_1_6	PM_75	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	7.859,85	50,00%	8,20%	4,10%	68,55	269.396,70	538.792,72	269.396,02
3	3.8	563	FUNDACOES		-							
	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	m	1.381,23		2,65%		126,10	-	174.173,10	174.173,10
4	4.1	564	ESTRUTURAS		-							
	4.1.2		FORMAS		-							
	96543	SINAPI	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-							
	92433	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	828,00		0,32%		25,35	-	20.989,80	20.989,80
	96534	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m2	654,04		0,92%		91,93	-	60.125,90	60.125,90
	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m2	416,39		0,61%		96,44	-	40.156,65	40.156,65
	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m2	400,92		0,73%		120,39	-	48.266,76	48.266,76
	92760	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m2	728,18		1,44%		130,08	-	94.721,65	94.721,65
	4.2		ARMADURAS		-							
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-							
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	1.203,40		0,41%		22,15	-	26.655,31	26.655,31
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	470,20		0,14%		19,45	-	9.145,39	9.145,39
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	2.509,80		0,64%		16,76	-	42.064,25	42.064,25
	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	570,70		0,11%		13,07	-	7.459,05	7.459,05
	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	264,60		0,05%		12,03	-	3.183,14	3.183,14
	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	426,70		0,10%		15,55	-	6.635,19	6.635,19
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	1.029,20		0,22%		14,23	-	14.645,52	14.645,52

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	1.516,80		0,29%		12,51	-	18.975,17	18.975,17
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	2.248,70		0,36%		10,42	-	23.431,45	23.431,45
	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	529,40		0,08%		10,00	-	5.294,00	5.294,00
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	m3	52,77		0,53%		655,18	-	34.573,85	34.573,85
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 08/2017	m3	90,26		0,23%		166,26	-	15.006,63	15.006,63
	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m3	3,58		0,03%		507,25	-	1.815,96	1.815,96
	4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-				-	-	-	-
	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	m2	161,91		0,48%		193,99	-	31.408,92	31.408,92
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-				-	-	-	-
	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	m	165,00		0,08%		33,20	-	5.478,00	5.478,00
	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	m	115,00		0,06%		32,24	-	3.707,60	3.707,60
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	COMP79_1_7	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO, INCLUI FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS, CÁLCIE, BLOCO DE COROAMENTO, ARRASAMENTO DE ESTACAS, PILARES, TESOUIRAS, TERÇAMENTOS E DEMAIS ITENS QUE COMPOEM A COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHA EM ALUZINCO TIPO SANDUICHE	UN	1,00		15,05%		988.622,34	-	988.622,34	988.622,34
	COMP79_1_8	PM_75	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=25MPA, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	144,99		1,53%		693,62	-	100.567,96	100.567,96
	COMP79_1_9	PM_75	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25MPA USINADO, INCLUI LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	51,68		0,52%		664,23	-	34.327,41	34.327,41
	COMP79_1_10	PM_75	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, ESCORAMENTO DE LAJE. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	M²	161,91		0,45%		182,45	-	29.540,48	29.540,48
	COMP79_1_57	PM_75	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2MM - MONTAGEM CORTE E DOBRA	KG	1.959,90		0,42%		14,22	-	27.869,78	27.869,78
5	565		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-				-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-				-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-				-	-	-	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m2	2.432,69		3,77%		101,77	-	247.574,86	247.574,86
	5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES		-				-	-	-	-
	5.2.2		DIVISÓRIAS		-				-	-	-	-
	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	m2	57,40		0,89%		1.012,61	-	58.123,81	58.123,81
6	566		COBERTURA		-				-	-	-	-
	6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO		-				-	-	-	-
	100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUI ICAMENTO. AF. 07/2019	kg	2.633,57		0,48%		11,96	-	31.497,50	31.497,50
	6.5		TELHA METÁLICA		-				-	-	-	-
	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUI ICAMENTO. AF. 07/2019	m2	528,35		1,82%		226,39	-	119.613,16	119.613,16
	6.11		CALHAS		-				-	-	-	-
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	150,50		0,41%		179,19	-	26.968,10	26.968,10
	6.13		RUFOS		-				-	-	-	-
	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUI ICAMENTO. AF. 07/2019	m	296,22		0,28%		62,60	-	18.543,37	18.543,37
	x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		-				-	-	-	-
	COMP79_1_55	PM_75	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERÇAS. INCLUI ICAMENTO	M	376,60		0,90%		157,71	-	59.393,59	59.393,59
7	567		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-				-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-				-	-	-	-
	7.1.3		PORTAS EM MADEIRA		-				-	-	-	-
	7.1.3.8		VENEZIANAS		-				-	-	-	-
	90798	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	19,00		0,38%		1.321,19	-	25.102,61	25.102,61
	90799	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	2,00		0,04%		1.364,96	-	2.729,92	2.729,92
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO		-				-	-	-	-
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	16,38		0,32%		1.286,96	-	21.080,40	21.080,40
	7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO		-				-	-	-	-
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m2	15,28		0,32%		1.369,79	-	20.930,39	20.930,39
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m2	145,76		1,82%		820,00	-	119.523,20	119.523,20
	7.2		VIDROS E ESPELHOS		-				-	-	-	-
	7.2.2		VIDROS		-				-	-	-	-
	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	m2	145,76		0,94%		423,72	-	61.761,43	61.761,43
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-				-	-	-	-
	COMP79_1_56	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	M²	39,90		0,57%		945,25	-	37.715,48	37.715,48
8	568		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8.1		ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-				-	-	-	-
	8.1.7		POSTES		-				-	-	-	-
	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	un	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	666,11	666,11	666,11	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	2.793,37	2.793,37	2.793,37	-
	8.2.3		ELETRÓDUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRÓDUTOS PVC FLEXÍVEIS		-				-	-	-	-
	91852	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	424,90		0,08%		12,85	-	5.459,97	5.459,97
	91854	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	1.068,50		0,23%		13,90	-	14.852,15	14.852,15
	8.2.3.2		ELETRÓDUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	-
	91870	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	2,00				18,22	-	36,44	36,44

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00				20,79	-	20,79	20,79
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	42,00		0,02%		26,64	-	1.118,88	1.118,88
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1,00				27,55	-	27,55	27,55
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1.394,30		0,12%		5,74	-	8.003,28	8.003,28
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1.834,80		0,23%		8,38	-	15.375,62	15.375,62
	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	787,50		0,14%		11,75	-	9.253,13	9.253,13
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	298,80		0,09%		18,70	-	5.587,56	5.587,56
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,50		0,01%		29,23	-	745,37	745,37
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	101,70		0,05%		30,88	-	3.140,50	3.140,50
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		0,01%		898,12	-	898,12	898,12
	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		0,01%		522,66	-	522,66	522,66
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-
	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	31,00		0,01%		19,19	-	594,89	594,89
	8.2.12		INTERRUPTORES		-				-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-				-	-	-	-
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00				59,38	-	118,76	118,76
	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	30,00		0,03%		66,60	-	1.998,00	1.998,00
	8.2.13		TOMADAS		-				-	-	-	-
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00				40,96	-	163,84	163,84
	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	75,00		0,05%		43,44	-	3.258,00	3.258,00
	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	37,00		0,04%		73,98	-	2.737,26	2.737,26
	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	9,00		0,01%		78,94	-	710,46	710,46
	8.2.18		LUMINARIAS		-				-	-	-	-
	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	50,00		0,03%		37,94	-	1.897,00	1.897,00
	8.2.20		LAMPADAS		-				-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-				-	-	-	-
	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	un	84,00		0,05%		39,52	-	3.319,68	3.319,68
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1,00				9,06	-	9,06	9,06
	8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	15,00		0,02%		81,25	-	1.218,75	1.218,75
	8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO		-				-	-	-	-
	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	5,00		0,01%		191,66	-	958,30	958,30
	8.3.4		CORDOALHA		-				-	-	-	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	573,84		0,92%		105,73	-	60.672,10	60.672,10
	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	195,25		0,19%		62,36	-	12.175,79	12.175,79
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	5,00		0,01%		160,37	-	801,85	801,85
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	504,00		0,26%		33,64	-	16.954,56	16.954,56
	8.4		INSTALACOES DE TELEFONIA E LOGICA		-				-	-	-	-
	8.4.2		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONIA		-				-	-	-	-
	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	1,00				209,58	-	209,58	209,58
	8.4.3		CAIXAS PARA TELEFONIA		-				-	-	-	-
	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	un	1,00		0,01%		692,50	-	692,50	692,50
	8.4.4		FIOS E CABOS TELEFÔNICOS		-				-	-	-	-
	98277	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	96,00		0,03%		20,44	-	1.962,24	1.962,24
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	COMP79_1_3	PM_75	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO FRETE	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	1.774,55	1.774,55	1.774,55	-
	COMP79_1_4	PM_75	HIDROMETRO UNIDATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1,00	100,00%			136,14	136,14	136,14	-
	COMP79_1_31	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" PARA ELETRODUTO	UND	2,00				6,44	-	12,88	12,88
	COMP79_1_32	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" PARA ELETRODUTO	UND	2,00				6,03	-	12,06	12,06
	COMP79_1_33	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO	UND	1,00				6,33	-	6,33	6,33
	COMP79_1_34	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,00				5,61	-	5,61	5,61
	COMP79_1_35	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4"x2"	UND	167,00		0,02%		9,27	-	1.548,09	1.548,09
	COMP79_1_36	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ 3"x3" EM AÇO ESMALTADA	UND	92,00		0,02%		11,48	-	1.056,16	1.056,16
	COMP79_1_37	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUTO	UND	2,00				11,48	-	22,96	22,96
	COMP79_1_38	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUTO	UND	3,00				9,11	-	27,33	27,33
	COMP79_1_39	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4"x 40MM	UND	1,00				5,99	-	5,99	5,99
	COMP79_1_40	PM_75	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE	UND	3,00				14,24	-	42,72	42,72
	COMP79_1_41	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA 4"x2", PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	10,00				7,58	-	75,80	75,80
	COMP79_1_42	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 63A	UND	2,00				24,17	-	48,34	48,34
	COMP79_1_43	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40-50A	UND	10,00		0,01%		65,05	-	650,50	650,50
	COMP79_1_44	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO EM POLICARBONATO	UND	1,00		0,01%		345,47	-	345,47	345,47
	COMP79_1_45	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONFORME ITEM SINAPI-1	UND	2,00				22,45	-	44,90	44,90
	COMP79_1_46	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 CONFORME ITEM SINAPI-1	UND	7,00				45,33	-	317,31	317,31

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMP79_1_47	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PAR TRANCADO, UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	400,00		0,10%		16,03	-	6.412,00	6.412,00
	COMP79_1_54	PM_75	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	42,00		0,09%		141,67	-	5.950,14	5.950,14
9		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	101,47		0,02%		11,24	-	1.140,52	1.140,52
	9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un	1,00	100,00%			250,70	250,70	250,70	-
	9.3.14		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	2,00		0,20%		6.515,56	-	13.031,12	13.031,12
	9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-				-	-	-	-
	94690	SINAPI	TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1,00				13,56	-	13,56	13,56
	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	4,00				29,66	-	118,64	118,64
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	143,39		0,03%		15,79	-	2.264,13	2.264,13
	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	92,27		0,03%		23,15	-	2.136,05	2.136,05
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	48,60		0,01%		19,08	-	927,29	927,29
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	40,00				8,03	-	321,20	321,20
	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				10,45	-	31,35	31,35
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	54,00		0,01%		11,69	-	631,26	631,26
	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	35,00		0,01%		12,61	-	441,35	441,35
	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				12,48	-	12,48	12,48
	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				19,91	-	59,73	59,73
	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	6,00				8,58	-	51,48	51,48
	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				11,79	-	35,37	35,37
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00				12,08	-	24,16	24,16
	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	9,00				14,47	-	130,23	130,23
	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	33,00				9,80	-	323,40	323,40
	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00				14,64	-	29,28	29,28
	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00				26,88	-	53,76	53,76
	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				16,57	-	49,71	49,71
	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				20,92	-	20,92	20,92
	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				33,69	-	33,69	33,69
	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				23,24	-	69,72	69,72
	9.3.23		TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	143,11		0,02%		7,76	-	1.110,53	1.110,53
	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	48,60		0,02%		24,68	-	1.199,45	1.199,45
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,18		0,01%		27,87	-	618,16	618,16
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	206,54		0,15%		47,78	-	9.868,48	9.868,48
	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	110,79		0,02%		14,73	-	1.631,94	1.631,94
	89799	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	8,51				26,20	-	222,96	222,96
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9,00				13,53	-	121,77	121,77
	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	37,00		0,01%		18,77	-	694,49	694,49
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	10,00		0,01%		33,01	-	330,10	330,10
	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	7,00				18,02	-	126,14	126,14
	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	27,00		0,01%		26,43	-	713,61	713,61
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	13,00		0,01%		32,15	-	417,95	417,95
	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	14,00				16,30	-	228,20	228,20
	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00				26,77	-	80,31	80,31
	89782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00				19,00	-	95,00	95,00

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	7,00				30,88	-	216,16	216,16
	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00				57,94	-	289,70	289,70
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	10,00				24,66	-	246,60	246,60
	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00				10,71	-	10,71	10,71
	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	20,00		0,01%		19,44	-	388,80	388,80
	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00				41,30	-	123,90	123,90
	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00				18,66	-	18,66	18,66
	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00				40,40	-	40,40	40,40
	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00				42,55	-	127,65	127,65
	9.3.30		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	10,00		0,02%		140,70	-	1.407,00	1.407,00
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	10,00		0,02%		143,94	-	1.439,40	1.439,40
	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	8,00		0,03%		279,94	-	2.239,52	2.239,52
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00		0,01%		74,01	-	962,13	962,13
	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00				13,03	-	182,42	182,42
	9.4.4		CUBAS E PIAS		-				-	-	-	-
	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	8,00		0,05%		390,52	-	3.124,16	3.124,16
	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	12,00		0,04%		197,93	-	2.375,16	2.375,16
	9.4.5		LAVATÓRIOS		-				-	-	-	-
	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		0,01%		185,99	-	371,98	371,98
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-				-	-	-	-
	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00		0,02%		76,65	-	1.073,10	1.073,10
	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	8,00		0,02%		130,25	-	1.042,00	1.042,00
	9.4.7		SIFÕES E VALVULAS		-				-	-	-	-
	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	22,00				11,52	-	253,44	253,44
	9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	11,00		0,11%		644,12	-	7.085,32	7.085,32
	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		0,03%		1.038,21	-	2.076,42	2.076,42
	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00		0,04%		903,24	-	2.709,72	2.709,72
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00		0,01%		50,32	-	654,16	654,16
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS		-				-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00		0,02%		108,25	-	1.407,25	1.407,25
	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	10,00		0,02%		105,91	-	1.059,10	1.059,10
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00		0,01%		58,20	-	814,80	814,80
	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00		0,02%		266,65	-	1.066,60	1.066,60
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00		0,02%		274,83	-	1.099,32	1.099,32
	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00		0,03%		281,12	-	1.686,72	1.686,72
	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	9,00		0,02%		123,99	-	1.115,91	1.115,91
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-				-	-	-	-
	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00				33,58	-	33,58	33,58
	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00				74,66	-	74,66	74,66
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	COMP79_1_12	PM_75	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104329)	UND	2,00				91,90	-	183,80	183,80
	COMP79_1_13	PM_75	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2 "	UND	14,00				15,91	-	222,74	222,74
	COMP79_1_14	PM_75	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,00				20,42	-	224,62	224,62
	COMP79_1_15	PM_75	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	14,00				9,55	-	133,70	133,70
	COMP79_1_16	PM_75	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104345)	UND	16,00		0,01%		48,66	-	778,56	778,56
	COMP79_1_17	PM_75	TE SANITÁRIO DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	7,00				23,93	-	167,51	167,51
	COMP79_1_18	PM_75	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,00				11,48	-	91,84	91,84
	COMP79_1_19	PM_75	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00				6,77	-	6,77	6,77
	COMP79_1_20	PM_75	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UND	17,00		0,05%		195,61	-	3.325,37	3.325,37
	COMP79_1_21	PM_75	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UND	10,00		0,01%		96,84	-	968,40	968,40
	COMP79_1_22	PM_75	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UND	13,00				8,16	-	106,08	106,08
	COMP79_1_23	PM_75	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	4,00				10,55	-	42,20	42,20
	COMP79_1_24	PM_75	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	3,00				9,57	-	28,71	28,71
	COMP79_1_25	PM_75	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	14,00				7,57	-	105,98	105,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA
 PROJETO : CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
 CONVÊNIO : Nº 055/2025 PAM
 EMPRESA VENCEDORA : RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
 CNPJ : 07.475.058/0001-30
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 101/2025 DATA ASSINATURA : 04/12/2025
 VALOR TOTAL CONTRATADO : 6.567.197,67
 SAM : Nº 79
 LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 1
 DATA DA MEDIÇÃO : 22/01/2026
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 1
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 28/05/2027
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 18/11/2028

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº DA LICITAÇÃO: 0015/2025

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR		ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS				(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,78%	114.352,38	25,78%	443.630,45	114.352,38			114.352,38	25,78%
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	27,45%	335.346,89	27,45%	1.221.528,76	335.346,89			335.346,89	27,45%
3		FUNDAÇOES		-		174.173,10	-			-	
4		ESTRUTURAS		-		1.694.668,16	-			-	
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-		305.698,67	-			-	
6		COBERTURA		-		256.015,72	-			-	
7		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-		288.843,43	-			-	
8		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	2,72%	5.370,17	2,72%	197.449,40	5.370,17			5.370,17	2,72%
9		INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	0,07%	250,70	0,07%	346.178,58	250,70			250,70	0,07%
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-		1.622.387,67	-			-	
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-		16.623,73	-			-	
TOTAL CRONOGRAMA				455.320,14		TOTAL MEDIÇÃO	455.320,14	OK	Valor desta ETAPA da Medição		
								Acumulado Med. Anterior	- 455.320,14		

<p>Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: R\$455.320,14 6,93 %</p> <p>Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.</p> <p>ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 0015/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.</p>	<table border="1"> <tr> <td>META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA</td> <td>% META</td> </tr> <tr> <td>META ATÉ 1ª ETAPA =</td> <td>455.320,14</td> </tr> <tr> <td>REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =</td> <td>455.320,14 100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">META FINANCEIRA ATINGIDA</td> </tr> </table>	META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META	META ATÉ 1ª ETAPA =	455.320,14	REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	455.320,14 100,00%	META FINANCEIRA ATINGIDA	
META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META								
META ATÉ 1ª ETAPA =	455.320,14								
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	455.320,14 100,00%								
META FINANCEIRA ATINGIDA									

IOLMAR RAVANELLI:90080831915
 080831915

Assinado digitalmente por IOLMAR RAVANELLI:90080831915
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OI=2919650000100, OI=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OI= (sem branco), CN=IOLMAR RAVANELLI:90080831915
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.01.29 07:36:42-04'00"
 Font PDF Reader Versão: 2025.2.0

KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=403299000101, OI=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
 Razão: Eu revisei este documento
 Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
 Data: 2026.01.28 17:18:15-03'00"
 Font PDF Editor Versão: 11.2.1

JOAO MARCOS MIOTTO:06365689977

Assinado de forma digital por JOAO MARCOS MIOTTO:06365689977

RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
 IOLMAR RAVANELLI
 CREA - PR - 95673/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 Katia Eloiza Rocha
 ENGº CIVIL - CREA PR-216.273/D
 Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
 ANDERSON MANIQUE BARRETO