

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

6

Período

5-jul-22

a

5-jul-24

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Empreendimento

Pavimentação poliédrica com pedras irregulares

Nº do contrato

221/2021-SEAB

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES EXECUTADAS		VALORES MEDIDOS (R\$)	
					NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	M2		4,16		4,16		2.409,28
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)	M2		17.100,00	8.669,00	17.100,00	20.621,47	40.676,80
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)	M2		18.000,00	9.120,00	18.000,00	9.333,59	18.421,56
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=14,70KM)	M2		17.100,00	8.669,00	17.100,00	218.203,93	430.417,26
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=14,70KM.)	M		6.000,00	-2.960,00	-0,00	-31.848,83	
2.5	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		6.000,00	3.000,00	3.000,00	12.723,60	12.723,60
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		18.000,00	9.120,00	18.000,00	28.421,20	56.094,48
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		18.000,00	9.120,00	18.000,00	4.540,67	8.961,84

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

5-jul-24

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	261.995,63	R\$	569.704,82