PLANILHA ORÇAMENTARIA DEBRA: [CAMPO COMUNIDADE QUEIXO D'ANTA PLANILHA ORÇAMENTARIA DEBRA: [CAMPO COMUNIDADE QUEIXO D'ANTA PRODUNICIPAL 25 DE JULIO CNPJ 80.869.8860001-43 Prefeirua@sulina.prgov.br www.sulina.prgov.br						ME	DIÇÃ	O 02	ACUMULADA			
	QUEIXO D'. 19/09/2023 Origem	'ANTA		Quantidade			Med %	1% Valor F		Med %	V	alor R\$
•				Licitada								
1.1	COTAÇÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LOCAÇÃO CONVENCIONAL PARA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA	M2	80,00	R\$	484,72	0,00%	R\$	-	100,00%	R\$	484,72
2.1	SINAPI	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	2,00	R\$	222,28	0,00%	R\$		100,00%	R\$	222,28
2.2	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 12/2020	UN	1,00	R\$	324,67	0,00%	R\$	_	0,00%	R\$	_
2.3	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	R\$	132,83	0,00%		_	0,00%		
3		BARRAÇÃO PRÉ MOLDADO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS PARA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA (SAPATAS - SEM ESTAQUEAMENTO, DETONAÇÕES OU BLOCO DE					0,0070	1.0		0,0070		
3.1	COTAÇÃO	COROAMENTO - CASO NECESSÁRIO)	UND	6,00	R\$ R\$	2.593,21	0,00%	R\$	-			2.593,21
3.2	COTAÇÃO SINAPI	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM, INSTALAÇÃO DE TERÇAMENTOS E TELHAS PARA A COBERTURA CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	1,00 22,80	R\$	4.946,17 3.005,11	0,00%		-			4.946,17
4	0	AF_07/2019 ESTRUTURAS		22,00	1.0	0.000,11	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
4.1	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	15,00	R\$	2.689,62	50,00%	R\$	1.344,81	100,00%	R\$	2.689,62
4.2	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	24,00	R\$	2.610,15	50,00%			100,00%		2.610,15
4.3	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,44	R\$	74,89	0,00%			100,00%		74,89
4.4	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,40	R\$	209,51	50,00%	R\$	104,76	100,00%	R\$	209,51
4.5	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	44,60	R\$	645,12	50,00%	R\$	322,56	100,00%	R\$	645,12
4.6	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	М3	0,80	R\$	838,54	50,00%			100,00%		838,54
4.7	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,	M3	2,45	R\$	1.663,28						
4.8	SINAPI	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,30	R\$	922,02	50,00% 0,00%		831,64	100,00% 100,00%		1.663,28 922,02
4.9 4.10	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2 M	2,15	R\$	78,81 270,76	0,00%	R\$		100,00%	R\$	78,81
4.11	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00 2,40	R\$ R\$	202,67	50,00% 50,00%	R\$	101,34	100,00% 100,00%	R\$	270,76 202,67
4.12 5	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016 ALVENARIA	M	4,00	R\$	264,52	50,00%	R\$	132,26	100,00%	R\$	264,52
5.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	82,00	R\$	9.508,01	60.00%	R\$	5.704,81	100.00%	R\$	9.508,01
6 6.1	SINAPI	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$	3.028.95	00,0070	1.4	0.10-1,01	100,007,0		0.000,01
6.2	SINAPI	AF 12/2019 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU	M2	3,40	R\$	3.059,60	0,00%		-	0,00%		
6.4	SINAPI	BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	R\$	362,68	0,00%			0,00%		
7	CINADI	INSTAL. ELETRICAS ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO	LIN	1.00	D¢	2 424 00	0,0070	ΙΨ		0,0078	140	
7.1	SINAPI	INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$	2.431,88	100,00%	R\$	2.431,88	100,00%	R\$	2.431,88
7.2	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	25,00	R\$	493,81	80,00%	R\$	395,05	80,00%	R\$	395,05
7.3	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	60,00	R\$	315,05	80,00%	R\$	252,04	80,00%	R\$	252,04
7.4	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$	196,53	80,00%	R\$	157,22	80,00%	R\$	157,22
7.5	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$	211,52	80,00%	R\$	169,22	80,00%	R\$	169,22
7.6	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	28,68	80,00%	R\$	22,94	80,00%	R\$	22,94
7.7	SINAPI- I	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$	221,33	80,00%	R\$	177,06	80,00%	R\$	177,06
7.8 7.9	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00 4,00	R\$ R\$	17,19 307,42	0,00% 0,00%	R\$ R\$	-	0,00% 0,00%	R\$ R\$	-
7.10	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	71,65	0,00%	R\$	-			-
7.11	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$	56,76	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	
7.12	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	R\$	276,35	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	
7.13	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$	299,07	0,00%	R\$	_	0,00%	R\$	
7.14	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$	75,72	0,00%	R\$		0,00%	R\$	
7.15 7.16	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS	UN	3,00 4,00	R\$ R\$	28,98 24,77	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
7.17		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	7,00	R\$	139,31	0,00% 0,00%		÷	0,00% 0,00%		_:
8 8.1	SINAPI-I	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS E APRARELHOS CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA.	UN	1,00	R\$	354,84	100,00%	R\$	354,84	100,00%		354,84
8.2	SINAPI-I	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO	UN	1,00	R\$	26,70	70,00%	R\$	18,69	70,00%	R\$	18,69
8.3	SINAPI-I	PLASTICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	36,95	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	
8.4	SINAPI	AF, 06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	М	20,00	R\$	330,41	70,00%	R\$	231,29	70,00%	R\$	231,29
8.5	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	М	30,00	R\$	772,76	70,00%	R\$	540,93	70,00%	R\$	540,93
8.6	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	141,92	70,00%	R\$	99,34	70,00%	R\$	99,34
8.7	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	5,00	R\$	79,94	70,00%	R\$	55,96	70,00%		55,96
8.8	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$	94,22	70,00%	R\$	65,95	70,00%		65,95
8.9	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	67,39						
8.10	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	9,00	R\$	157,26	70,00%	R\$	47,17	70,00%		47,17
8.11	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	1.230,42	70,00% 0,00%	R\$ R\$	110,08	70,00% 0,00%		110,08
8.12	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	UN	2,00	R\$	595,42	.,			,		
		INSTALAÇÃO. AF_01/2020					0,00%	R\$	-	0,00%		
8.13	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ R\$	462,49 32,95	0,00%	R\$	-	0,00%		-
8.14 8.15	SINAPI	AF_01/2020 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$	233,19	0,00% 0,00%	R\$ R\$	-	0,00%	R\$ R\$	
8.16	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN. 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 66/2016	UN	1,00	R\$	55,43						
8.17	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO	UN	2,00	R\$	229,72	0,00%	R\$	-	0,00%		
8.18	SINAPI	EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E	UN		R\$		0,00%		-	0,00%	R\$	
		INSTALAÇÃO. AF .08/2021 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		3,00		362,75	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	
8.19	SINAPI	AF 01/2019 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	UN	2,00	R\$	788,34	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	
	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$	48,27	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	
8.20		TURO BUO OFFIE NORMAL FOROTO REFERM. BUILTING									1	
8.20 8.21	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	М	10,00	R\$	275,05	70,00%	R\$	192,54	70,00%	R\$	192,54
-			M M	10,00	R\$ R\$	275,05 352,57	70,00% 70,00%	R\$	192,54 246,80	70,00% 70,00%		192,54 246,80

					_			_			_	
8.24	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	R\$	201,51	70,00%	R\$	141,06	70,00%	R\$	141,06
8.25	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF .08/2022	UN	4,00	R\$	77,03	70,00%	R\$	53,92	70,00%	R\$	53,92
8.26		TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	R\$	105,56	70,00%	R\$	73,89	70,00%	R\$	73,89
9		REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS										
9.2	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUÁLMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF _06/2014	M2	66,00	R\$	3.154,95	100,00%	R\$	3.154,95	100,00%	R\$	3.154,95
9.3		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	55,00	R\$	4.649,33	100,00%	R\$	4.649,33	100,00%	R\$	4.649,33
9.4	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	20,00	R\$	1.769,43	100 00%	R\$	1.769.43	100 00%	RS	1 769 43
9.5	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA. 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	27.00	R\$	1 489 94			1.489,94			
9.6	CINIADI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	20,00		1.151,46			1.151,46			
9.7		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	М3	9,37	R\$	7.189,95	0,00%	R\$		0,00%	R\$	
9.8	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	66,61	R\$	1.637,42	50,00%	R\$	818,71	50,00%	R\$	818,71
9.9	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	66,61	R\$	1.323,96	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-
10		LIMPEZA										
10.1	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	40,00	R\$	108,98	0,00%	6 R\$	-	0,00%	R\$	-
11		CAMPO DE FUTEBOL										
11.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	80,23	R\$	9.302,78	100,00%	R\$	9.302,78	100,00%	R\$	9.302,78
11.2		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	160,46	R\$	967,74	100,00%	R\$	967,74	100,00%	R\$	967,74
11.3		MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	38,00	R\$	3.504,03	100,00%	6 R\$	3.504,03	100,00%	R\$	3.504,03
11.4		ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	UN	17,00	R\$	11.353,99	10,00%	s R\$	1.135,40	100,00%	R\$	11.353,99
11.5	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	400,00		14.538,82	0,00%		-	0,00%		-
11.6	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1665,00					26.743,31			
11.7		REFLETOR DE LED 200W BIVOLT IP-67	UN	22,00	R\$	7.500,49	100,00%	R\$	7.500,49	100,00%	R\$	7.500,49
11.8	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	150,00	R\$	787,62	100,00%	R\$	787,62	100,00%	R\$	787,62
11.9		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	240,00	R\$	879,76	100,00%	R\$	879,76	100,00%	R\$	879,76
11.10		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	144,12	0,00%			0,00%		-
11.11		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	80,69	0,00%		-	0,00%		-
11.12		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	11,00	R\$	1.145,78	0,00%	R\$		0,00%	R\$	-
11.13	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	R\$	221,33	0,00%	R\$		0,00%	R\$	_
11.14	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$	2.403,73	0,00%	R\$		0,00%	R\$	_
11.15		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4*), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	220,00	R\$	4.416,38	0,00%		_	0,00%		_
11.16	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	М	150,00	R\$		100,00%			100,00%		626,02
12		TOTAL FINAL			R\$ 1	157.619,04	51,25%	R\$	80.776,60	69,51%	R\$	109.562.55

LUCIANO S. SANTIAGO ENGENHEIRO CIVIL