



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA  
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

CT 94/2022 -LAUDENIR 1/

Nº da medição

4

Período

27-jul-23

a

29-ago-23

| ITEM  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                  | UD  | Fonte | QUANTIDADES |            | VALORES MEDIDOS (R\$) |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|------------|-----------------------|-----------|
|       |                                                                       |     |       | CONTRATADAS | EXECUTADAS | ACUMULADA             | ACUMULADO |
|       |                                                                       |     |       | NO PERÍODO  | ACUMULADA  | NO PERÍODO            | ACUMULADO |
| 1     | RETIRO DO PINHAL                                                      |     |       |             |            |                       |           |
| 1.1   | SERVIÇOS INICIAIS                                                     |     |       |             |            |                       |           |
| 1.1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada (4.0x2.0)                          | und |       |             |            |                       |           |
| 1.2   | TERRAPLENAGEM                                                         |     |       |             |            |                       |           |
| 1.2.1 | Escavação de vala lateral com motoniveladora                          | m   |       | 5.354,00    | 195,00     | 1.676,00              | 46,80     |
| 1.2.2 | Escarificação, regularização e compactação subleito                   | m²  |       | 16.865,10   | 614,25     | 5.279,40              | 1.228,50  |
| 1.3   | PAVIMENTAÇÃO                                                          |     |       |             |            |                       |           |
| 1.3.1 | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica                             | m²  |       | 16.865,10   | 614,25     | 5.279,40              | 1.074,94  |
| 1.3.2 | Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico                | m²  |       | 16.062,00   | 585,00     | 5.028,00              | 2.497,95  |
| 1.4   | CORDÃO/GUIA                                                           |     |       |             |            |                       |           |
| 1.4.1 | Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral               | m   |       | 5.354,00    | 195,00     | 1.676,00              | 300,30    |
| 1.4.2 | Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)               | m²  |       | 6.366,00    |            | 778,00                | 124,48    |
| 1.4.3 | Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)             | m²  |       | 6.366,00    |            | 450,80                | 1.586,82  |
| 1.5   | REJUNTAMENTO                                                          |     |       |             |            |                       |           |
| 1.5.1 | Enchimento com argila                                                 | m²  |       | 18.200,70   | 614,25     | 6.615,00              | 257,99    |
| 1.6   | COMPACTAÇÃO                                                           |     |       |             |            |                       |           |
| 1.6.1 | Compactação do Pavimento Polidétrico                                  | m²  | CF    |             |            |                       |           |
| 1.7   | SINALIZAÇÃO                                                           |     |       |             |            |                       |           |
| 1.7.1 | Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" clampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud  |       | 7,00        |            |                       |           |
|       | Placa de sinalização com película reflexiva                           | m²  |       | 4,13        |            |                       |           |
| 2     | LINHA CASTELLI                                                        |     |       |             |            |                       |           |
|       | SERVIÇOS INICIAIS                                                     |     |       |             |            |                       |           |
|       | Placa de obra em chapa galvanizada (4.0x2.0)                          | und |       |             |            |                       |           |
|       | TERRAPLENAGEM                                                         |     |       |             |            |                       |           |
|       | Escavação de vala lateral com motoniveladora                          | m   |       | 2.388,00    | 555,00     | 1.449,00              | 133,20    |
|       | Escarificação, regularização e compactação subleito                   | m²  |       | 7.522,20    | 1.748,25   | 4.564,35              | 3.496,50  |
|       | PAVIMENTAÇÃO                                                          |     |       |             |            |                       |           |
|       | Colchão de argila p/paviment. Polidétrica                             | m²  |       | 7.522,20    | 1.748,25   | 4.564,35              | 3.059,44  |
|       |                                                                       |     |       |             |            |                       | 7.987,61  |

V.100901-1100

SUJELOES BRIZ MEISB  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18 913 D/PR



## 29-ago-23

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR &gt;&gt;&gt; REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

CT 94/2022 -LAUDENIR //

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| TOTAL NO PERÍODO | TOTAL ACUMULADO |
| R\$ 13.423,74    | R\$ 71.868,93   |

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18.913 D/PA



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA  
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 4 N° do contrato CT 94/2022 -L/I/

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

| ITEM              | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE | CONTRAPARTIDA |           | OUT. FONTES | TOTAL     | EVOL. ACUM. (em %) |       |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|-------|
|                   |                                       |       |        |         | FINANCEIRA    | FISICA    |             |           | PREV.              | EXEC. |
| 1                 | RETIRO DO PINHAL                      |       |        |         | 48.740,20     |           |             | 48.740,20 | 10,71              | 28,02 |
| 2                 | LINHA CASTELLI                        |       |        |         | 23.128,73     |           |             | 23.128,73 | 10,71              | 51,60 |
| TOTAIS ACUMULADOS |                                       |       |        |         | 71.868,93     |           |             | 71.868,93 | 10,71              | 32,85 |
| TOTAIS NO PERÍODO |                                       |       |        |         | 0,00          | 13.423,74 |             | 13.423,74 | 3,57               | 6,14  |

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

29-ago-23  
Data da Medição

EUCLEDES LUIZ WEISS

ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 18 913 D/PR

Executado: 20,15 % da 18ª etapa  
Prazo decorrido: 341 dias  
Dias abonados: 183 dias  
Prazo equivalente de obra: 524 dias  
Adiant.(+) / Atraso(-): 183 dias