

Ofício nº: 01/2025 - Dep. Eng.

MUNICÍPIO DE SULINA, 04 de fevereiro de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: 2ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1091571-60 - TransfereGOV nº 953295 / 2023

Objeto: RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS
Proponente / Tomador: MUNICÍPIO DE SULINA

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 2ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 1.743.757,98	R\$ 417.604,53	R\$ 1.740.731,51
Contrapartida Financeira:	R\$ 554.742,02	R\$ 132.852,60	R\$ 553.779,21
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 2.298.500,00	R\$ 550.457,13	R\$ 2.294.510,72
Execução Física:	-	23,95%	99,83%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no TransfereGOV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

GILBERTO JOAO
ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por
GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2025.02.06 08:35:42 -03'00'

GILBERTO JOÃO ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUT	NOME DA EMPRESA PEDREIRA SANTIAGO LTDA	Nº CTEF 24/2024
---------------------------	----------------------------------	---	--	---	--------------------

Medição: 2 Período: 25/06/2024 a 19/12/2024 % Realizado Período.: 23,95% % Realizado Acum.: 99,83%

Nº do Evento		Título dos Eventos																								
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	CORREÇÕES NO PAVIMENTO EXISTENTE																									
4	ADEQUAÇÃO NOS CANTEIROS CENTRAIS																									
5	MEIO FIO E DRENAGEM																									
6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO																									
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA																									
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS																									
9	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
10	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																									
11	PASSAGENS DE PEDESTRES EM CANTEIROS																									
12	CALÇADAS EM CONCRETO																									

RUA TAPAJÓS 1	RUA TAPAJÓS 2	RUA REGENILDO ROSSI 3	RUA TUPINAMBÁ 4	RUA ANTONIO CEOLIN 5	RUA XV DE NOVENBRO 6	RUA MACHADO DE ASSIS 7	RUA JOSÉ 8	TRECHO 1 RUA SÃO JOSE 9	RUA SANTOS DUMONT 10	GLOSA DEFINITIVA 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																									
1	1		1	1	1	1		1	1																
2					2		1	1																	
										1															
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1																
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																
					2																				
2	2	2	2	2	2	2	2		2																
2	2					2																			
		2	2	2	2	2	2		2																

Data das Medições												
	24/06/2024	19/12/2024										
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 75,88%	23,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 1.744.053,59	550.457,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 75,88%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%	99,83%
	R\$ 1.744.053,59	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72	2.294.510,72

MUNICÍPIO DE SULINA
Local
terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
Data

LUCIANO STEINEMANN
SANTIAGO:81596189991
Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2025.02.05 07:26:56 -03'00'
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: LUCIANO S. SANTIAGO
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 31.879/D
ART/RRT: 1720243210365



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SULINA	Nº OPERAÇÃO 1091571-60	Nº TransfereGOV 953295 / 2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E OUTRAS	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE SULINA	REPASSE 1.912.356,00	CONTRAPARTIDA 554.742,02	INVESTIMENTO 2.467.098,02	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: fev-25 99,83%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 168.598,02	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPE ASFÁLTICO RUA TUPINAMBÁ E	Licitado / Em Execução	19721,39	m²	24/2024	2	2.108.929,01	1.744.053,59	364.875,42	2.108.929,01	100,00%
2.	ACESSIBILIDADE RUA TUPINAMBÁ E OU	Licitado / Em Execução	1794,98	m²	24/2024	2	189.570,99	-	185.581,71	185.581,71	97,90%
							(%)	(100,00%)	(75,88%)	(23,95%)	(99,83%)
							Repasse	1.743.757,98	1.323.126,98	417.604,53	1.740.731,51
							Contrapartida	554.742,02	420.926,61	132.852,60	553.779,21
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	2.298.500,00	1.744.053,59	550.457,13	2.294.510,72

RRE nº 02 corrigido - considerado glosa definitivas efetuadas.

MUNICÍPIO DE SULINA

Local

GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901

Assinado de forma digital por GILBERTO JOAO ROSSI:03160453901
Dados: 2025.02.06 08:34:35 -03'00'

Representante Tomador

Nome: GILBERTO JOÃO ROSSI

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Social

Nome:

Cargo:

terça-feira, 4 de fevereiro de 2025

Data

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991

Assinado de forma digital por LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO:81596189991
Dados: 2025.02.05 07:26:02 -03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: LUCIANO S. SANTIAGO

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 31.879/D

ART/RRT: 1720243210365

Responsável Financeiro

Nome: xxx

Cargo: .







