



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - - Contrato 77/2024		Nº OPERAÇÃO 958679/2024	Nº TransfereGOV 01995/2024	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª	INÍCIO DE OBRA 04/11/24
Nº CTEF 077/2024	EMPRESA EXECUTORA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ 05.461.328/0001-29	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/11/2024 a 01/07/2026
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%
Administração Local Acumulada: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.					TOTAL:	-	-	-	-	1.986.799,29	1.986.799,29
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª ETAPA	-	-	-	1.986.799,29	-	-	-	-	1.986.799,29	1.986.799,29
1.1.	LIMPEZA DA ÁREA	-	-	-	4.565,76	-	-	-	-	4.565,76	4.565,76
1.1.1.	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	M2	7.134,00	0,64	4.565,76	-	7.134,00	7.134,00	-	4.565,76	4.565,76
1.2.	REMOÇÕES, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	-	-	-	31.420,71	-	-	-	-	31.420,71	31.420,71
1.2.1.	Regularização compac.subleito 100% PN (A)	m2	2.604,12	1,39	3.619,73	-	2.604,12	2.604,12	-	3.619,73	3.619,73
1.2.2.	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m3	1.314,68	19,73	25.938,64	-	1.314,68	1.314,68	-	25.938,64	25.938,64
1.2.3.	Remoção de paralelepípedos	m2	311,95	5,97	1.862,34	-	311,95	311,95	-	1.862,34	1.862,34
1.3.	SUB-BASE E BASE	-	-	-	471.983,23	-	-	-	-	471.983,23	471.983,23
1.3.1.	Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4"	m3	50,54	172,45	8.715,62	-	50,54	50,54	-	8.715,62	8.715,62
1.3.2.	Sub-base de macadame seco com brita comercial	m3	1.853,38	238,96	442.883,68	-	1.853,38	1.853,38	-	442.883,68	442.883,68
1.3.3.	Base de brita graduada com brita comercial	m3	74,65	273,06	20.383,93	-	74,65	74,65	-	20.383,93	20.383,93
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	52.373,36	-	-	-	-	52.373,36	52.373,36
1.4.1.	Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão	m2	1.684,65	0,50	842,33	-	1.684,65	1.684,65	-	842,33	842,33
1.4.2.	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	1.684,65	0,34	572,78	-	1.684,65	1.684,65	-	572,78	572,78
1.4.3.	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP	t	210,58	241,99	50.958,25	-	210,58	210,58	-	50.958,25	50.958,25
1.5.	LIGANTES BETUMINOSOS	-	-	-	75.115,91	-	-	-	-	75.115,91	75.115,91
1.5.1.	Fornecimento de CAP 50/70	t	12,00	5.253,15	63.037,80	-	12,00	12,00	-	63.037,80	63.037,80
1.5.2.	Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI	t	2,02	4.291,89	8.669,62	-	2,02	2,02	-	8.669,62	8.669,62
1.5.3.	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	0,84	4.057,73	3.408,49	-	0,84	0,84	-	3.408,49	3.408,49
1.6.	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	-	-	-	356.366,17	-	-	-	-	356.366,17	356.366,17
1.6.1.	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	1.961,60	8,45	16.575,52	-	1.961,60	1.961,60	-	16.575,52	16.575,52
1.6.2.	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m3	157,26	10,33	1.624,50	-	157,26	157,26	-	1.624,50	1.624,50
1.6.3.	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	2.104,61	24,25	51.036,79	-	2.104,61	2.104,61	-	51.036,79	51.036,79
1.6.4.	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	344,70	321,70	110.889,99	-	344,70	344,70	-	110.889,99	110.889,99
1.6.5.	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	93,50	528,92	49.454,02	-	93,50	93,50	-	49.454,02	49.454,02
1.6.6.	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	155,00	817,97	126.785,35	-	155,00	155,00	-	126.785,35	126.785,35
1.7.	BOCAS DE LOBO E SAIDAS	-	-	-	15.304,16	-	-	-	-	15.304,16	15.304,16
1.7.1.	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	1.159,34	2.318,68	-	2,00	2,00	-	2.318,68	2.318,68
1.7.2.	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais	UN	4,00	1.468,57	5.874,28	-	4,00	4,00	-	5.874,28	5.874,28
1.7.3.	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais	UN	4,00	1.777,80	7.111,20	-	4,00	4,00	-	7.111,20	7.111,20
1.8.	DRENOS	-	-	-	264.694,44	-	-	-	-	264.694,44	264.694,44
1.8.1.	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m	943,73	234,05	220.880,01	-	943,73	943,73	-	220.880,01	220.880,01
1.8.2.	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	823,27	53,22	43.814,43	-	823,27	823,27	-	43.814,43	43.814,43
1.9.	MEIO FIO E SARJETAS	-	-	-	420.515,27	-	-	-	-	420.515,27	420.515,27
1.9.1.	Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	2.942,93	142,89	420.515,27	-	2.942,93	2.942,93	-	420.515,27	420.515,27
1.10.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - GRAMA	-	-	-	110.801,55	-	-	-	-	110.801,55	110.801,55
1.10.1.	Enlevamento	m2	8.343,49	13,28	110.801,55	-	8.343,49	8.343,49	-	110.801,55	110.801,55
1.11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PASSEIOS	-	-	-	173.028,96	-	-	-	-	173.028,96	173.028,96
1.11.1.	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm)	m3	154,05	1.123,20	173.028,96	-	154,05	154,05	-	173.028,96	173.028,96



PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - - Contrato 77/2024		Nº OPERAÇÃO 958679/2024	Nº TransfereGOV 01995/2024	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª	INÍCIO DE OBRA 04/11/24
Nº CTEF 077/2024	EMPRESA EXECUTORA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ 05.461.328/0001-29	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 04/11/2024 a 01/07/2026
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 100,00%
Administração Local Acumulada: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação de vias no município de Coronel Vivida/PR.					TOTAL:	-	-	-	-	1.986.799,29	1.986.799,29
1.12.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	10.629,77	-	-	-	-	10.629,77	10.629,77
1.12.1.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	9,00	303,33	2.729,97	-	9,00	9,00	-	2.729,97	2.729,97
1.12.2.	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	303,39	1.213,56	-	4,00	4,00	-	1.213,56	1.213,56
1.12.3.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	9,00	530,76	4.776,84	-	9,00	9,00	-	4.776,84	4.776,84
1.12.4.	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	UN	4,00	477,35	1.909,40	-	4,00	4,00	-	1.909,40	1.909,40

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CORONEL VIVIDA - PR
Local

quarta-feira, 1 de julho de 2026
Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.07.01 09:11:56-0300

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720250544125



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - - Contrato 77/2024		958679/2024	01995/2024				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO		MUNICÍPIO / UF		REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE
ADITIVO 04 - VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR - 2ª		CORONEL VIVIDA - PR		0,00	1.986.799,29	1.986.799,29	1

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Normal	jul-26 100,00%	Reprogramar	-	-

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - 2ª	Licitado / Em Execução	31158,54	m²	077/2024	1	1.986.799,29	-	1.986.799,29	1.986.799,29	100,00%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	100,00%
							Repasse	-	-	-	
							Contrapartida	1.986.799,29	-	1.986.799,29	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	1.986.799,29	-	1.986.799,29	

CORONEL VIVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:967311099 91 MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 1 de julho de 2026

Data

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vívda - PR

2026.07.01 08:11:36-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RRT: 1720250544125

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: