

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

8

Período

5-nov-24

a

11-jun-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento

PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

Nº do contrato

CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00		1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92	3.772,92	3.772,92		
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	7.884,64	12.156,04	42.419,36	65.399,50
3	DRENAGEM							
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06	3.859,06	3.859,06		
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20	49,20	49,20		
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00	24,00	24,00		
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00	10,00	10,00		
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00	144,00	144,00		
4	BASE / SUB BASE							
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	3.976,59	66.128,86
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO							
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	696,18	11.577,18	21.679,05	360.513,39
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	-1.063,42	2.563,58	-14.685,83	35.403,04
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	730,99	12.156,04	1.315,78	21.880,87
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06	3.859,06	3.859,06	7.872,48	7.872,48
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO							
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86	578,86	578,86	38.910,97	38.910,97
7	COMPACTAÇÃO							
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10	16.015,10	16.015,10		
8	SINALIZAÇÃO							
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00	3,00	3,00	635,70	635,70
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90	0,90	0,90	623,34	623,34

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


EUCLIDES LUIZ WEISS
PROPOSTA 18 913 D/PI

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.07.08
14:19:52-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

11-jun-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	102.747,44	R\$	600.974,51

MEDICAÇÃO Nº	8	Nº do contrato	CT- 98/2023 CI/
--------------	---	----------------	-----------------

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

Executado:	15,79	%	da	24 ^a	etapa
Prazo decorrido:	562	dias	Prazo equivalente de obra:	705	dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	143	dias

11-jun-25
Data da Medição