



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

CT 94/2022 -LAUDEINIR I /

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº da medição

3

Período

20-jun-23


a

27-Jul-23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	ACUMULADA	ACUMULADO
1	RETIRO DO PINHAL						
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
1.2	TERRAPLENAGEM						
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	514,00	1.481,00	123,36
1.2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	1.619,10	4.665,15	3.238,20
1.3	PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²		16.865,10	1.619,10	4.665,15	2.833,43
1.3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²		16.062,00	1.542,00	4.443,00	6.584,34
1.4	CORDÃO/GUIA						
1.4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	514,00	1.481,00	791,56
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	778,00	778,00	124,48
1.4.3	Enlevamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	450,80	450,80	1.586,82
1.5	REJUNTAMENTO						
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	1.619,10	6.000,75	680,02
1.6	COMPACTAÇÃO						
1.6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	CF				2.520,32
1.7	SINALIZAÇÃO						
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/ampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00			
	Placa de sinalização com película reflexiva	m²		4,13			
2	LINHA CASTELLI						
	SERVIÇOS INICIAIS						
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und					
	TERRAPLENAGEM						
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00	494,00	894,00	118,56
	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		7.522,20	1.556,10	2.816,10	3.112,20
	PAVIMENTAÇÃO						
	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²		7.522,20	1.556,10	2.816,10	2.723,18
							4.928,18

V.100901-1100

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PR



27-jul-23

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI..

CT 94/2022-LAUDENIR P/

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade

TOTAL ACUMULADO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.913 D/PE



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 3 N° do contrato CT 94/2022 -LPI

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL. ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	RETIRO DO PINHAL			0,00	43.333,73			43.333,73	7,14	24,91
2	LINHA CASTELLI				15.111,48			15.111,48	7,14	33,71
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	58.445,21			58.445,21	7,14	26,71
TOTAIS NO PERÍODO					25.914,29			25.914,29	3,57	11,84

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

27-jul-23
Data da Medição

EUCLEIDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR

Executado: 48,29 % da 16ª etapa
Prazo decorrido: 308 dias Prazo equivalente de obra: 470 dias
Dias abonados: 162 dias Adiant. (+) / Atraso (-):