



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra	Nº OPERAÇÃO 1091832-02	Nº TransfereGOV 954182/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Poliédrica na Linha Santa Bárbara	MUNICÍPIO / UF Salto do Lontra/PR	REPASSE 2.365.844,90	CONTRAPARTIDA 2.688,10	INVESTIMENTO 2.368.533,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: dez-24 56,74%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	Em Análise	36438,97	m²	65/2024	4	2.368.533,00	679.991,93	205.280,14	885.272,07	37,38%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%) (100,00%)	(28,71%)	(8,67%)	(37,38%)	37,38%
							Repasse 2.365.844,90	679.220,19	205.047,17	884.267,36	
							Contrapartida 2.688,10	771,74	232,97	1.004,71	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 2.368.533,00	679.991,93	205.280,14	885.272,07	

Acumulado Anterior: 28,71%

Observações:

Salto do Lontra/PR
Local

quarta-feira, 18 de dezembro de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: Fernando Alberto Cadore
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175.770/D
ART/RRT: 1720243606668

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: