



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ADITIVO 01-REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES

Nº da medição

1

Período

7-fev-24

a

8-fev-24

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE	M3		189,23	189,23	189,23	4.653,17	4.653,17
1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM	M3		52,70	52,70	52,70	552,82	552,82
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		158,10	158,10	158,10	449,00	449,00
1.4	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	M2		34,00	34,00	34,00	163,54	163,54
2	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA							
2.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM	M²		112,21	63,84	63,84	72.144,31	72.144,31

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Katia Eloiza da Rocha
Engenheira Civil
CREA - PR 216273/D

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

8-fev-24	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 77.962,84	R\$ 77.962,84



Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDIDAÇÃO Nº	1	Nº do contrato	68-2023
--------------	---	----------------	---------

ADITIVO 01-REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENEROSO

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

8-fev-24
Data da Medição

Katia Eloiza da Rocha

Engenharia Civil

CREA - PR 216273/D

V.100901-1100

Executado:	% da	* etapa	
Prazo decorrido:	1 dias	Prazo equivalente de obra:	-45,329 dias
Dias abonados:	dias	Adiant.(+ / Atraso-):	-45,330 dias