



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU

## ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês	Dez
SAM	36
Lote	1

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEÇÃO PARCELA	5	DATA	12/12/2025 - ser
CONTRATO EMPREITADA:	ORDEM DE SERVIÇO:		
Nº	17/2025	Nº	
DATA:	16/06/2025	DATA	

MUNICÍPIO:	SAUDADE DO IGUAÇU	CÓDIGO SAM MUNIC.:	377
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
FIRMA EMPREITEIRA:	ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	CNPJ:	27.923.240/0001-14

### MEÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO			
Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	--------------	-------------------------	---------

### GLOBAL - LOTE 1

1		561	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		-				-			
	1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES		-				-			
	1.1.2		LOCACAO		-				-			
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	76,00	100,00%	1,19%	1,19%	68,65	5.217,40	5.217,40	
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-			
	1.2.2		BARRACAO DE OBRA		-				-			
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	6,00	100,00%	1,39%	1,39%	1.011,65	6.069,90	6.069,90	
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-			
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,65%	0,65%	2.838,23	2.838,23	2.838,23	
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-			
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m2	1.000,00	100,00%	0,16%	0,16%	0,68	680,00	680,00	
2		562	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-				-			
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-			
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-			
	102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m3	53,30	100,00%	0,16%	0,16%	13,40	714,22	714,22	
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-			
	2.3.2		CANALETAS/CALHAS EM CONCRETO E ALVENARIA		-				-			
	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	53,50		0,40%		32,92	-	1.761,22	
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-				-			
	95567	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	15,00		0,26%		75,81	-	1.137,15	
	95568	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	9,00		0,19%		94,22	-	847,98	
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-			
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-				-			

Assinado por 3 pessoas: ROGÉRIO GALLINA, ALINE CAMELLO e WILLIAN DIEGO HEKAVEI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://saudedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/AA13-FF-1E-89F3-267B e informe o código AA13-FF-1E-89F3-267B



Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	un	1,00		0,08%		367,52	-	367,52	367,52
	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	un	3,00		0,41%		604,52	-	1.813,56	1.813,56
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-				-	-	-	-
	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	2,00		0,02%		51,02	-	102,04	102,04
3		564	ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-				-	-	-	-
	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m2	101,21	100,00%	3,27%	3,27%	141,67	14.338,42	14.338,42	
	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m2	58,20	100,00%	0,92%	0,92%	69,48	4.043,74	4.043,74	
	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020	m2	50,62	100,00%	1,32%	1,32%	114,42	5.791,94	5.791,94	
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMACAO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	96,59	100,00%	0,40%	0,40%	18,29	1.766,63	1.766,63	
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	526,33	100,00%	1,93%	1,93%	16,07	8.458,12	8.458,12	
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	kg	555,20	100,00%	1,75%	1,75%	13,82	7.672,86	7.672,86	
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	179,00	100,00%	0,58%	0,58%	14,10	2.523,90	2.523,90	
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	325,00	100,00%	0,77%	0,77%	10,36	3.367,00	3.367,00	
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-				-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	m3	4,76		0,62%		571,52	-	2.720,44	2.720,44
	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m3	16,85	100,00%	2,29%	2,29%	596,37	10.048,83	10.048,83	
	4.4		LASTROS		-				-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES		-				-	-	-	-
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	m3	39,05	100,00%	1,27%	1,27%	142,46	5.563,06	5.563,06	
	4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-				-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-				-	-	-	-
	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020	m2	32,29		1,21%		163,72	-	5.286,52	5.286,52
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS		-				-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA		-				-	-	-	-
	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	1,20	100,00%	0,01%	0,01%	51,64	61,97	61,97	
	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	23,00	100,00%	0,34%	0,34%	64,97	1.494,31	1.494,31	
	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	m	4,80	100,00%	0,03%	0,03%	27,41	131,57	131,57	

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	m	3,60	100,00%	0,02%	0,02%	26,66	95,98	95,98	
	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	m	2,40	100,00%	0,03%	0,03%	61,45	147,48	147,48	
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	
	Cotação 001	PM_377	PILAR PRÉ-MOLDADO COM 4,5M DE PÉ DIREITO MAIS A ALTURA DA FUNDAÇÃO, SENDO COM CONSOLE PAA APOIO DAS VIGAS, DIMENSÕES APROX. 23X31CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	100,00%	3,42%	3,42%	936,28	14.980,48	14.980,48	
	Cotação 002	PM_377	VIGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 15X40CM,COM COMPR. VARIÁVEL, SENDO NO MÁXIMO 4,6M DE COMPRIMENTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	100,00%	5,63%	5,63%	1.644,53	24.667,95	24.667,95	
4		565	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>		-				-	-	-	
	5.1		ALVENARIA		-				-	-	-	
	87450	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m2	294,40	100,00%	7,78%	7,78%	115,80	34.091,52	34.091,52	
5		566	<b>COBERTURA</b>		-				-	-	-	
	6.5		TELHA METÁLICA		-				-	-	-	
	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m2	17,54	100,00%	0,28%	0,28%	70,03	1.228,33	1.228,33	
	6.10		TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS		-				-	-	-	
	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	372,04	100,00%	4,03%	4,03%	47,47	17.660,74	17.660,74	
	6.11		CALHAS		-				-	-	-	
	94228	SINAPI	CALHÃ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m	52,40	100,00%	1,01%	1,01%	84,26	4.415,22	4.415,22	
	x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA		-				-	-	-	
	Cotação 003	PM_377	Telhamento com telha trapezoidal em aço zincado espessura de 0,43mm, com isopor bandeja 30mm (isopor inferior plano), incluso para fuso 4" (no mínimo 3 parafusos por m2) com anel de vedação fixo. Fornecimento e instalação	m2	372,04	100,00%	8,14%	8,14%	95,83	35.652,59	35.652,59	
	Cotação 004	PM_377	Fabricação e instalação de estrutura metálica tipo tesoura com duas águas, pintura esmalte sintética cor cinza comprimento de 14,20m conforme detalhe	und	6,00	100,00%	7,26%	7,26%	5.301,61	31.809,66	31.809,66	
6		567	<b>ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS</b>		-				-	-	-	
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-				-	-	-	
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO		-				-	-	-	
	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m2	4,20		0,79%		821,74	-	3.451,31	
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m2	6,72		1,73%		1.130,37	-	7.596,09	
	7.1.7		PORTAS EM FERRO/ACO		-				-	-	-	
	7.1.7.1		DE ABRIR		-				-	-	-	
	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	m2	6,30		1,90%		1.321,45	-	8.325,14	
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-				-	-	-	
	Cotação 005	PM_377	Janela basculante em ferro e vidro liso 4mm dimensão 0,80x0,60m	und	3,00		0,18%		258,60	-	775,80	
	Cotação 006	PM_377	Janela basculante em ferro e vidro liso 4mm dimensão 2,00x0,60m	und	1,00		0,13%		574,84	-	574,84	
	Cotação 007	PM_377	Janela basculante em ferro e vidro liso 4mm dimensão 4,6x0,80m	und	5,00		2,04%		1.786,24	-	8.931,20	
	Cotação 008	PM_377	Porta de correr em ferro 2,00x2,10m	und	1,00		0,51%		2.220,31	-	2.220,31	
	Cotação 009	PM_377	Porta de correr em ferro, com porta embutida de abrir de 0,80x2,10m. Dimensão 4,10x4,20m	und	1,00		2,16%		9.442,63	-	9.442,63	
7		568	<b>INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		-				-	-	-	
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS		-				-	-	-	
	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	27,00		0,05%		7,62	-	205,74	205,74
	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	20,00		0,05%		11,19	-	223,80	223,80
	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	5,00		0,02%		18,73	-	93,65	93,65
	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	un	3,00		0,01%		20,09	-	60,27	60,27
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS		-				-	-	-	
	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	74,00		0,25%		14,53	-	1.075,22	1.075,22
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	45,00		0,17%		16,52	-	743,40	743,40
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	30,00		0,14%		20,98	-	629,40	629,40
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXIVEIS		-				-	-	-	
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	12,00		0,03%		9,19	-	110,28	110,28
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V		-				-	-	-	
	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	315,00		0,22%		3,05	-	960,75	960,75
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	298,00		0,30%		4,37	-	1.302,26	1.302,26
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	410,00		0,62%		6,67	-	2.734,70	2.734,70
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	12,00		0,07%		24,80	-	297,60	297,60
	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	48,00		0,40%		36,15	-	1.735,20	1.735,20
	8.2.6		CONDULETES		-				-	-	-	
	8.2.6.2		PVC		-				-	-	-	
	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	un	9,00		0,05%		26,45	-	238,05	238,05
	95813	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	un	17,00		0,09%		22,55	-	383,35	383,35
	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	un	8,00		0,05%		28,62	-	228,96	228,96
	95815	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	un	4,00		0,04%		42,17	-	168,68	168,68
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	
	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M. AF 12/2020	un	1,00		0,05%		209,72	-	209,72	209,72



Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	9.3.14		RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	
	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	1,00		0,13%		589,74	-	589,74	589,74
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	15,50		0,05%		13,64	-	211,42	211,42
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	8,00		0,03%		17,86	-	142,88	142,88
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	
	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00		0,01%		14,80	-	29,60	29,60
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	
	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	4,00		0,01%		11,91	-	47,64	47,64
	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	12,00		0,02%		5,94	-	71,28	71,28
	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				15,15	-	15,15	15,15
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	3,00		0,02%		24,20	-	72,60	72,60
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	30,00		0,29%		42,08	-	1.262,40	1.262,40
	89798	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	10,00		0,03%		13,96	-	139,60	139,60
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		0,01%		11,62	-	23,24	23,24
	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		0,01%		16,17	-	32,34	32,34
	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		0,01%		11,40	-	22,80	22,80
	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00				15,43	-	15,43	15,43
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	2,00		0,01%		27,96	-	55,92	55,92
	89796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00		0,01%		43,64	-	43,64	43,64
	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00		0,04%		51,77	-	155,31	155,31
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO		-				-	-	-	
	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	12,00		0,08%		29,41	-	352,92	352,92
	9.3.29		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	

Assinado por 3 pessoas: ROGÉRIO GALLINA, ALINE CAMELLO e WILIAN DIEGO HEKAVEL  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadebauriaca.gov.br/verificacao/A013-FF-89F3-267B> e informe o código AA13-FF-89F3-267B



Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	m	30,60		0,37%		53,06	-	1.623,64	1.623,64
	9.3.33		SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO		-				-	-	-	-
	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	un	1,00		1,04%		4.575,74	-	4.575,74	4.575,74
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.5		LAVATORIOS		-				-	-	-	-
	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		0,06%		258,68	-	258,68	258,68
	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00		0,10%		434,64	-	434,64	434,64
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-				-	-	-	-
	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00		0,02%		72,92	-	72,92	72,92
	9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00		0,26%		559,16	-	1.118,32	1.118,32
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS		-				-	-	-	-
	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00		0,03%		123,37	-	123,37	123,37
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00		0,04%		94,98	-	189,96	189,96
	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00		0,02%		92,91	-	92,91	92,91
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		0,03%		58,61	-	117,22	117,22
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		0,16%		356,28	-	712,56	712,56
	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00		0,02%		98,67	-	98,67	98,67
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-				-	-	-	-
	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00		0,01%		51,39	-	51,39	51,39
	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un	1,00		0,04%		181,27	-	181,27	181,27
	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un	2,00		0,05%		102,46	-	204,92	204,92
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	composição 2	PM_377	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	4,00		0,03%		33,02	-	132,08	132,08
	composição 3	PM_377	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	1,00		0,02%		100,37	-	100,37	100,37

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	composição 4	PM_377	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	und	2,00		0,02%		35,48	-	70,96	70,96
	composição 5	PM_377	ADESIVO VINÍLICO 1000X1000MM DE SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO TIPO E17. (CONFORME NBR 13434)	und	1,00		0,03%		121,68	-	121,68	121,68
	Cotação 011	PM_377	Filtro em polietileno de alta densidade (pead), para 4 a 7 contribuintes cilíndrica, com tampa capacidade aproximada de 1100l (NBR 7229)	und	1,00		0,35%		1.553,90	-	1.553,90	1.553,90
	Cotação 12	PM_377	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1200 LUMENS	und	3,00		0,06%		92,10	-	276,30	276,30
	37401 (SINAPI 07/2024)	PM_377	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	und	2,00		0,02%		35,95	-	71,90	71,90
	9361 (SINAPI 07/2024)	PM_377	FOSSA SÉPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (pead), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROX. DE 1100L (NBR 7229).	UND	1,00		0,40%		1.750,15	-	1.750,15	1.750,15
9		570	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS</b>		-				-	-	-	-
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		-				-	-	-	-
	10.1.2		CHAPISCO		-				-	-	-	-
	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m2	411,77	100,00%	0,45%	0,45%	4,78	1.968,26	1.968,26	
	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m2	29,55		0,04%		6,27	-	185,28	
	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m2	289,52	100,00%	0,60%	0,60%	9,02	2.611,47	2.611,47	
	10.1.3		EMBOCO		-				-	-	-	-
	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m2	343,87	100,00%	3,13%	3,13%	39,93	13.730,73	13.730,73	
	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m2	67,90		0,51%		33,19	-	2.253,60	
	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	m2	289,52	100,00%	3,88%	3,88%	58,65	16.980,35	16.980,35	
	10.1.9		CERAMICAS		-				-	-	-	-
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m2	67,90		1,34%		86,47	-	5.871,31	
	10.2		IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES		-				-	-	-	-
	10.2.4		IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS		-				-	-	-	-
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	m2	67,22	100,00%	0,68%	0,68%	44,18	2.969,78	2.969,78	
	10.2.10		PEITORIL		-				-	-	-	-
	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	m	4,40		0,14%		136,77	-	601,79	
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.2		CONTRAPISO		-				-	-	-	-

Assinado por 3 pessoas: ROBERTO GALLINA, ANNE CAMELLO e WILLIAN DIEGO HEKAVEI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://saudadecidiguacu.1doc.com.br/verificacao/AA13-FF-1E-89F3-2678>



Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m2	32,80		0,24%		31,52	-	1.033,86	1.033,86
	10.3.6		PISO CERAMICO		-				-	-	-	-
	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m2	29,55		0,37%		55,42	-	1.637,66	1.637,66
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	8,00				-	-	-	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m2	280,97	100,00%	2,37%	2,37%	36,87	10.359,36	10.359,36	-
	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	5,48	100,00%	0,77%	0,77%	612,49	3.356,45	3.356,45	-
	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	m2	280,97	100,00%	4,40%	4,40%	68,54	19.257,68	19.257,68	-
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPES		-				-	-	-	-
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,20		0,13%		111,66	-	580,63	-
	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	m	11,60		0,02%		7,09	-	82,24	-
	10.4		PINTURAS		-				-	-	-	-
	10.4.3		MASSA ÚNICA		-				-	-	-	-
	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m2	29,55		0,31%		45,67	-	1.349,55	-
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR		-				-	-	-	-
	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	633,39		0,62%		4,28	-	2.710,91	-
	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m2	29,55		0,04%		5,40	-	159,57	-
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		-				-	-	-	-
	10.4.12		PINTURA EM FACHADAS		-				-	-	-	-
	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014	m2	662,94		2,78%		18,37	-	12.178,21	-
10	12	572	<b>DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)</b>		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		-				-	-	-	-
	99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	325,00		0,05%		0,62	-	201,50	-
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1:</b>				% PREVISTO :	4,02%	% EXECUTADO :		72,96%	SOMAS	319.552,17	438.000,00	118,44%

<b>OBSERVAÇÕES :</b>	Valor Total do Contrato:	R\$438.000,00
	Medição Acumulada:	319.552,17
	Total Anterior:	267.791,43
	Valor e % executado desta Medição :	R\$51.840,42 11,84%

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
<p>ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME WILLIAN DIEGO HEKAVEI CREA PR-176.789/D</p>			<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU Aline Cássia de Brito Camello Arquiteta e Urbanista - CAU A 44.316-6</p>				<p>PREFEITO MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUACU ROGERIO GALLINA</p>					





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AA13-FF1E-89F3-267B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ROGÉRIO GALLINA** (CPF 788.XXX.XXX-20) em 29/01/2026 10:07:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **ALINE CAMELLO** (CPF 712.XXX.XXX-04) em 29/01/2026 10:15:18 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **WILLIAN DIEGO HEKAVEI** (CPF 081.XXX.XXX-00) em 29/01/2026 14:54:26 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://saudadedoiguacu.1doc.com.br/verificacao/AA13-FF1E-89F3-267B>