



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: **7** Período: **17/05/2023 a 31/08/2023** % Realizado Período.: **3,13%** % Realizado Acum.: **94,64%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		DOUTOR RUI BARBOSA	DUQUE DE CAXIAS	DESEMBARGA DOS MOTA	OSVALDO MULLER	INÁCIO ZIGER	AMÉRICO CORA	VITÓRIO DE CEZARO	NEI BRAGA	VALDEMAR BOSI	ANGELO PANDOLFO	DUQUE DE CAXIAS	ALFREDO DROPPA - ILGA BERGER -	PRIMO ZENI	ANA STÉDILE DE CEZARO	JOSE GARIBALDI JAJQUES	ERNESTO J BARA TITO	PRESIDENTE COSTA E SILVA	ALTEVIR FONTANA	JOAQUIM MULLER	JOÃO MIORANZA	ANGELO GHELEN	CARLOS LAZARI	LUIZ ZUCCHI	ORESTES GALVAN OLIVU	SEFARIN SPANHOL
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6		6	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7				7	7	5	5	5	5	
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5			5	5	5	5			6		6		7	7	5	5	5	7	5			4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVEN - MOLDADO IN-LOCO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
11	PASSEIO	5			5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5			5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5			4	4	4
13	VEGETAÇÃO																									

Data das Medições												
06/05/2022	24/06/2022	01/08/2022	20/10/2022	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023						
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	
%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local
quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RR: 1720216533787



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEIR FONTANA	JACÓ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VERAUK FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STEDILE	LINIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAME CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4				3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5		
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	5			7		7	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS		4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO		4	4				3		7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO		4	4				3		7	3		3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE		4	4				3		7	6	7	6	6	6	3	6		4	4	4	4	5	5	5	
13	VEGETAÇÃO																									

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,74%	4,08%	14,54%	23,03%	32,39%	9,73%	3,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,74%	11,82%	26,36%	49,39%	81,78%	91,51%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%	94,64%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40	7.939.837,40

CORONEL VIVIDA - PR
Local
quinta-feira, 31 de agosto de 2023
Data

 JEAN FELIPE MIECOANSKI: 08136345988
Coronel Vivida - PR
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Micoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RTT: 1720216533787



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 6	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: ago-23 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 6.982,21
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	7	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40	94,64%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(91,51%)	(3,13%)	(94,64%)
							Repasse	7.506.368,00	6.954.962,60	148.993,77	7.103.956,37
							Contrapartida	883.230,45	722.270,15	113.610,88	835.881,03
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	8.389.598,45	7.677.232,75	262.604,65	7.939.837,40

Acumulado Anterior: 91,51%

Observações:

CORONEL VÍVIDA - PR

Local ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por
ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2023.08.31 14:43:21 -03'00'

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

quinta-feira, 31 de agosto de 2023

Data

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vívda - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecoanski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: