



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Nº do contrato: 101-2022 / 0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Programa: PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIORETTO MARCOLINA (ACESSO SECUNDÁRIO AO MUNICÍPIO)

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº:

1

Data da Medição:

3-ago-23

Período:

28-ago-22

3-ago-23

Data de Início do Empreendimento:

28/08/22

#VALOR!	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	CONTRATADOS				QUANTIDADES EXECUTADAS				VALORES AFERIDOS					
		UD	QUANT.	R\$		NO PERÍODO	GLOSADO	EFETIVO	ACUMULADA	% ACUM	78.071,03 ACUM. ANTERIOR	R\$ 78.071,03 NO PERÍODO	R\$ - GLOSADO	R\$ 78.071,03 EFETIVO	R\$ 78.071,03 ACUMULADO
				UNIT.	TOTAL										
1	REVESTIMENTO				880,71					1,00		880,71		880,71	880,71
1.1	EXECUÇÃO DE LOMBADAS - CBUQ - CAPA Traço 3	ton	1,28	268,38	343,53	1,28		1,28	1,28	1,00		343,53		343,53	343,53
1.2	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	0,07	7.674,00	537,18	0,07		0,07	0,07	1,00		537,18		537,18	537,18
2	MEDIÇÃO SUPERIOR À QUANT. CONTRATADA	un	1.729,00	41,61	71.943,69					1,07		77.190,32		77.190,32	77.190,32
2.1	Tachão refletivo bidirecional	un	1.729,00	41,61	71.943,69	1.729,00		1.729,00	1.729,00	1,00		71.943,69		71.943,69	71.943,69
2.2	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034	m2	7,47	36,62	273,55	7,47		7,47	7,47	1,00		273,55		273,55	273,55
2.3	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	4,00	736,05	2.944,20	4,00		4,00	4,00	1,00		2.944,20		2.944,20	2.944,20
2.4	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	4,00	507,22	2.028,88	4,00		4,00	4,00	1,00		2.028,88		2.028,88	2.028,88
Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.															

Assinado digitalmente por
JEAN FELIPE MIECOANSKI
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e a Assinatura

Assinado digitalmente por MARCELO SILVESTRI:02505695903
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=15074820000002, CN=Videconferencia, CN=Certificado PP
A3: CN=MARCELO SILVESTRI:02505695903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.04 08:46:11.0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARCELO
SILVESTRI:02505695
903

Responsável Executor
Carimbo e a Assinatura



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

Nº do contrato: 101-2022 / 0

Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO

Programa: PAVIMENTAÇÃO DA RUA FIORETTO MARCOLINA (ACESSO SECUNDÁRIO AO MUNICÍPIO)

Medição Nº: 1

ITEM	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	INVESTIMENTO	REPASSE	C.P. FINANCEI.	C.P. FÍSICA	OUT.FONTES	TOTAL MEDIDO	EVOL.ACUM. (%)		EM RELAÇÃO AO
								PREV.	EXEC.	CRONOGRAMA
1	REVESTIMENTO	880,71		880,71			880,71		100,00	CONCLUÍDO
2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	77.190,32		77.190,32			77.190,32		100,00	CONCLUÍDO
TOTAIS ACUMULADOS (R\$)				78.071,03			78.071,03		100,00	CONCLUÍDO
TOTAIS NO PERÍODO (R\$)				78.071,03			78.071,03		100,00	
ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR (R\$)										

Jean Felipe Micoanski
CPF: 171.472.559-03
RNP: 1714725590

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 3 de agosto de 2023
Data

MARCELO
SILVESTRI:0250
5695903

Assinado digitalmente por MARCELO
SILVESTRI:02505695903
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5,
OU=15074920000002, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=MARCELO
SILVESTRI:02505695903
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.04 08:47:42-03:00
Fonte PDF: Reader Versão: 12.0.1

ESTATÍSTICA:
Executado: 0% da 0ª etapa.
Prazo decorrido: 340 dias.
Prazo equivalente de obra: -44801 dias.
Dias abonados: dias.
ATRASADO EM: -45141 dias.