

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA										ESTADO DO PARANÁ					
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										Mês	Mai	MEDIDAÇÃO PARCELA	1	DATA	29/05/2026 - sex
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA										CÓDIGO SAM MUNIC.: 75		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS										SAM		13/2026		Nº	
FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA										CNPJ: 05.461.328/0001-29		Nº		12/02/2026	
MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
GLOBAL - LOTE 01															
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-				-	-	-	-	
	512000	DER	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	5,88	-	5,88				75,00	-	441,00	441,00	
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	48,02	-	48,02	9,31%	0,01%		30,44	136,07	1.461,73	1.325,66	
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	3.745,48	3.745,48	3.745,48	-	
	11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	-	1,00		0,01%		3.203,48	-	3.203,48	3.203,48	
2	840000A	DER/PRC	Remoção e reciclagem de cercas de arame	m	502,00	-	502,00		0,09%		38,04	-	19.096,08	19.096,08	
	554	DER/PRC	TERRAPLENAGEM			-	-				-	-	-	-	
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	53.196,92	-	53.196,92	1,94%			7,91	-	420.787,64	420.787,64	
	400000	DER	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	70.598,36	-	70.598,36	0,46%			1,42	-	100.249,67	100.249,67	
	400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	250,00	-	250,00	0,07%			61,06	-	15.265,00	15.265,00	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1º Cat.	m3	133.387,33	-	133.387,33	0,03%			10,98	483,99	1.464.592,88	1.464.108,89	
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2º Cat.	m3	109,14	-	109,14	0,01%			12,03	-	1.312,95	1.312,95	
	404000	DER	Remoção de Solos Moles - 2 km	m3	11.097,50	-	11.097,50	0,83%			16,30	-	180.889,25	180.889,25	
3		589	DRENAGEM			-	-				-	-	-	-	
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	3.128,64	-	3.128,64	0,16%			11,11	-	34.759,19	34.759,19	
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	1.795,46	-	1.795,46	0,28%			33,78	-	60.650,64	60.650,64	
	640000	DER	Dreno profundo em solo - tipo 1	m	850,00	-	850,00	0,94%			239,69	-	203.736,50	203.736,50	
	620600	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m	m	2,00	-	2,00	0,12%			12.673,62	-	25.347,24	25.347,24	
	610400C	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	1.648,70	-	1.648,70	1,81%			238,00	-	392.390,60	392.390,60	
	610600B	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	240,00	-	240,00	0,37%			338,18	-	81.163,20	81.163,20	
	611400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	273,00	-	273,00	2,18%			1.733,95	-	473.368,35	473.368,35	
	611600A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	24,00	-	24,00	0,35%			3.200,59	-	76.814,16	76.814,16	
	BLSCL150	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,20 m	un	36,00	-	36,00	0,41%			2.456,82	-	88.445,52	88.445,52	
	BLSCL150	DER/PRC	B.L. Simples concreto armado H até 1,50 m	un	42,00	-	42,00	0,58%			2.990,76	-	125.611,92	125.611,92	
	DISSIPM60	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,60	un	4,00	-	4,00	0,04%			2.178,51	-	8.714,04	8.714,04	
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	4,00	-	4,00	0,06%			3.431,69	-	13.726,76	13.726,76	
		COMPOSIÇÃO	ALJUSTE E ELEVACAO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un	66,00	-	66,00	75,76%	0,16%	0,12%	534,91	26.745,50	35.304,06	8.558,56	
4		556	BASE / SUB-BASE			-	-				-	-	-	-	
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	37.602,71	-	37.602,71	0,20%	0,88%		5,08	378,46	191.021,77	190.643,31	
	531000	DER	Brita Graduada	m3	7.157,44	-	7.157,44	0,16%	6,86%	0,01%	207,92	2.324,55	1.488.174,92	1.485.850,37	
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	11.194,20	-	11.194,20	0,17%	8,83%	0,01%	171,14	3.188,34	1.915.775,39	1.912.587,05	
5		551	REVESTIMENTO			-	-				-	-	-	-	
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recap.)	m2	41.755,49	-	41.755,49	85,58%	0,17%	0,15%	0,87	31.088,55	36.327,28	5.238,73	
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	48.952,17	-	48.952,17	0,14%			0,63	-	30.839,87	30.839,87	
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	58,74	-	58,74	1,25%			4.614,31	-	271.044,57	271.044,57	
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	101.723,13	-	101.723,13	35,13%	0,20%	0,07%	0,43	15.365,61	43.740,95	28.375,34	
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	50,86	-	50,86	35,14%	1,08%	0,38%	4.614,31	82.457,72	234.683,80	152.226,08	
	570000B	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperflimento 3 - FAIXA C - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	17,50	-	17,50	21,03%	0,02%		284,77	1.047,96	4.983,48	3.935,52	
	589000L	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	0,88	-	0,88	20,45%	0,03%	0,01%	6.168,43	1.110,32	5.428,22	4.317,90	
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos trapos - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	13.162,39	-	13.162,39	40,25%	17,29%	6,96%	284,91	1.509.379,10	3.750.096,53	2.240.717,43	
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	684,45	-	684,45	40,25%	19,47%	7,84%	6.168,43	1.699.279,10	4.221.981,91	2.522.702,81	
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	1.296,39	-	1.296,39	82,69%	1,56%	1,29%	260,67	279.443,46	337.929,99	58.486,53	
	COMPO_01_03	PM_75	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	und	60,00	-	60,00	100,00%	0,39%	0,39%	1.419,81	85.188,60	85.188,60	-	
6		557	MEIO-FIO E SARJETÁ			-	-				-	-	-	-	
	PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio	m	210,00	-	210,00		0,03%		29,48	-	6.190,80	6.190,80	
	810100	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco"	m	3.362,00	-	3.362,00	1,86%			120,28	-	404.381,36	404.381,36	
	810050	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado	m	82,21	-	82,21	0,05%			134,90	-	11.090,13	11.090,13	
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	4.285,29	-	4.285,29	1,00%			50,56	-	216.664,26	216.664,26	
	810400	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco"	m	150,00	-	150,00	0,05%			78,92	-	11.838,00	11.838,00	
	810350	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado	m	46,08	-	46,08	0,02%			83,79	-	3.861,05	3.861,05	
7		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			-	-				-	-	-	-	
	606700B	DER/PRC	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	26,67	-	26,67	0,02%			170,96	-	4.559,51	4.559,51	
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/látex/blocos	m2	20.483,58	-	20.483,58	0,03%			0,31	-	6.349,92	6.349,92	
	603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	m3	1.024,18	-	1.024,18	0,87%			183,34	-	187.773,16	187.773,16	
	511100B	DER/PRC	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2	10.086,00	-	10.086,00	0,24%			5,08	-	51.236,88	51.236,88	
	520100E	DER/PRC	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	855,63	-	855,63	0,05%			11,53	-	9.865,41	9.865,41	
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	902,42	-	902,42	0,12%			29,14	-	26.296,52	26.296,52	
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	18.968,49	-	18.968,49	1,26%			14,37	-	272.577,20	272.577,20	
	605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	82,00	-	82,00	0,20%			517,50	-	42.435,00	42.435,00	
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerla/direcional 20x20cm vermelho	m2	843,73	-	843,73	0,49%			126,53	-	106.757,16	106.757,16	
	COMP88_01_1	PM_75	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA MECÂNICA, ESPESSURA 6 CM;	m2	19.354,73	-	19.354,73		10,44%		116,94	-	2.263.342,13	2.263.342,13	
	100620	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	un	77,00	-	77,00		1,09%		3.073,25	-	236.640,25	236.640,25	
	101659	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	un	77,00	-	77,00		0,28%		776,36	-	59.779,72	59.779,72	
	96523	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	209,12	-	209,12		0,15%		155,77	-	32.574,62	32.574,62	
	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS	m2	279,51	-	279,51		0,02%		19,24	-	5.377,77	5.377,77	
	100896	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,												

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	4.174,19	-	4.174,19		0,65%		33,88	-	141.421,56	141.421,56
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	66,48	-	66,48		0,21%		671,93	-	44.669,91	44.669,91
	821300	DER	Supporte métal galv.fogo d=2,5" c/tampa e ailetas anti-giro h=3,00m	un	146,00	-	146,00		0,34%		508,53	-	74.245,38	74.245,38
9	559	DER	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-	-				-	-	-	-
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	10,00	-	10,00		0,24%		5.251,91	-	52.519,10	52.519,10
10	553		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			-	-				-	-	-	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	40,00	-	40,00		0,04%		196,25	-	7.850,00	7.850,00
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	67,00	-	67,00	1,49%	0,06%		196,25	196,25	13.148,75	12.952,50
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	92,00	-	92,00	1,09%	0,08%		196,25	196,25	18.055,00	17.858,75
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	60,00	-	60,00	1,67%	0,05%		196,25	196,25	11.775,00	11.578,75
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	26,00	-	26,00	3,85%	0,02%		202,34	202,34	5.260,84	5.058,50
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	34,00	-	34,00	2,94%	0,03%		202,34	202,34	6.879,56	6.677,22
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	260,00	-	260,00	23,46%	0,17%	0,04%	143,28	8.740,08	37.252,80	28.512,72
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,20%	0,07%	240,35	14.661,35	42.301,60	27.640,25
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,15%	0,05%	184,22	11.237,42	32.422,72	21.185,30
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,05%	0,02%	65,85	4.016,85	11.589,60	7.572,75
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,11%	0,04%	135,54	8.267,94	23.855,04	15.587,10
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	176,00	-	176,00	34,66%	0,11%	0,04%	133,83	8.163,63	23.554,08	15.390,45
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP 's corresponde a 1 mobilização)	gb	8,00	-	8,00	25,00%	0,30%	0,08%	8.229,06	16.458,12	65.832,48	49.374,36
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	21,91	-	21,91	27,20%	0,06%	0,02%	621,15	3.702,05	13.609,40	9.907,35
TOTAL GLOBAL - LOTE 01:				% PREVISTO :			7,99%	% EXECUTADO :		17,61%	SOMAS	3.817.603,68	21.684.450,76	17.866.847,08

OBSERVAÇÕES :												Valor Total do Contrato:	R\$21.684.450,76	
												Medição Acumulada:	3.817.603,68	
												Total Anterior:	-	
												Valor e % executado desta Medição :	R\$3.817.603,68	17,61 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por
RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.06.16 10:18:34 -03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vívda - PR
2026.06.16 15:07:23-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENG° CIVIL - CREA PR-209.791/D

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2026.06.16 15:25:10
-03'00'

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : Nº **2009/2025** PAM
EMPRESA VENCEDORA : **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ : **05.461.328/0001-29**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **13/2026** DATA ASSINATURA : **12/02/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **21.684.450,76**
SAM : Nº **88**
LOTE : Nº **01**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **29/05/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/08/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **001/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	98,42%	27.506,77	13,89%	27.947,77	3.881,55		3.881,55	13,89%
2		TERRAPLENAGEM	46,35%	1.011.813,64	0,02%	2.183.097,39	483,99		483,99	0,02%
3		DRENAGEM	34,72%	562.485,44	1,65%	1.620.032,18	26.745,50		26.745,50	1,65%
4		BASE / SUB-BASE	0,20%	7.298,51	0,16%	3.594.972,08	5.891,35		5.891,35	0,16%
5		REVESTIMENTO	1,30%	117.301,46	41,06%	9.022.245,20	3.704.360,42		3.704.360,42	41,06%
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		654.025,60	-		-	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		3.833.957,76	-		-	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		382.266,81	-		-	
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		52.519,10	-		-	
10		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1,81%	5.664,56	24,33%	313.386,87	76.240,87		76.240,87	24,33%
		TOTAL CRONOGRAMA		1.732.070,38		TOTAL MEDIÇÃO	3.817.603,68	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	3.817.603,68	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição: **R\$3.817.603,68** **17,61 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 001/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	1.732.070,38	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	3.817.603,68	220,41%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

RODRIGO
SILIPRANDI:6383029
9915

Assinado de forma digital por
RODRIGO
SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2026.06.16 10:18:09 -03'00'

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu revisei este documento
Coronel Vivida - PR
2026.06.16 15:07:42-03'00'

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:9673110999
1

Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991
Dados: 2026.06.16 15:24:27
-03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
Rodrigo Siliprandi
CREA PR 28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209.791/D
Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO