



Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná
Planilha Orçamentária

| MUNICÍPIO | | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | | | | | DATA | 24/07/2024 | | MEDIÇÃO 05 | | | | |
|---|--|-----------------------|---|---------|------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|--|
| OBRA | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - 3,2 KM | | | | | FONTE | DER | | | | | | | |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL | | | | | BDI | 29,09% | | | | | | | |
| ENDEREÇO DA OBRA | ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO | | | | | REF. | 01/08/2022 | | | | | | | |
| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Transporte (R\$) | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | Quantidade Executada Acumulada | Quantidade Executada no Período | Valor Medido | Saldo Contrato | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - TRECHO COMUNIDADES: LINHA GAÚCHA - CRUZ ALTA - SANTO ISIDORO/SÃO FRANCISCO | | | | | - | 1.117.866,01 | | | | | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 118.776,23 | | | | | |
| 1.1.1. | DER | 821000 | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m | ud | 12,00 | | 176,87 | 228,32 | 2.739,86 | - | | - | 2.739,86 | |
| 1.1.2. | DER | 820000 | Placa de sinalização c/película refletiva(3,00x1,50m) - placa de obra | M2 | 13,50 | | 656,59 | 847,59 | 11.442,49 | - | | - | 11.442,49 | |
| 1.1.3. | DER | 500000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | M2 | 19.200,00 | | 4,22 | 5,45 | 104.593,88 | 11.172,00 | 3.900,00 | 21.245,63 | 43.733,32 | |
| 1.2. | | | PREPARAÇÃO DA BASE | | | | | - | 123.794,24 | | | | | |
| 1.2.2. | DER | 532600 | Colchão de argila para Pavimentação Poliédrica | M2 | 18.240,00 | 3,19 | 2,07 | 6,79 | 123.794,24 | 10.613,40 | 3.705,00 | 25.145,70 | 51.761,47 | |
| 1.3. | | | ASSENTAMENTO DO PAVIMENTO | | | | | - | 656.086,27 | | | | | |
| 1.3.1. | DER | 535200 | Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav. poliédrico | M | 6.400,00 | 3,19 | 9,36 | 16,20 | 103.676,74 | 3.724,00 | 1.300,00 | 21.059,34 | 43.349,84 | |
| 1.3.2. | DER | 521450 | Extração, carga, transp. preparo e assentamento do poliedro | M2 | 18.240,00 | 3,19 | 20,27 | 30,29 | 552.409,53 | 10.613,40 | 3.705,00 | 112.208,19 | 230.976,23 | |
| 1.4. | | | ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO | | | | | - | 112.549,96 | | | | | |
| 1.4.1. | DER | 532650 | Enchimento com argila | M2 | 18.240,00 | 3,19 | 0,93 | 5,32 | 97.009,59 | 10.613,40 | 3.705,00 | 19.705,07 | 40.562,13 | |
| 1.4.2. | DER | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | M2 | 18.240,00 | | 0,66 | 0,85 | 15.540,37 | 10.613,40 | 4.275,00 | 3.642,27 | 6.497,82 | |
| 1.5. | | | CONTENÇÃO LATERAL E ENLEIVAMENTO | | | | | - | 106.659,32 | | | | | |
| 1.5.1. | DER | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | M2 | 6.400,00 | | 1,45 | 1,87 | 11.979,55 | 1.724,00 | | - | 8.752,56 | |
| 1.5.2. | DER | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | M2 | 6.400,00 | | 11,46 | 14,79 | 94.679,77 | 1.724,00 | | - | 69.175,41 | |
| Percentual da medição atual: | | | | | | | 18,16% | Percentual da medição acumulada: | | | | 54,47% | | |
| OBSERVAÇÕES: 5ª Medição referente a 650 metros de extensão, executado no trecho Linha Vitória Dário (Valor total: R\$203.006,21. Sendo que, R\$ 10.155,63 de contrapartida / R\$ 29.474,52 referente 1º aditivo / R\$ 163.376,06 de Convênio SEAB 037/2022). | | | | | | Valor Total do Contrato: | | 1.117.866,01 | | | | | | |
| | | | | | | Medição Acumulada: | | 608.874,89 | | | | | | |
| | | | | | | Total Anterior: | | 405.868,69 | | | | | | |
| | | | | | | Valor Desta Medição: | | 203.006,21 | | | | | | |

Três Barras do Paraná, 24 de julho de 2024.

Jean Carlos de Lima
Engenheiro Civil
CREA-PR 167397/D