



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO : TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
PROJETO : GINÁSIO DE ESPORTES  
CONVÊNIO Nº. SFM  
EMPRESA VENCEDORA : PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP  
CONTRATO EMPREITADA Nº : 142/2023  
VALOR TOTAL CONTRATADO : 1.824.528,71  
SAM Nº. 52  
LOTE Nº. 1  
MEDIÇÃO Nº: 11  
DATA DA MEDIÇÃO : 06/06/2025  
DATA : 15/08/2023  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 14/08/2024  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 07/12/2024

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$ )MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	49.308,48	100,00%	49.308,48	49.308,48
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	10.267,09	100,00%	10.267,09	10.267,09
3	3	FUNDAÇÕES	100,00%	16.437,15	100,00%	16.437,15	16.437,15
4	4	ESTRUTURAS	100,00%	224.601,39	100,00%	224.601,39	224.601,39
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	100,00%	78.066,87	100,00%	78.066,87	78.066,87
6	6	COBERTURA	100,00%	304.248,20	100,00%	304.248,20	304.248,20
7	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	100,00%	151.205,86	100,00%	151.205,86	151.205,86
8	8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	100,00%	80.584,45	100,00%	80.584,45	80.584,45
9	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	100,00%	93.150,25	100,00%	93.150,25	93.150,25
10	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	100,00%	647.943,64	100,00%	647.943,64	647.943,64
11	11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	100,00%	4.937,52	100,00%	4.937,52	4.937,52
12	12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	100,00%	3.842,32	100,00%	3.842,32	3.842,32
13	13	ADITIVO	100,00%	123.240,55	100,00%	123.240,55	123.240,55
14	14	ADITIVO 2	100,00%	36.694,94	100,00%	36.694,94	36.694,94
TOTAL CRONOGRAMA				1.824.528,71		TOTAL MEDIÇÃO	1.824.528,71

ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR	PARCIAL DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
49084,00	224,48	0,46%
10266,95	0,14	
16437,15	-	
223588,10	1.013,29	0,45%
77756,32	310,55	0,40%
277374,79	26.873,41	8,83%
76821,34	74.384,52	49,19%
56246,35	24.338,10	30,20%
84046,36	9.103,89	9,77%
532310,31	115.633,33	17,85%
	4.937,52	#####
	3.842,32	#####
114888,94	8.351,61	6,78%
	36.694,94	#####
OK	Parcial	
Acumulado	Destá	
Med. Anterior	Medição	
	1.518.820,61	260.661,55

Importa a presente medição no valor total de R\$

**R\$305.708,10**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

**ATESTO** - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da **TOMADA DE PREÇO**, nº **007/2023**, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

PLANO ENGENHARIA LTDA  
CARLOS EDUARDO VENDEL  
ENG. CIVIL - CREA-PR 83.610/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
CAMILA CRISTINA THEISEN  
ENG. CIVIL - CREA-PR 184.833/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ  
GERSO FRANCISCO GUSO