



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Medição: 8 Período: 01/09/2023 a 27/03/2024 % Realizado Período.: 3,97% % Realizado Acum.: 100,00%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
2	SERVIÇOS INICIAIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5			2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	2	6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																									
7	SINALIZAÇÃO	6	8	6	6	6	6	6	6	6	5	6	2	7	7	8	8	8	7	7	7	5	5	5	5	8
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	5	8	8	5	5	5	5			6			7	7	5	5	5	5	7	5	8	8	4	4	
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
11	PASSEIO	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6		6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	5	8	8	5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	7	7	5	5	5	7	5	8	8	4	4	4
13	VEGETAÇÃO	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8			8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	8
14	SERVIÇO ADITIVADO														8	8										

Data das Medições												
06/05/2022	24/06/2022	01/08/202	20/10/202	10/02/2023	16/05/2023	31/08/2023	27/03/2024					
Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12	Medição 12
%	7,76%	4,09%	14,59%	23,10%	32,49%	9,76%	3,14%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$	649.089,4	342.437,82	1.219.960,4	1.931.869,0	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	423.648,6	-	-	-	-
%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

CORONEL VIVIDA - PR
Local
quarta-feira, 27 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Miecoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
ART/RR: 1720216533787



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBL	NOME DA EMPRESA SUDOPAV CONSTRUTORA EIRELI	Nº CTEF 030/2022
------------------------------	--------------------------	---	---	---	---------------------

Nº do Evento	Título dos Eventos	HARRI VALDIR ZAMARCHI	ANTONIO PASQUALOTTI	ALTEVIR FONTANA	JACÔ FLECK	LUIZ VACCA	LEONARDO GURAL DOS SANTOS	JOSÉ GREGOLIN MARIA	SABADIN CENCI	TACILIO PICOLOTTO	THEÓFILO KRAIEWSKI	VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA	JOSÉ PREBIANCA	KURT KRAMBEK	ELVIRA FLECK	GUIOSEPE GUARNIERI	MAJUK ESTEVÃO RIBEIRO DO	DONA ROSA STÉDILE	LINIO F. FERREIRA DA COSTA	HAROLD L. PERES	PEDRO V. PARIGOT DE SOUZA	JAIMÉ CANET JUNIOR	ANTONIO ROKEMBAK	GUARANI MAJUK	ESTEVÃO RIBEIRO DO	15 DE NOVEMBRO
26		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS	4	4	4	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		4	1	1
3	GUIA - MEIO FIO EM CONCRETO	4	4	4			3		6	3	6	3	3	3	3			4	4	4	4		5			
4	REPERFILAMENTO DA CAMADA BINDER	4	4	4	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
5	REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C	4	4	4	2	2	3	3	6	3	6	3	3	3	3	3	1	1	4	4	4	4		5	1	1
6	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS O																						5			
7	SINALIZAÇÃO	5	5	5	5	5	8	8	7	8	7	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
8	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	8	4	4									3	3	3	3			4	4	4			5		
9	MURRETAS DE CONTENÇÃO																									
10	MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO	8	4	4			3			7	3	7	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5	5	
11	PASSEIO	8	4	4			3			7	3	8	3	3	3	3	6		4	4	4	4		5		
12	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	8	4	4			3			7	6		6	6	6	3	6	8	4	4	4	4	5	5	5	8
13	VEGETAÇÃO	8	8	8						8			8	8	8	8			8	8	8			8		
14	SERVIÇO ADITIVADO																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	7,76%	4,09%	14,59%	23,41%	32,49%	9,76%	3,14%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	649.089,47	342.437,82	1.219.960,49	1.931.869,04	2.717.317,56	816.558,37	262.604,65	423.648,61	-	-	-	-
Acumulado:	%	7,76%	11,85%	26,44%	49,54%	82,03%	91,79%	94,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R\$	649.089,47	991.527,29	2.211.487,78	4.143.356,82	6.860.674,38	7.677.232,75	7.939.837,40	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01	8.363.486,01

CORONEL VIVIDA - PR
Local
quarta-feira, 27 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jean Felipe Micoanski
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-148981/D
CREA/RTT: 1720216533787



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº OPERAÇÃO P.027566/2021	Nº SICONV 914892/2021	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DE CORONEL	MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR	REPASSE 7.506.368,00	CONTRAPARTIDA 890.212,66	INVESTIMENTO 8.396.580,66	Nº RRE 8	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 33.094,65
------------------------------	---	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERS	Em Análise	6338,47	m²	030/2022	8	8.363.486,01	7.939.837,40	432.648,61	8.363.486,01	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%) (100,00%)	(94,93%)	(5,07%)	(100,00%)	100,00%
							Repasse 7.506.368,00	7.103.956,37	402.411,63	7.506.368,00	
							Contrapartida 857.118,01	835.881,03	21.236,98	857.118,01	
							Outros -	-	-	-	
							Investimento 8.363.486,01	7.939.837,40	423.648,61	8.363.486,01	

Acumulado Anterior: 94,93%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 27 de março de 2024

Data



JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jean Felipe Miecowski

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-148981/D

ART/RRT: 1720216533787

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: