



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIDAS

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:		CORONEL VIDAS	CÓDIGO SAM MUNIC.: 75		Mis	Jun	MEDICÃO PARCELA		Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Lote		1		Nº		29/2026	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:		F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:		05.461.328/0001-29		DATA:		22/04/2026	DATA	

MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1

1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 x 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	4.140,68	4.140,68	4.140,68	-
	840000A	DER/PRC	Remoção e recolocação de cercas de arame	m	1.874,00	-	1.874,00	50,00%	1,71%	0,86%	36,77	34.453,49	68.906,98	34.453,49
2	554	TERRAPLENAGEM												
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	1.219,37	-	1.219,37	14,74%	0,23%	0,03%	7,65	1.374,78	9.328,18	7.953,40
	400200	DER	Deslocamento árvores diam. > 30cm	un	3,00	-	3,00	33,33%			58,87	176,61	117,74	
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	1.654,96	-	1.654,96	14,74%	0,43%	0,06%	10,54	2.570,71	17.443,28	14.872,57
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	827,48	-	827,48	14,74%	0,24%	0,04%	11,55	1.408,52	9.557,39	8.148,87
	521300	DER	Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA)	m3	827,47	-	827,47	14,74%	1,19%	0,18%	57,80	7.048,71	47.827,77	40.779,06
	401140	DER	Exc. de vala lateral rasa c/motoneveladora	m	5.213,82	-	5.213,82	24,55%	0,07%	0,02%	0,53	6.78,38	2.763,32	2.084,94
3	589	DRENAGEM												
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	151,20	-	151,20	50,00%	0,04%	0,02%	10,70	808,92	1.617,84	808,92
	601200	DER	Reaterro e apilamento mecânico	m3	108,95	-	108,95	50,00%	0,09%	0,05%	32,60	1.776,05	3.551,77	1.775,72
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	15,00	-	15,00	50,00%	0,76%	0,38%	2.029,71	15.222,83	30.445,65	15.222,82
	620500	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m	un	2,00	-	2,00	50,00%	0,35%	0,18%	7.006,48	7.006,48	14.012,96	7.006,48
	610800A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	84,00	-	84,00	50,00%	1,07%	0,54%	514,39	21.604,38	21.604,38	
	611400A	DER/PRC	Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	16,00	-	16,00	50,00%	0,64%	0,32%	1.622,00	12.976,00	25.952,00	12.976,00
	DISSIPM80	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0,80	un	6,00	-	6,00	50,00%	0,52%	0,26%	3.477,45	10.432,35	20.864,70	10.432,35
	DISSIPM150	DER/PRC	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50	un	1,00	-	1,00	50,00%	0,27%	0,14%	10.998,22	-	10.998,22	10.998,22
	653200	DER	Sarjeta trapezoidal concreto - tipo 2	m	3.464,00	-	3.464,00	10,74%			124,77	-	432.203,28	432.203,28
	655200	DER	Transp. sarjeta tipo-2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	61,00	-	61,00	0,65%			425,71	-	25.968,31	25.968,31
	2003489	DNIT/SICRO	Caixa coletora de sarjeta - CCS 250-100 A - com grelha de concreto - areia e brita concassada	un	16,00	-	16,00	2,90%			7.290,91	-	116.654,56	116.654,56
4	556	BASE / SUB-BASE												
	531000	DER	Brita Graduada	m3	2.514,36	-	2.514,36	23,02%	15,79%	3,63%	252,87	146.335,87	635.806,21	489.470,34
	531300	DER	Mixagem de Brita Graduada	m3	3.708,36	-	3.708,36	13,87%	19,24%	2,67%	208,81	107.428,57	774.342,65	666.914,08
5	551	REVESTIMENTO												
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m2	17.883,40	-	17.883,40	24,55%	0,27%	0,07%	0,61	2.678,05	10.908,87	8.230,82
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	21,46	-	21,46	24,56%	2,30%	0,56%	4.317,08	22.751,01	92.644,54	69.893,53
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	15.641,46	-	15.641,46	26,19%	0,16%	0,04%	0,42	1.720,32	6.569,41	4.849,09
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	7,82	-	7,82	26,21%	0,84%	0,22%	4.317,08	8.850,02	33.759,57	24.909,55
	570000F	DER/PRC	CRUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FADIA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.336,83	-	2.336,83	24,45%	16,86%	4,12%	290,39	165.902,71	678.592,06	512.689,35
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CRUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	116,84	-	116,84	24,45%	16,92%	4,14%	5.829,32	166.543,67	681.097,75	514.554,08
6	552	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												
	871000	DER	Tachá refletiva bidirecional	un	1.955,00	-	1.955,00		0,98%		20,18	-	39.451,90	39.451,90
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	782,07	-	782,07		0,65%		33,53	-	26.222,81	26.222,81
	822350	DER	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm	m2	40,00	-	40,00		0,05%		48,14	-	1.925,60	1.925,60
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	45,31	-	45,31		0,73%		645,76	-	29.259,39	29.259,39
	821300	DER	Supporte metal.galh.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	57,00	-	57,00		0,70%		491,82	-	28.033,74	28.033,74
7	559	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	8,00	-	8,00		1,01%		5.066,26	-	40.530,08	40.530,08
8	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			-								
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	26,00	-	26,00	19,23%	0,13%	0,03%	197,84	989,20	5.143,84	4.154,64
	09.02.11B	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	26,00	-	26,00	19,23%	0,13%	0,03%	197,84	989,20	5.143,84	4.154,64
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	26,00	-	26,00	23,08%	0,13%	0,03%	197,84	1.187,04	5.143,84	3.956,80
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	26,00	-	26,00	23,08%	0,13%	0,03%	203,99	1.223,94	5.303,74	4.079,80
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	26,00	-	26,00	23,08%	0,13%	0,03%	203,99	1.223,94	5.303,74	4.079,80
	7402/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	23,00	-	23,00	26,09%	0,08%	0,02%	144,45	866,70	3.322,35	2.455,65
	7402/50	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado	un	23,00	-	23,00	26,09%	0,06%	0,02%	103,17	619,02	2.372,91	1.753,89
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	23,00	-	23,00	26,09%	0,14%	0,04%	242,29	1.453,74	5.572,67	4.118,93
	7402/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	23,00	-	23,00	26,09%	0,11%	0,03%	185,71	1.114,26	4.271,33	3.157,07
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	23,00	-	23,00	26,09%	0,04%	0,01%	66,37	398,22	1.526,51	1.128,29
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	23,00	-	23,00	26,09%	0,08%	0,02%	134,91	809,46	3.102,93	2.293,47
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	1,00	-	1,00		0,21%		8.295,74	-	8.295,74	8.295,74
	Fazer Cotação	fonte da cotação	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	5,21	-	5,21	24,57%	0,16%	0,04%	1.200,70	1.536,90	6.255,65	4.718,75
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:		11,55%	% EXECUTADO:	18,78%	SOMAS	756.182,99	4.025.525,93	3.269.342,94	

OBSERVAÇÕES:		Valor Total do Contrato:	R\$4.025.525,93
		Medição Acumulada:	756.182,99
		Total Anterior:	-
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):		Valor e % executado desta Medição:	R\$756.182,99 18,78 %

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
Rodrigo Silprandi
CREA PR 28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIDAS
EDWAR GAWENDA ZIGER
ENGº CIVIL - CREA PR-187180/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIDAS
ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (30/06/2026 16:42:27 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (01/07/2026 09:34:13 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (01/07/2026 09:44:04)

Nome do arquivo:

2026070109440453.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026070109440453>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**
CONVÊNIO : Nº **133/2026** **PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA**
CNPJ : **05.461.328/0001-29**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **29/2026** DATA ASSINATURA : **22/04/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **4.025.525,93**
SAM : Nº **90**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **22/06/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **19/10/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **17/04/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA**

Nº DA LICITAÇÃO: **004/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	73.047,66	52,83%	73.047,66	38.594,17		38.594,17	52,83%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	87.096,55	15,09%	87.096,55	13.139,97		13.139,97	15,09%
3		DRENAGEM	40,19%	291.592,52	9,62%	725.478,05	69.827,01		69.827,01	9,62%
4		BASE / SUB-BASE		-	18,00%	1.410.148,86	253.764,44		253.764,44	18,00%
5		REVESTIMENTO		-	24,50%	1.503.572,20	368.445,78		368.445,78	24,50%
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		124.893,44	-		-	
7		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		40.530,08	-		-	
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	21,43%	13.019,50	20,43%	60.759,09	12.411,62		12.411,62	20,43%
TOTAL CRONOGRAMA				464.756,23		TOTAL MEDIÇÃO	756.182,99			
								OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	756.182,99	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:			R\$756.182,99	18,78 %	META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.					META ATÉ 1ª ETAPA =	464.756,24
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 004/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.					REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	756.182,99 162,71%
					META FINANCEIRA ATINGIDA	
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 28455/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA EDWAR GAWENDA ZIGER ENGº CIVIL - CREA PR-187180/D		PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO	

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (30/06/2026 16:42:09 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (01/07/2026 09:34:37 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (01/07/2026 09:44:22)

Nome do arquivo:

2026070109442252.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026070109442252>