

# BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

16-fev-24 a 15-mar-24

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

Nº do contrato

CT-98/2023 CP-08/2023- /

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UD | Fonte | QUANTIDADES |            |           | VALORES MEDIDOS (R\$) |           |
|------|---|----|-------|-------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |   |    |       | CONTRATADAS | EXECUTADAS |           | NO PERÍODO            | ACUMULADO |
|      |   |    |       |             | NO PERÍODO | ACUMULADA |                       |           |
| 1    | SERVIÇOS INICIAIS   |    |       |             |            |           |                       |           |
| 1.1  | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E  | UN |       | 1,00        | 1,00       | 1,00      | 3.606,36              | 3.606,36  |
| 2    | TERRAPLENAGEM   |    |       |             |            |           |                       |           |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)  | M3 | CF    | 3.772,92    |            |           |                       |           |
| 2.2  | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO   | M2 |       | 12.156,04   | 1.461,60   | 2.734,20  | 7.863,41              | 14.710,00 |
| 3    | DRENAGEM  |    |       |             |            |           |                       |           |
| 3.1  | ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA   | M  | CF    | 3.859,06    |            |           |                       |           |
| 3.2  | ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.  | M3 | CF    | 49,20       |            |           |                       |           |
| 3.3  | ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO  | M  | CF    | 24,00       |            |           |                       |           |
| 3.4  | ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO  | M  | CF    | 10,00       |            |           |                       |           |
| 3.5  | ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA   | M3 | CF    | 144,00      |            |           |                       |           |
| 4    | BASE / SUB BASE   |    |       |             |            |           |                       |           |
| 4.1  | COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO  | M2 |       | 12.156,04   | 1.461,60   | 2.734,20  | 7.951,10              | 14.874,05 |
| 5    | REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO   |    |       |             |            |           |                       |           |
| 5.1  | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.                                  | M2 |       | 11.577,18   | 1.392,00   | 2.604,00  | 43.346,88             | 81.088,56 |
| 5.2  | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA. | M  |       | 3.859,06    | 464,00     | 868,00    | 6.407,84              | 11.987,08 |
| 5.3  | REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA                       | M2 |       | 12.156,04   | 1.461,60   | 2.734,20  | 2.630,88              | 4.921,56  |
| 5.4  | CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.   | M² |       | 3.859,06    |            |           |                       |           |
| 6    | SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO  |    |       |             |            |           |                       |           |
| 6.1  | CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M   | M3 |       | 578,86      |            |           |                       |           |
| 7    | COMPACTAÇÃO   |    |       |             |            |           |                       |           |
| 7.1  | COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO   | M2 | CF    | 16.015,10   |            |           |                       |           |
| 8    | SINALIZAÇÃO   |    |       |             |            |           |                       |           |
| 8.1  | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M  | UN |       | 3,00        |            |           |                       |           |
| 8.2  | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 - PARADA OBRIGATÓRIA)   | M2 |       | 0,90        |            |           |                       |           |

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município  
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.  
pelos itens:

15-mar-24

Data da medição

|     | TOTAL NO PERÍODO | TOTAL ACUMULADO |
|-----|------------------|-----------------|
| R\$ | 71.806,47        | R\$ 131.187,61  |



EUCLIDES LUIZ WEISS  
PROPOSTOR/PROPRIO  
CREA 18.913 D/PR

EUCLIDES LUIZ WEISS:

23261536934

Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vívida - PR  
2024.03.20 16:12:40-03'00'

## RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato CT-98/2023 CI/

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

CONTRATADA: CONSTRUTORA TA

Empreendimento PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

| ITEM              | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE    | CONTRAPARTIDA |        | OUT. FONTES | TOTAL      | EVOL.ACUM. (em %) |        |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|---------------|--------|-------------|------------|-------------------|--------|
|                   |                                       |       |        |            | FINANCEIRA    | FÍSICA |             |            | PREV.             | EXEC.  |
| 1                 | SERVIÇOS INICIAIS                     |       |        | 3.172,91   | 433,45        |        |             | 3.606,36   | 100,00            | 100,00 |
| 2                 | TERRAPLENAGEM                         |       |        | 12.942,01  | 1.767,99      |        |             | 14.710,00  | 12,48             | 22,49  |
| 3                 | DRENAGEM                              |       |        |            |               |        |             |            | 12,48             |        |
| 4                 | BASE / SUB BASE                       |       |        | 13.086,34  | 1.787,71      |        |             | 14.874,05  | 12,48             | 22,49  |
| 5                 | REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO           |       |        | 86.218,95  | 11.778,25     |        |             | 97.997,20  | 12,48             | 22,09  |
| 6                 | SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO                |       |        |            |               |        |             |            | 12,48             |        |
| 7                 | COMPACTAÇÃO                           |       |        |            |               |        |             |            | 12,48             |        |
| 8                 | SINALIZAÇÃO                           |       |        |            |               |        |             |            | 100,00            |        |
| TOTAIS ACUMULADOS |                                       |       |        | 115.420,21 | 15.767,40     |        |             | 131.187,61 | 13,17             | 21,20  |
| TOTAIS NO PERÍODO |                                       |       |        | 63.176,07  | 8.630,40      |        |             | 71.806,47  | 4,13              | 11,60  |

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município



EUCLIDES LUIZ WEISS  
RES. 18.913 D/PH

15-mar-24

Data da Medição

EUCLIDES LUIZ WEISS:

23261536934

Eu sou o autor deste

documento

Coronel Vivida - PR

2024.03.20 16:13:12-03'00'

|                  |          |                            |          |
|------------------|----------|----------------------------|----------|
| Executado:       | 94,56 %  | da                         | 5ª etapa |
| Prazo decorrido: | 109 dias | Prazo equivalente de obra: | 149 dias |
| Dias abonados:   |          | Adiant.(+) / Atraso(-):    | 40 dias  |