

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

## ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL

Francisco Beltrão  
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO

Amsop

Mês

Fev

PARCELA

3

DATA

18/02/2026 - qua

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA CÓDIGO SAM MUNIC.: 75

SAM

69

CONTRATO EMPREITADA:

ORDEM DE SERVIÇO:

SUBPROJETO: MEU CAMPINHO

Lote

1

Nº

10/2025

Nº

FIRMA EMPREITEIRA: RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS CNPJ: 15.687.871/0001-00

DATA:

12/02/2025

DATA

### MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

### ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	--------------	-------------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

### GLOBAL - LOTE 1

1	1	561	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		-				-	-	-	-
	1.1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	1.1.2		LOCACAO		-				-	-	-	-
	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	121,16	100,00%	1,40%	1,40%	48,87	5.921,09	5.921,09	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-				-	-	-	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00	100,00%	0,43%	0,43%	1.823,56	1.823,56	1.823,56	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA		-				-	-	-	-
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	M2	1.447,78	100,00%	0,12%	0,12%	0,35	506,72	506,72	-
2	2	562	<b>MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS</b>		-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-				-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2020	M3	259,53	100,00%	0,77%	0,77%	12,55	3.257,10	3.257,10	-
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-				-	-	-	-
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	90,44	100,00%	0,20%	0,20%	9,20	832,05	832,05	-
	2.1.9		COMPACTACAO MECANICA		-				-	-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2021	M2	837,00	100,00%	0,12%	0,12%	0,62	518,94	518,94	-
	2.3		DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	2.3.5		DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		-				-	-	-	-
	102712	SINAPI	GEOTEXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021	M2	648,00	100,00%	1,04%	1,04%	6,82	4.419,36	4.419,36	-
	2.3.9		TUBOS DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	102707	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021	M	13,09	100,00%	0,06%	0,06%	18,90	247,40	247,40	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-				-	-	-	-
	97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	15,00	100,00%	0,67%	0,67%	189,42	2.841,30	2.841,30	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	100,00%	0,74%	0,74%	349,52	3.145,68	3.145,68	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 02793	ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022	M	463,89	100,00%	25,03%	25,03%	228,66	106.073,09	106.073,09	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	104,95	100,00%	1,90%	1,90%	76,79	8.059,11	8.059,11	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	55,48	100,00%	0,61%	0,61%	46,39	2.573,72	2.573,72	-
3	3	563	<b>FUNDAÇÕES</b>		-				-	-	-	-
	3.8		ESTACA TIPO TUBULAO		-				-	-	-	-
	101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60	100,00%	0,79%	0,79%	48,29	3.360,98	3.360,98	-
4	4	564	<b>ESTRUTURAS</b>		-				-	-	-	-
	4.1		FORMAS		-				-	-	-	-
	4.1.2		FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-				-	-	-	-
	96530	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70	100,00%	1,75%	1,75%	155,61	7.422,60	7.422,60	-
	4.2		ARMADURAS		-				-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-				-	-	-	-
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90	100,00%	0,32%	0,32%	12,84	1.359,76	1.359,76	-
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40	100,00%	0,51%	0,51%	11,50	2.166,60	2.166,60	-
	4,3		CONCRETOS E GRAUTES		-				-	-	-	-
	4.3.3		ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		-				-	-	-	-
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,60	100,00%	0,21%	0,21%	339,38	882,39	882,39	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-				-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-				-	-	-	-
	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60	100,00%	0,16%	0,16%	267,88	696,49	696,49	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-				-	-	-	-
	92343	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado).	M	69,60	100,00%	1,76%	1,76%	107,42	7.476,43	7.476,43	-
5	5	565	<b>ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS</b>		-				-	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA		-				-	-	-	-
	COTAÇÃO		INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	8	568	<b>INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO</b>		-				-	-	-	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-				-	-	-	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-				-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		-				-	-	-	-
	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	100,00%	0,29%	0,29%	18,68	1.214,20	1.214,20	-
	8.2.3.3		ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO		-				-	-	-	-
	95745	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	M	36,00	100,00%	0,16%	0,16%	18,38	661,68	661,68	-


Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	95753	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	8,00	100,00%	0,01%	0,01%	7,40	59,20	59,20	-
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		-				-	-	-	-
	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	72,11	100,00%	0,17%	0,17%	9,97	718,94	718,94	-
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	596,04	100,00%	0,76%	0,76%	5,41	3.224,58	3.224,58	-
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,00	100,00%	0,03%	0,03%	12,06	120,60	120,60	-
	8.2.8		CAIXAS		-				-	-	-	-
	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	17,00	100,00%	0,51%	0,51%	126,53	2.151,01	2.151,01	-
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	28,50	28,50	28,50	-
	8.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA		-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	4,00	100,00%	0,05%	0,05%	57,58	230,32	230,32	-
	8.3.4		CORDOALHA		-				-	-	-	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	8,00	100,00%	0,13%	0,13%	68,24	545,92	545,92	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	16.105.000032.SER	PINI - fev/23	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	100,00%	0,37%	0,37%	1.582,97	1.582,97	1.582,97	-
	COMPOSIÇÃO 03A	COMPOSIÇÃO	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	400,44	400,44	400,44	-
	COMPOSIÇÃO		MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00	100,00%	0,19%	0,19%	787,06	787,06	787,06	-
	COMPOSIÇÃO		CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00	100,00%	0,28%	0,28%	236,49	1.182,45	1.182,45	-
	13200	ORSE	LUMINÁRIA TIPO PROJETER COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00	100,00%	2,66%	2,66%	1.408,41	11.267,28	11.267,28	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	17,96	100,00%	0,30%	0,30%	69,91	1.255,58	1.255,58	-
	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	17,32	100,00%	0,17%	0,17%	42,18	730,56	730,56	-
	COMPOSIÇÃO	3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA, TIPO KOBE LED 56W, INCLUSO SISTEMA DE FUNDAÇÃO	UND	12,00	100,00%	5,96%	5,96%	2.104,94	25.259,28	25.259,28	-
	COMPOSIÇÃO	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA	UN	1,00	100,00%	0,23%	0,23%	980,60	980,60	980,60	-
7	9	569	<b>INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS</b>		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.12		ENTRADA DE AGUA		-				-	-	-	-
	95642	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	100,00%	0,09%	0,09%	373,46	373,46	373,46	-
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	114,52	114,52	114,52	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-				-	-	-	-
	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	100,00%			8,43	8,43	8,43	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,28	100,00%	0,12%	0,12%	20,40	495,31	495,31	-
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	100,00%	0,01%	0,01%	7,47	22,41	22,41	-
	9.4		APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-				-	-	-	-
	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	35,63	35,63	35,63	-
8	10	570	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS</b>		-				-	-	-	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS		-				-	-	-	-
	10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO		-				-	-	-	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	422,03	100,00%	4,85%	4,85%	48,74	20.569,74	20.569,74	-
	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	3,29	100,00%	0,04%	0,04%	51,94	170,88	170,88	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	2	VIGA DE CONCRETO ARMADO 12cmX20cm, COM ESTACAS, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, DETALHES CONFORME PROJETO	M	62,67	100,00%	1,60%	1,60%	107,92	6.763,35	6.763,35	-
	COMPOSIÇÃO	5	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA	H	34,02	100,00%	0,11%	0,11%	13,89	472,54	472,54	-
	COMPOSIÇÃO	6	VIGA DE CONCRETO ARMADO 10cmX20cm, MOLDADA IN LOCO, PARA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADAS EM PAVER, COM VERGALHÃO DE 8MM	M	355,51	100,00%	1,87%	1,87%	22,34	7.942,09	7.942,09	-
9	11	571	<b>PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS</b>		-				-	-	-	-
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	11.2.2		PLANTAS		-				-	-	-	-
	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	17,00	100,00%	0,32%	0,32%	79,51	1.351,67	1.351,67	-
	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	307,52	100,00%	0,73%	0,73%	10,12	3.112,10	3.112,10	-
	11.2.3		INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	103304	SINAPI	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	100,00%	0,44%	0,44%	932,31	1.864,62	1.864,62	-
	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	-				1.004,39	-	-	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		-				-	-	-	-
	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	90,44	100,00%	1,77%	1,77%	82,73	7.482,10	7.482,10	-
	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,06	100,00%	0,27%	0,27%	124,02	1.123,62	1.123,62	-
	603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40	100,00%	0,72%	0,72%	93,92	3.043,01	3.043,01	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COTAÇÃO	setembro/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00	100,00%	13,42%	13,42%	87,76	56.868,48	56.868,48	-
	810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	26,95	100,00%	0,10%	0,10%	15,24	410,72	410,72	-
	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	-				45,61	-	-	-
	93358	SINAPI	AF 12/2015 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13	100,00%			74,91	9,74	9,74	-
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13	100,00%	0,01%	0,01%	322,55	41,93	41,93	-
	IMPOSIÇÃO 02408 + 024	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00	100,00%	0,47%	0,47%	1.990,82	1.990,82	1.990,82	-
	605000G	DER-PR fev/23	RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050)	UN	4,00	100,00%	0,29%	0,29%	304,65	1.218,60	1.218,60	-
<b>TOTAL GLOBAL - LOTE 1:</b>				% PREVISTO :	<b>39,03%</b>	% EXECUTADO :		<b>100,00%</b>	SOMAS	<b>423.801,59</b>	<b>423.801,59</b>	-

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$423.801,59
	Medição Acumulada:	423.801,59
	Total Anterior:	241.973,93
	Valor e % executado desta Medição :	R\$181.827,66      42,90 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):

Documento assinado digitalmente  
 RICARDO FELIPE MALACARNE  
 Data: 07/04/2026 12:23:21-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JEAN FELIPE MIECOANSKI  
 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40912993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI, 08136345988

ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110991  
 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

**RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS**  
**RICARDO FELIPE MALACARNE**  
**CREA RO 5440/D**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**  
**JEAN FELIPE MIECOANSKI**  
**ENGº CIVIL - CREA PR-148.981/D**

**PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**  
**ANDERSON MANIQUE BARRETO**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**  
 PROJETO : **MEU CAMPINHO**  
 CONVÊNIO : Nº **777/2024** PAM  
 EMPRESA VENCEDORA : **RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS**  
 CNPJ : **15.687.871/0001-00**  
 CONTRATO EMPREITADA Nº : **10/2025** DATA ASSINATURA : **12/02/2025**  
 VALOR TOTAL CONTRATADO : **423.801,59**  
 SAM : Nº **69**  
 LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **3**  
 DATA DA MEDIÇÃO : **18/02/2026**  
 Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **3**  
 PRAZO DE EXECUÇÃO: **10/10/2025**  
 PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/06/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** Nº DA LICITAÇÃO: **014/2024**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR		ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS				(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	8.251,37	100,00%	8.251,37	8.251,37	-	-	-	-
2	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	131.967,75	100,00%	131.967,75	131.967,75	-	-	-	-
3	3	FUNDACOES	100,00%	3.360,98	100,00%	3.360,98	3.360,98	-	-	-	-
4	4	ESTRUTURAS	100,00%	20.004,27	100,00%	20.004,27	20.004,27	-	-	-	-
5	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	100,00%	92.330,28	92.330,28	64.631,20	70,00%	64.631,20	70,00%
6	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILA	1,50%	787,06	100,00%	52.401,17	52.401,17	43.560,41	83,13%	43.560,41	83,13%
7	9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	100,00%	1.049,76	100,00%	1.049,76	1.049,76	-	-	-	-
8	10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÔES, PINTURAS E ARGAMASSAS	-	-	100,00%	35.918,60	35.918,60	7.624,31	21,23%	7.624,31	21,23%
9	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXT	-	-	100,00%	78.517,41	78.517,41	66.011,74	84,07%	66.011,74	84,07%
<b>TOTAL CRONOGRAMA</b>				<b>165.421,19</b>		<b>TOTAL MEDIÇÃO</b>	<b>423.801,59</b>				
								<b>OK</b>	Valor desta ETAPA da Medição		
								<b>Acumulado Med. Anterior</b>			
								<b>241.973,93</b>	<b>181.827,66</b>		

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição:

R\$181.827,66

42,90 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 014/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 3ª MEDIÇÃO ATÉ A 3 ETAPA	% META	
<b>META ATÉ 3ª ETAPA =</b>	<b>165.421,19</b>	
<b>REALIZADO ATÉ A 3ª ETAPA =</b>	<b>423.801,59</b>	<b>256,20%</b>
<b>META FINANCEIRA ATINGIDA</b>		



Documento assinado digitalmente  
**RICARDO FELIPE MALACARNE**  
 Data: 07/04/2026 12:24:52-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JEAN FELIPE MIECOANSKI**  
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988  
**:08136345988**

**ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991**

Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991

**RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS**  
**RICARDO FELIPE MALACARNE**  
 CREA RO 5440/D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**  
**JEAN FELIPE MIECOANSKI**  
 ENGº CIVIL - CREA PR-148.981/D  
Página 1 de 1

**PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**  
**ANDERSON MANIQUE BARRETO**