



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

**Realizado Acumulado: 43,38%**

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.	<b>REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES</b>	-	-	-	<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.1.	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>	-	-	-	<b>774.845,44</b>	-	-	-	<b>338.905,58</b>	<b>217.329,49</b>	<b>556.235,07</b>
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	16,00	17.023,03	272.368,48	3,47	3,00	6,47	59.069,91	51.069,09	110.139,00
1.1.2.	PLACA DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	UND	1,00	743,99	743,99	1,00	-	1,00	743,99	-	743,99
1.1.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	3.973,86	93,97	373.423,62	2.365,94	1.409,97	3.775,91	222.327,38	132.494,88	354.822,26
1.1.4.	TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA COM 4 APROVEITAMENTOS	M²	740,08	153,92	113.913,11	313,24	186,04	499,28	48.213,90	28.635,28	76.849,18
1.1.5.	Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para sinalização provisória	ud	112,00	19,92	2.231,04	70,00	42,00	112,00	1.394,40	836,64	2.231,04
1.1.6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, USADO PARA SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DO TRECHO EM EXECUÇÃO. COM REAPROVEITAMENTO	UND	34,00	357,80	12.165,20	20,00	12,00	32,00	7.156,00	4.293,60	11.449,60
1.2.	<b>DEMOLIÇÕES</b>	-	-	-	<b>576.805,52</b>	-	-	-	<b>186.784,39</b>	<b>147.255,86</b>	<b>334.040,25</b>
1.2.1.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	574,43	574,43	1,00	-	1,00	574,43	-	574,43
1.2.2.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	419,38	419,38	1,00	-	1,00	419,38	-	419,38
1.2.3.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	18,00	234,32	4.217,76	5,00	13,00	18,00	1.171,60	3.046,16	4.217,76
1.2.4.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	18,00	318,20	5.727,60	5,00	13,00	18,00	1.591,00	4.136,60	5.727,60
1.2.5.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	124,00	119,38	14.803,12	79,00	45,00	124,00	9.431,02	5.372,10	14.803,12
1.2.6.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	124,00	191,73	23.774,52	79,00	45,00	124,00	15.146,67	8.627,85	23.774,52
1.2.7.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	323,60	74,82	24.211,75	-	-	-	-	-	-
1.2.8.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	135,81	160,98	21.862,69	-	-	-	-	-	-
1.2.9.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,25	12,73	257,78	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	Demolição de concreto simples	m3	721,74	161,68	116.690,92	418,34	283,67	702,01	67.637,21	45.863,77	113.500,98
1.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.226,96	3,17	3.889,46	711,17	482,23	1.193,40	2.254,41	1.528,67	3.783,08
1.2.12.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	5.400,08	16,00	86.401,28	1.534,61	-	1.534,61	24.553,76	-	24.553,76
1.2.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.180,13	3,17	29.101,01	2.608,84	-	2.608,84	8.270,02	-	8.270,02
1.2.14.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6.240,59	32,08	200.198,13	1.386,39	2.077,84	3.464,23	44.475,39	66.657,11	111.132,50
1.2.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.233,80	3,17	32.441,15	2.356,86	3.532,32	5.889,18	7.471,25	11.197,45	18.668,70



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>											
<b>TOTAL:</b>					<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.2.16.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	4,83	74,82	361,38	1,09	-	1,09	81,55	-	81,55
1.2.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	734,29	3,17	2.327,70	734,29	-	734,29	2.327,70	-	2.327,70
1.2.18.	REMOÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA DA PRAÇA GETULIO VARGAS, INCLUINDO POSTES, FIOS ELÉTRICOS E QUADROS DE COMANDOS EXISTENTES.	GL	1,00	2.188,74	2.188,74	-	-	-	-	-	-
1.2.19.	REALOCAÇÃO DO MASTRO EXISTENTE NA PRAÇA GETULIO VARGAS	UND	1,00	1.709,19	1.709,19	-	-	-	-	-	-
1.2.20.	DEMOLIÇÃO DOS MEIOS FIOS, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO TRANSPORTE	M³	42,25	56,47	2.385,86	24,42	14,63	39,05	1.379,00	826,15	2.205,15
1.2.21.	REALOCAÇÃO DOS SEMÁFAROS EXISTENTES NA AVENIDA GENEROSO MARQUES ESQUINA COM A RUA ROMÁRIO MÁRTINS	GLB	1,00	3.261,67	3.261,67	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.</b>	<b>DRENAGEM</b>	-	-	-	<b>158.007,45</b>	-	-	-	<b>81.874,09</b>	<b>61.130,62</b>	<b>143.004,71</b>
1.3.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	1,98	3.469,22	6.869,06	1,08	0,83	1,91	3.746,76	2.879,45	6.626,21
1.3.2.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	31,00	3.140,27	97.348,37	17,00	13,00	30,00	53.384,59	40.823,51	94.208,10
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	633,79	18,46	11.699,76	313,58	222,12	535,70	5.788,69	4.100,33	9.889,02
1.3.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	19,50	21,70	423,15	9,56	6,72	16,28	207,45	145,83	353,28
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	390,28	50,44	19.685,72	191,37	134,56	325,93	9.652,70	6.787,21	16.439,91
1.3.6.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	21,50	84,49	1.816,54	-	-	-	-	-	-
1.3.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	390,28	47,52	18.546,11	191,37	134,56	325,93	9.093,90	6.394,29	15.488,19
1.3.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	21,50	75,29	1.618,74	-	-	-	-	-	-
<b>1.4.</b>	<b>CALÇADAS</b>	-	-	-	<b>1.410.530,91</b>	-	-	-	<b>518.897,88</b>	<b>426.337,47</b>	<b>945.235,35</b>
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	7.641,80	93,22	712.368,60	3.077,61	2.862,37	5.939,98	286.894,80	266.830,14	553.724,94
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	243,18	97,01	23.590,89	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.4.3.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	36,48	587,34	21.426,16	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	243,18	52,92	12.869,09	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	406,24	101,93	41.408,04	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM	M²	1.484,62	148,61	220.629,38	516,69	175,00	691,69	76.785,30	26.006,75	102.792,05
1.4.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	9.775,84	2,93	28.643,21	5.647,67	3.424,19	9.071,86	16.547,67	10.032,88	26.580,55
1.4.8.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	72,00	933,02	67.177,44	15,00	24,00	39,00	13.995,30	22.392,48	36.387,78
1.4.9.	VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 5MM - 10*20CM	M	246,24	34,85	8.581,46	110,79	-	110,79	3.861,03	-	3.861,03
1.4.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.548,28	62,53	221.873,95	1.569,75	1.333,14	2.902,89	98.156,47	83.361,24	181.517,71
1.4.11.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	267,80	67,10	17.969,38	114,08	76,83	190,91	7.654,77	5.155,29	12.810,06
1.4.12.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	40,06	848,56	33.993,31	17,68	14,80	32,48	15.002,54	12.558,69	27.561,23
<b>1.5.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	-	-	-	<b>1.680.973,28</b>	-	-	-	<b>413.352,84</b>	<b>610.163,59</b>	<b>1.023.516,43</b>
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.469,86	13,00	32.108,18	554,56	831,14	1.385,70	7.209,28	10.804,82	18.014,10
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.198,76	3,17	13.310,07	942,75	1.412,93	2.355,68	2.988,52	4.478,99	7.467,51
1.5.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.852,39	106,38	197.057,25	415,92	623,35	1.039,27	44.245,57	66.311,97	110.557,54
1.5.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	617,46	152,98	94.459,03	138,64	207,78	346,42	21.209,15	31.786,18	52.995,33
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54.336,73	3,17	172.247,43	12.200,28	18.284,96	30.485,24	38.674,89	57.963,32	96.638,21



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01		INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4	

Realizado Acumulado: 43,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>					<b>TOTAL:</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.5.6.	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	6.144,63	0,60	3.686,78	1.356,39	2.077,84	3.434,23	813,83	1.246,71	2.060,54
1.5.7.	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	18,45	4.459,74	82.282,20	4,14	6,21	10,35	18.463,32	27.694,99	46.158,31
1.5.8.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	17.399,59	3,30	57.418,65	4.554,87	6.673,55	11.228,42	15.031,07	22.022,72	37.053,79
1.5.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	517,34	1.855,96	960.162,35	136,64	200,20	336,84	253.598,37	371.563,20	625.161,57
1.5.10.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	517,34	11,63	6.016,66	136,64	200,20	336,84	1.589,12	2.328,33	3.917,45
1.5.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.381,60	3,17	36.079,67	3.006,22	4.404,53	7.410,75	9.529,72	13.962,36	23.492,08
1.5.12.	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	UND	1,00	26.145,01	26.145,01	-	-	-	-	-	-
1.6.	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	<b>199.772,99</b>	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	2.219,42	30,00	66.582,60	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	27,66	500,00	13.830,00	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	111,00	600,00	66.600,00	-	-	-	-	-	-
1.6.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	94,35	84,24	7.948,04	-	-	-	-	-	-
1.6.5.	Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2)	ud	1,00	44.812,35	44.812,35	-	-	-	-	-	-
1.7.	<b>ILUMINAÇÃO</b>	-	-	-	<b>1.032.624,44</b>	-	-	-	<b>13.498,83</b>	-	<b>13.498,83</b>
1.7.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M LUMINÁRIA KOBE 56W CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UND	176,00	4.378,94	770.693,44	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM SISTEMA DE ESTACA BROCA ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, DIÂMETRO DE 20CM E ALTURA DE 60CM E BLOCO DE COROAMENTO 30X30X30	UND	176,00	224,69	39.545,44	11,00	-	11,00	2.471,59	-	2.471,59
1.7.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	206,00	170,40	35.102,40	24,00	-	24,00	4.089,60	-	4.089,60
1.7.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	86,00	140,20	12.057,20	11,25	-	11,25	1.577,25	-	1.577,25
1.7.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2.013,59	20,44	41.157,78	262,25	-	262,25	5.360,39	-	5.360,39
1.7.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	153,45	21,27	3.263,88	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.624,77	13,38	102.019,42	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	21,00	72,70	1.526,70	-	-	-	-	-	-
1.7.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EXTERNA COM MEDIDOR, RELÉ E DISJUNTOR, COM LIGAÇÃO PARA A HASTE DE ATERRAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA DE CADA QUADRA.	UND	21,00	1.089,99	22.889,79	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.7.10.	POSTE DE CONCRETO 100DAN 7,20M. INCLUSO FRETE	UND	3,00	592,56	1.777,68	-	-	-	-	-	-
1.7.11.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO BAIXA	UND	3,00	863,57	2.590,71	-	-	-	-	-	-
<b>1.8.</b>	<b>PAISAGISMO</b>	-	-	-	<b>227.026,00</b>	-	-	-	<b>16.735,19</b>	-	<b>16.735,19</b>
1.8.1.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	623,00	30,00	18.690,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	197,00	120,00	23.640,00	33,00	-	33,00	3.960,00	-	3.960,00
1.8.3.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	128,24	12,00	1.538,88	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	35,00	1.685,13	58.979,55	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	46,00	1.558,17	71.675,82	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	ACABAMENTO INTERNO DOS CANTEIROS LATERAIS UTILIZANDO MINI GUIA	M	468,80	50,84	23.833,79	139,20	-	139,20	7.076,93	-	7.076,93
1.8.7.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,63	572,67	360,78	-	-	-	-	-	-
1.8.8.	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	276,00	10,04	2.771,04	-	-	-	-	-	-
1.8.9.	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	295,50	4,38	1.294,29	33,00	-	33,00	144,54	-	144,54
1.8.10.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	35,44	2.551,68	8,00	-	8,00	283,52	-	283,52
1.8.11.	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	86,53	227,49	19.684,71	21,69	-	21,69	4.934,26	-	4.934,26
1.8.12.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES, INCLUINDO ESCAVAÇÃO DA COVA, COM 30CM DE DIAMETRO E 80CM DE PROFUNDIDADE	UND	197,00	10,18	2.005,46	33,00	-	33,00	335,94	-	335,94
<b>1.9.</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	-	-	-	<b>32.192,16</b>	-	-	-	<b>3.999,12</b>	-	<b>3.999,12</b>
1.9.1.	LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	8.048,04	4,00	32.192,16	999,78	-	999,78	3.999,12	-	3.999,12
<b>1.10.</b>	<b>TRAVESSIA RIO BARRO PRETO</b>	-	-	-	<b>254.272,61</b>	-	-	-	-	-	-
1.10.1.	Corpo de BSTC 2,00m com berço	m	30,00	4.499,46	134.983,80	-	-	-	-	-	-
1.10.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, D=2000MM,	m	30,00	375,29	11.258,70	-	-	-	-	-	-
1.10.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	135,00	15,23	2.056,05	-	-	-	-	-	-
1.10.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	45,00	17,41	783,45	-	-	-	-	-	-
1.10.5.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	60,00	32,08	1.924,80	-	-	-	-	-	-
1.10.6.	Boca de BSTC 2,00m	ud	2,00	9.280,71	18.561,42	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,38%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>											
<b>TOTAL:</b>					<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	1.574.047,92	1.462.217,03	3.036.264,95
1.10.7.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	40,74	753,21	30.685,78	-	-	-	-	-	-
1.10.8.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.191,50	10,70	34.149,05	-	-	-	-	-	-
1.10.9.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	203,70	54,65	11.132,21	-	-	-	-	-	-
1.10.10.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	43,39	106,38	4.615,83	-	-	-	-	-	-
1.10.11.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	14,46	152,98	2.212,09	-	-	-	-	-	-
1.10.12.	Impressão impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	144,63	0,60	86,78	-	-	-	-	-	-
1.10.13.	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,43	4.238,72	1.822,65	-	-	-	-	-	-
1.11.	<b>REFORMA CHAFARIZ</b>	-	-	-	<b>40.900,99</b>	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	76,87	11,11	854,03	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	76,87	169,20	13.006,40	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	REBOCO MANUAL, COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 17,5MM COM TALISCAS	M2	76,87	51,77	3.979,56	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M2	76,87	300,00	23.061,00	-	-	-	-	-	-
1.12.	<b>RUA MARECHAL DEODORO</b>	-	-	-	<b>612.048,21</b>	-	-	-	-	-	-
1.12.1.	REMOÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA DA RUA MARECHAL DEODORO, INCLUINDO POSTES, FIOS ELÉTRICOS E QUADROS DE COMANDOS EXISTENTES.	GL	1,00	2.188,74	2.188,74	-	-	-	-	-	-
1.12.2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	1.058,00	16,00	16.928,00	-	-	-	-	-	-
1.12.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	102,54	18,46	1.892,89	-	-	-	-	-	-
1.12.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	47,85	21,70	1.038,35	-	-	-	-	-	-
1.12.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	68,36	578,14	39.521,65	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,38%

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF: 1</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.12.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	68,36	104,32	7.131,32	-	-	-	-	-	-	
1.12.7.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M3	0,06	3.469,22	208,15	-	-	-	-	-	-	
1.12.8.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	10,00	3.140,27	31.402,70	-	-	-	-	-	-	
1.12.9.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	1.125,21	12,00	13.502,52	-	-	-	-	-	-	
1.12.10.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	168,78	148,20	25.013,20	-	-	-	-	-	-	
1.12.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.713,19	3,17	11.770,81	-	-	-	-	-	-	
1.12.12.	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1.125,21	0,60	675,13	-	-	-	-	-	-	
1.12.13.	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	3,36	4.459,74	14.984,73	-	-	-	-	-	-	
1.12.14.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	406,40	103,80	42.184,32	-	-	-	-	-	-	
1.12.15.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	972,40	93,22	90.647,13	-	-	-	-	-	-	
1.12.16.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO, COM BLOCO DRENANTE RETANGULAR DE 20X10CM, ESPESSURA DE 8CM	M²	688,67	158,92	109.443,44	-	-	-	-	-	-	
1.12.17.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) RETANGULAR DE 20X10CM, ESPESSURA DE 6CM	M²	119,39	148,61	17.742,55	-	-	-	-	-	-	
1.12.18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M LUMINÁRIA KOBE 56W CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UND	20,00	4.378,94	87.578,80	-	-	-	-	-	-	
1.12.19.	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM SISTEMA DE ESTACA BROCA ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO, DIÂMETRO DE 20CM E ALTURA DE 60CM E BLOCO DE COROAMENTO 30X30X30	UND	20,00	224,69	4.493,80	-	-	-	-	-	-	
1.12.20.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	22,00	170,40	3.748,80	-	-	-	-	-	-	
1.12.21.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	116,32	140,20	16.308,06	-	-	-	-	-	-	
1.12.22.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	232,63	20,44	4.754,96	-	-	-	-	-	-	
1.12.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	25,00	21,27	531,75	-	-	-	-	-	-	



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 43,38%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>
1.12.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	877,89	13,38	11.746,17	-	-	-	-	-	-
1.12.25.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	2,00	72,70	145,40	-	-	-	-	-	-
1.12.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EXTERNA COM MEDIDOR, RELÉ E DISJUNTOR, COM LIGAÇÃO PARA A HASTE DE ATERRAMENTO PARA FUNCINAMENTO DA ILUMINAÇÃO BAIXA DE CADA QUADRA.	UND	2,00	1.089,99	2.179,98	-	-	-	-	-	-
1.12.27.	ACABAMENTO INTERNO DOS CANTEIROS LATERAIS UTILIZANDO MINI GUIA	M	81,60	50,84	4.148,54	-	-	-	-	-	-
1.12.28.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	17,00	159,10	2.704,70	-	-	-	-	-	-
1.12.29.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	21,76	16,96	369,05	-	-	-	-	-	-
1.12.30.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1.685,13	6.740,52	-	-	-	-	-	-
1.12.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS, INCLUSO FUNDAÇÃO EM CONCRETO	UND	84,00	189,82	15.944,88	-	-	-	-	-	-
1.12.32.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES, INCLUINDO ESCAVAÇÃO DA COVA, COM 30CM DE DIAMETRO E 80CM DE PROFUNDIDADE	UND	17,00	10,18	173,06	-	-	-	-	-	-
1.12.33.	LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.095,07	5,84	6.395,21	-	-	-	-	-	-
1.12.34.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	933,02	2.799,06	-	-	-	-	-	-
1.12.35.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	44,13	62,53	2.759,45	-	-	-	-	-	-
1.12.36.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	12,93	67,10	867,60	-	-	-	-	-	-
1.12.37.	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO E SAÍDA DA RUA MARECHAL DEODORO, EM CONCRETO ARMADO, COM CONCRETO 30 MPA	M³	7,75	799,57	6.196,67	-	-	-	-	-	-
1.12.38.	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	31,77	30,00	953,10	-	-	-	-	-	-
1.12.39.	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	1,75	500,00	875,00	-	-	-	-	-	-
1.12.40.	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	5,00	600,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
1.12.41.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,25	84,24	358,02	-	-	-	-	-	-

Observações:



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 05/12/2025 a 10/02/2026	Nº MEDIÇÃO 4

**Realizado Acumulado: 43,38%**

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: 1											
<b>TOTAL:</b>									<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida  
**Local**

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026  
**Data**

Responsável Técnico pela Fiscalização

**Nome:** Katia Eloiza da Rocha  
**Profissão:** Engenheira Civil  
**CREA/CAU:** 216273/D  
**ART/RRT:** 1720254173571

**KATIA ELOIZA DA ROCHA:**  
11068571942  
C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Presencial,  
OU=40312993000151,  
OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(em  
branco), CN=KATIA ELOIZA  
DA ROCHA:11068571942  
Prefeitura Municipal de  
Coronel Vivida  
2026.02.10 14:20:28-03'00"

**11068571942**  
**42**



# RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO 1	MUNICÍPIO / UF Coronel Vivida	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 7.000.000,00	INVESTIMENTO 7.000.000,00	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: fev-26 35,39%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

### Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO M	0	0		0	4	7.000.000,00	1.574.047,92	1.462.217,03	3.036.264,95	43,38%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 22,49% )	( 20,89% )	( 43,38% )	
							Repasse	-	-	-	-	
							Contrapartida	7.000.000,00	1.574.047,92	1.462.217,03	3.036.264,95	43,38%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>1.574.047,92</b>	<b>1.462.217,03</b>	<b>3.036.264,95</b>	

Acumulado Anterior: 22,49%

Observações:

Coronel Vivida  
Local

terça-feira, 10 de fevereiro de 2026  
Data

Representante Tomador  
Nome: 1  
Cargo: 1

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Katia Eloiza da Rocha  
Profissão: Engenheira Civil  
CREA/CAU: 216273/D  
ART/RRT: 1720254173571

**KATIA ELOIZA DA ROCHA:**  
11068571942  
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942  
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida  
2026.02.10 14:20:11-0300'

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo: