



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIOGrau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
Município de Coronel Vivida		0	956205/2024	Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	29/01/26
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
90/2025	TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	17.673.599/0001-27	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		29/01/2026 a 20/03/2026
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 7,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro					TOTAL:	-	-	-	-	243.009,29	243.009,29
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	-	-	-	3.141.890,89	-	-	-	-	243.009,29	243.009,29
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	-	-	86.013,52	-	-	-	-	6.020,95	6.020,95
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	86.013,52	86.013,52	-	0,07	0,07	-	6.020,95	6.020,95
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	-	-	-	4.822,30	-	-	-	-	3.730,49	3.730,49
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA	UN	1,00	2.638,68	2.638,68	-	1,00	1,00	-	2.638,68	2.638,68
1.2.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	1.091,81	2.183,62	-	1,00	1,00	-	1.091,81	1.091,81
1.3.	TERRAPLENAGEM	-	-	-	4.142,45	-	-	-	-	4.142,45	4.142,45
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	464,40	8,92	4.142,45	-	464,40	464,40	-	4.142,45	4.142,45
1.4.	DRENAGEM	-	-	-	390.551,85	-	-	-	-	30.289,83	30.289,83
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	99,80	8,92	890,22	-	99,80	99,80	-	890,22	890,22
1.4.2.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	315,46	9.463,80	-	30,00	30,00	-	9.463,80	9.463,80
1.4.3.	TUBO DE CONCRETO PA1 COMERCIAL PARA DRENAGEM - D = 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	905,33	18.106,60	-	20,00	20,00	-	18.106,60	18.106,60
1.4.4.	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	68,69	26,63	1.829,21	-	68,69	68,69	-	1.829,21	1.829,21
1.4.5.	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	6,00	1.470,33	8.821,98	-	-	-	-	-	-
1.4.6.	BOCA DE BSTC D = 1,20 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	4,00	5.366,13	21.464,52	-	-	-	-	-	-
1.4.7.	SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 2A	M	3.380,00	78,58	265.600,40	-	-	-	-	-	-
1.4.8.	TRANSP.SEGMENTO SARJETA TIPO- 2 (ST-2/SZ-3) C/TUBO 0,30M	M	42,00	437,29	18.366,18	-	-	-	-	-	-
1.4.9.	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00	6.215,84	43.510,88	-	-	-	-	-	-
1.4.10.	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	2,00	1.249,03	2.498,06	-	-	-	-	-	-
1.5.	SUB-BASE E BASE	-	-	-	1.102.031,39	-	-	-	-	169.342,77	169.342,77
1.5.1.	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL (SUB-BASE)	M3	607,40	213,60	129.740,64	-	607,40	607,40	-	129.740,64	129.740,64
1.5.2.	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL (BASE)	M3	2.685,15	247,21	663.795,93	-	65,89	65,89	-	16.288,67	16.288,67
1.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	8.271,34	2,29	18.941,37	-	1.525,87	1.525,87	-	3.494,24	3.494,24
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	108.519,98	0,99	107.434,78	-	20.019,41	20.019,41	-	19.819,22	19.819,22
1.5.5.	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	18.522,00	0,50	9.261,00	-	-	-	-	-	-
1.5.6.	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	22,21	7.368,64	163.657,49	-	-	-	-	-	-
1.5.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	22,21	13,93	309,39	-	-	-	-	-	-
1.5.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	8.980,60	0,99	8.890,79	-	-	-	-	-	-
1.6.	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA	-	-	-	50.382,00	-	-	-	-	29.482,80	29.482,80
1.6.1.	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM JATO DE ÁGUA	M2	16.200,00	3,11	50.382,00	-	9.480,00	9.480,00	-	29.482,80	29.482,80
1.7.	REVESTIMENTO	-	-	-	1.347.069,98	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.200,00	0,37	5.994,00	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIOGrau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador Município de Coronel Vivida		Nº Operação 0	Nº TransfereGOV 956205/2024	Apelido do Empreendimento Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	Início de Obra 29/01/26
Nº CTEF 90/2025	Empresa Executora TERRAPLANAGEM IRMAOS BRUM LTDA	CNPJ 17.673.599/0001-27	Regime de Execução EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		Nº Medição 1

Realizado Acumulado: 7,73%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro					TOTAL:	-	-	-	-	243.009,29	243.009,29
1.7.2.	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	KG	7.290,00	4,12	30.034,80	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE 60 T/H (PMF) E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	7,29	13,93	101,55	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	2.947,72	0,99	2.918,24	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.432,40	199,60	485.507,04	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	KG	134.876,58	5,69	767.447,74	-	-	-	-	-	-
1.7.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	2.432,40	9,65	23.472,66	-	-	-	-	-	-
1.7.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	31.913,08	0,99	31.593,95	-	-	-	-	-	-
1.8.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	156.877,40	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.025,00	48,28	97.767,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	810,00	24,78	20.071,80	-	-	-	-	-	-
1.8.3.	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	26,00	822,68	21.389,68	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	11,00	588,13	6.469,43	-	-	-	-	-	-
1.8.5.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	16,00	588,23	9.411,68	-	-	-	-	-	-
1.8.6.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (2,00x1,00m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	UN	1,00	1.767,81	1.767,81	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida/PR

Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/DDOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.04.10 16:10:07-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: PR-209.761/D

ART/RR: 1720261569876



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Coronel Vivida	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 956205/2024	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO MAPA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica na Estrada Rural Guerino Marsaro	MUNICÍPIO / UF Coronel Vivida/PR	REPASSE 2.960.500,00	CONTRAPARTIDA 181.390,96	INVESTIMENTO 3.141.890,96	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,07
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA	Licitado / Em Execução	16200	m²	90/2025	1	3.141.890,89	-	243.009,29	243.009,29	7,73%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(7,73%)	7,73%
							Repasse	2.960.500,00	-	228.979,63	
							Contrapartida	181.390,89	-	14.029,66	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	3.141.890,89	-	243.009,29	243.009,29

Coronel Vivida/PR
Local

sexta-feira, 10 de abril de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D
Douglas Cristian Strapazzon:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2026.04.10 16:10:22-03'00'

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Douglas Cristian Strapazzon
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209.761/D
ART/RRT: 1720261569876

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: