



8º MEDIÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES COMUNIDADE TRINTA VOLTAS

Código SINAPI / DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário Licitado (R\$)	Quantidade Total	Quantidade 8º Medição	% Acumulado	Valor Total Licitado (R\$)	Total da 8º Medição (R\$)	
								SEAB	MUNICÍPIO
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA: CONSTRUTORA GLASSMAN LTDA									
103689	Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, (3,00m x 1,50m)	m²	R\$358,05	4,50		100,00%	1.611,23	R\$0,00	R\$0,00
103694	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa DE OBRA	ud	R\$124,77	1,00		100,00%	124,77	R\$0,00	R\$0,00
500000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	R\$4,73	7.500,00	600,00	89,60%	35.475,00	R\$2.554,20	R\$283,80
53260	Colchão de argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$4,47	7.200,00	576,00	89,60%	32.184,00	R\$2.317,25	R\$257,47
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$35,65	7.200,00	576,00	89,60%	256.680,00	R\$20.400,76	R\$133,64
53265	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	m²	R\$1,52	7.500,00	600,00	89,60%	11.400,00	R\$820,80	R\$91,20
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	R\$1,78	2.500,00	200,00	89,60%	4.450,00	R\$320,40	R\$35,60
810250	Meio-fio de concreto tipo 3	m	R\$50,39	2.500,00	200,00	89,60%	125.975,00	R\$9.070,20	R\$1.007,80
EXECUTADO DO CONTRATO COM A CONSTRUTORA						89,64%	R\$467.900,00	R\$35.483,61	R\$1.809,51
TOTAL FINANCEIRO							R\$37.293,12		
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA FÍSICA)									
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,81	7.500,00		81,60%	6.044,64	-	R\$0,00
452010	Cascalhamento das laterais H=10cm L=2,00m	m³	R\$47,15	500,00		65,60%	23.575,48	-	R\$0,00
EXECUTADO DA CONTRAPARTIDA FÍSICA						68,87%	R\$29.620,12	-	R\$0,00
TOTAL CONTRAPARTIDA FÍSICA							R\$0,00		
TOTAL EXECUTADO DO CONVÊNIO (ACUMULADO)						88,40%	SEAB		MUNICÍPIO
							FINANCEIRO		
							R\$398.978,83		R\$20.440,11
							R\$419.418,94		
							MUNICÍPIO		
							CONTRAPARTIDA FÍSICA		
							R\$20.397,93		