

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO


Nº da medição	6	Período	4-ago-25	a	14-out-25
---------------	---	---------	----------	---	-----------

Agente Promotor / Proponente	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Empreendimento	REEQUILIBRIO - PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE
Nº do contrato	CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	788,00	5.863,80	181,24
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	5.535,31
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	5.460,84
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	2.364,00	17.591,40	26.760,48
4	CORDÃO/GUIA						
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	-1.732,60	3.343,20	-8.333,81
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	788,00	5.863,80	551,60
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.306,00	5.298,50	6.464,70
5	REJUNTAMENTO						
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	2.482,20	18.470,97	1.737,54
6	COMPACTAÇÃO						
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00			
7	SINALIZAÇÃO						
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00			
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,36			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 206761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.16 13:50:11-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

14-out-25	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 38.357,90	R\$ 340.894,52


MEDICÃO Nº	6	Nº do contrato	CT 94/2022 -CC/
------------	---	----------------	-----------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

**REEQUILIBRIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS
COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO**

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município


Douglas Cristian Strapazon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.10.16 13:50:24-03'00'

14-out-25
Data da Medição

Executado:	72,79 %	da	34 ^a etapa	
Prazo decorrido:	1.118 dias	Prazo equivalente de obra:	1.026 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	-92 dias	