



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO:	TRÊS BARRAS DO PARANÁ	CÓDIGO SAM MUNIC.:	337	Mês	Jan	MEIÇÃO PARCELA	1	DATA	21/01/2026 - qua
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			SAM	66	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
FIRMA EMPREITEIRA:	CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA	CNPJ:	04.877.915/0001-30	Lote	1	Nº	282/2025	Nº	
						DATA:	17/11/2025	DATA	

MEIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1

1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-		-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	1,04%	1,04%	3.623,68	3.623,68	3.623,68	-
2		551	REVESTIMENTO		-				-		-	-
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	3.059,56	100,00%	0,74%	0,74%	0,84	2.570,03	2.570,03	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.059,56	100,00%	0,37%	0,37%	0,42	1.285,02	1.285,02	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,53	100,00%	1,98%	1,98%	4.510,50	6.901,07	6.901,07	-
	570000C	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	395,60	100,00%	35,23%	35,23%	310,77	122.940,61	122.940,61	-
	589000M	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	19,78	100,00%	35,99%	35,99%	6.349,51	125.593,31	125.593,31	-
	505000	DER	Frezagem Contínua a Frio	m3	152,98	100,00%	11,05%	11,05%	252,19	38.580,03	38.580,03	-
3		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-		-	-
	PAV-071	PMC	Arrancamento de Meio-Fio	m	36,32	100,00%	0,30%	0,30%	28,52	1.035,85	1.035,85	-
	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	36,32	100,00%	0,46%	0,46%	43,75	1.589,00	1.589,00	-
4		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-		-	-
	401160	DER	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	270,32	100,00%	0,02%	0,02%	0,30	81,10	81,10	-
	603900C	DER/PRC	Lastro de Brita	m3	13,52	100,00%	0,94%	0,94%	243,08	3.286,44	3.286,44	-
	605000D	DER/PRC	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)	m2	270,32	100,00%	3,18%	3,18%	41,10	11.110,15	11.110,15	-
	520100F	DER/PRC	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	54,07	100,00%	0,44%	0,44%	28,20	1.524,77	1.524,77	-
	605000K	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	1,00	100,00%	0,18%	0,18%	644,79	644,79	644,79	-
	834909	DER	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2	12,64	100,00%	0,44%	0,44%	122,41	1.547,26	1.547,26	-
5		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-		-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	208,83	100,00%	1,96%	1,96%	32,78	6.845,45	6.845,45	-
	820000I	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	100,00%	0,36%	0,36%	622,55	1.245,10	1.245,10	-
	820000J	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%	0,74%	0,74%	646,73	2.586,92	2.586,92	-
6		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-		-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-		-	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	5,00	100,00%	0,20%	0,20%	138,63	693,15	693,15	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	10,00	100,00%	0,67%	0,67%	232,53	2.325,30	2.325,30	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	10,00	100,00%	0,51%	0,51%	178,23	1.782,30	1.782,30	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	10,00	100,00%	0,18%	0,18%	63,70	637,00	637,00	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	10,00	100,00%	0,38%	0,38%	131,13	1.311,30	1.311,30	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	10,00	100,00%	0,37%	0,37%	129,48	1.294,80	1.294,80	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)	gb	1,00	100,00%	2,28%	2,28%	7.961,45	7.961,45	7.961,45	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	1,36%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	348.995,88	348.995,88	-	

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$348.995,88
	Medição Acumulada:	348.995,88
	Total Anterior:	-
	Valor e % executado desta Medição :	R\$348.995,88 100,00 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
DALVO KOERICH JÚNIOR
CREA PR-62.963/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
Jean Carlos de Lima
ENGº CIVIL - CREA PR-167397/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
GERSO FRANCISCO GUSSO