

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

15-mai-24 a 6-out-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO - SAM 62 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

34-2024

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	TERRAPLANAGEM							
1.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m³		2.445,30	2.445,30	2.445,30	20.369,35	20.369,35
1.2	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m³		9.683,46	9.683,46	9.683,46	150.287,30	150.287,30
2	DRENAGEM							
2.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³		721,30	721,30	721,30	10.357,87	10.357,87
2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m³		619,60	619,60	619,60	26.456,92	26.456,92
2.3	Demolição de Concreto Simples	m³		25,94	25,94	25,94	4.765,96	4.765,96
2.4	DRENO DPS 08 C/ TUBO PEAD 150MM	m		120,00	120,00	120,00	24.990,00	24.990,00
2.5	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	und		1,00	1,00	1,00	899,27	899,27
2.6	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		635,80	635,80	635,80	107.106,87	107.106,87
2.7	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		149,50	149,50	149,50	56.993,89	56.993,89
2.8	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		9,00	9,00	9,00	5.521,14	5.521,14
2.9	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	und		2,00	2,00	2,00	7.580,50	7.580,50
2.10	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	und		11,00	11,00	11,00	49.504,62	49.504,62
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m		1.918,55	1.918,55	1.918,55	224.969,17	224.969,17
3.2	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m		147,80	147,80	147,80	68.001,30	68.001,30
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²		322,94	322,94	322,94	1.072,16	1.072,16
4.2	Lastro de Brita	m³		15,03	15,03	15,03	3.169,23	3.169,23
4.3	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m²		315,11	315,11	315,11	8.451,25	8.451,25
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m²		264,77	264,77	264,77	10.246,60	10.246,60
5.2	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	und		6,00	6,00	6,00	4.344,06	4.344,06
5.3	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	und		3,00	3,00	3,00	2.172,03	2.172,03

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

DOUGLAS
CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

6-out-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

787.259,49

R\$

787.259,49

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 34-2024 /

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento ADITIVO - SAM 62 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	TERRAPLANAGEM			0,00	170.656,65			170.656,65	100,00	100,00
2	DRENAGEM				294.177,04			294.177,04		100,00
3	MEIO-FIO E SARJETA				292.970,47			292.970,47		100,00
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				12.692,64			12.692,64		100,00
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				16.762,69			16.762,69		100,00
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	787.259,49			787.259,49	21,68	100,00
TOTAIS NO PERÍODO				0,00	787.259,49			787.259,49		100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:
04103271906

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vívda - PR

6-out-25
Data da Medição