

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO


Nº da medição	7	Período	14-out-25	a	26-nov-25
---------------	---	---------	-----------	---	-----------

Agente Promotor / Proponente	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Empreendimento	REEQUILIBRIO - PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE
Nº do contrato	CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	136,20	6.000,00	31,33	1.380,00
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	429,03	18.900,00	956,74	42.147,00
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	429,03	18.900,00	943,87	41.580,00
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	408,60	18.000,00	4.625,35	203.760,00
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00		3.343,20		16.080,79
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	136,20	6.000,00	95,34	4.200,00
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00		5.298,50		26.227,58
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	429,03	18.900,00	300,32	13.230,00
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00				
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,36				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.27 17:02:03-03'00"

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

26-nov-25	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 6.952,95	R\$ 347.847,47

MEDICÃO Nº	7	Nº do contrato	CT 94/2022 -CC/
------------	---	----------------	-----------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

**REEQUILIBRIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS
COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO**


Douglas Cristen Strazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 25676-MD

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.11.27 17:02:17-03'00'

26-nov-25

Data da Medição

Executado:	41,58 %	da	35 ^a etapa	
Prazo decorrido:	1.161 dias	Prazo equivalente de obra:	1.046 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	-115 dias	