

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

Nº da medição

3

Período

27-fev-24

a

9-abr-24

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

ADITIVO 01-REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENEROSO MARQUES

68-2023

/

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
					EXECUTADAS		ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA			
1									
1.1		ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE	M3		189,23	189,23			4.653,17
1.2		CARGA, MANOBR. E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM	M3		52,70	52,70			552,82
1.3		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M3XKM		158,10	158,10			449,00
1.4		COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	M2		34,00	34,00			163,54
2									
2.1		MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (1:4 - CIMENTO: PÓ DE PEDRA), COM	M²		112,21	31,65	112,21	35.767,03	126.806,28

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos Itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos Itens:

9-abr-24	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	35.767,03	132.624,81

Katia Eloíza da Rocha
Katia Eloíza da Rocha
Engenheira Civil
CREA - PR 216273/D

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDIDAÇÃO Nº	3	Nº do contrato	68-2023
--------------	---	----------------	---------

Empreendimento | ADITIVO 01-REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA GENEROSO

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

9-abr-24

Data da Medição

Executado:	% da	etapa
Prazo decorrido:	62 dias	-45,329 dias
Dias abonados:		-45,391 dias
	Prazo equivalente de obra:	
	Adiant.(+ / Atraso-):	

Katla Eloizi da Rocha
Engenhiera Civil
CREA - PR 216273/D
V-100901-1100