



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	CÓDIGO SAM MUNIC.:	36	Mês	Jun
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL			Lote	1
FIRMA EMPREITEIRA:	SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA	CNPJ:	26.499.438/0001-50		

MEDICÃO DOS SERVIÇOS											ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1

1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-		-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,08%	0,08%	4.107,92	4.107,92	4.107,92	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	6.970,49	-	6.970,49	7,77%	32,97%	2,56%	250,44	135.708,43	1.745.689,52	1.609.981,09
3		551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	47.909,90	-	47.909,90	7,78%	0,55%	0,04%	0,61	2.272,25	29.225,04	26.952,79
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	52,70	-	52,70	7,78%	4,43%	0,34%	4.451,68	18.251,89	234.603,53	216.351,64
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	38.629,90	-	38.629,90	7,77%	0,31%	0,02%	0,42	1.260,00	16.224,56	14.964,56
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	19,31	-	19,31	7,77%	1,65%	0,13%	4.517,30	6.775,95	87.229,07	80.453,12
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.990,98	-	4.990,98	7,77%	27,21%	2,11%	288,70	111.900,12	1.440.895,92	1.328.995,80
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	249,55	-	249,55	7,77%	28,12%	2,18%	5.966,14	115.623,79	1.488.850,24	1.373.226,45
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	3.088,17	-	3.088,17		1,94%		33,26	-	102.712,53	102.712,53
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	44,92	-	44,92		0,54%		640,65	-	28.778,00	28.778,00
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	44,00	-	44,00		0,12%		149,72	-	6.587,68	6.587,68
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compressão) - Base	un	57,00	-	57,00	8,77%	0,21%	0,02%	196,27	981,35	11.187,39	10.206,04
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	19,00	-	19,00	10,53%	0,07%	0,01%	202,38	404,76	3.845,22	3.440,46
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	145,00	-	145,00	8,28%	0,39%	0,03%	143,30	1.719,60	20.778,50	19.058,90
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	65,00	-	65,00	7,69%	0,30%	0,02%	240,38	1.201,90	15.624,70	14.422,80
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	65,00	-	65,00	7,69%	0,23%	0,02%	184,24	921,20	11.975,60	11.054,40
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	65,00	-	65,00	7,69%	0,08%	0,01%	65,85	329,25	4.280,25	3.951,00
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	65,00	-	65,00	7,69%	0,17%	0,01%	135,55	677,75	8.810,75	8.133,00
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	65,00	-	65,00	7,69%	0,16%	0,01%	133,85	669,25	8.700,25	8.031,00
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	3,00	-	3,00	6,67%	0,47%	0,03%	8.230,11	1.646,02	24.690,33	23.044,31

TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	2,72%	% EXECUTADO :	7,64%	SOMAS	404.451,43	5.294.797,00	4.890.345,57
------------------------	--	--	--	--------------	-------	---------------	-------	-------	------------	--------------	--------------

OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R\$5.294.797,00	
								Medição Acumulada:		404.451,43	
								Total Anterior:		-	
								Valor e % executado desta Medição :		R\$404.451,43	7,64 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA Rodrigo Siliprandi CREA PR 28455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JUNIOR DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-82.120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI														