



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Poço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

Pavimentação poliédrica na comunidade de LinhaCarméia totalizando 18.000,00 m²

Nº da medição

6

Período

13-jun-23

a 21-ago-23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.	M2		4,16		4,16	2.686,07
PAVIMENTAÇÃO							
2.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=5KM.)	M2		15.960,00	1.710,00	10.830,00	5.336,20
2.2	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=5KM.)	M2		16.850,00	1.800,00	11.400,00	14.706,00
2.3	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRICO (DMT=12.00KM)	M2		15.960,00	1.710,00	10.830,00	42.921,00
2.4	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=12.00KM.)	M		5.622,00	600,00	3.800,00	6.738,00
2.5	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	M		5.622,00	600,00	3.800,00	3.192,00
2.6	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2		16.850,00	1.800,00	11.400,00	7.812,00
2.7	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		16.850,00	1.800,00	11.400,00	49.476,00
							8.208,00

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentados conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc do Município

Arquiteta e Urbanista

CAU/SC A214953-2

Carimbo e Assinatura Resp. Téc do Prom./Propon.

21-ago-23

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 69.616,20	R\$ 443.587,57

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA PR

MEDICÇÃO Nº	6	Nº do contrato	202/2022-SEAE/
-------------	---	----------------	----------------

Empreendimento | **Pavimentação polidétrica na comunidade de LinhaCarm**

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

21-ago-23
Data da Medição

Liliana Remata Cani Degneri
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A214953-2

Executado:	77,86	%	da	9.ª	etapa
Prazo decorrido:	374	dias			
Prazo equivalente de obra:					266 dias
Dias abonados:		dias			
Adiant. (+) / Atraso(-):					-108 dias