

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Data da medição 22-mai-23

Data de início da obra 21-set-22

Nº da medição

1

Período

21-set-22

a

22-mai-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

REFORMA UBS BNH

Nº do contrato

118-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	ADITIVO 01							
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		0,46	0,46	0,46	41,63	41,63
1.2	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM	M		4,80	4,80	4,80	312,05	312,05
1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2		6,12	6,12	6,12	580,33	580,33
1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG		5,03	5,03	5,03	111,59	111,59
1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG		4,98	4,98	4,98	95,60	95,60
1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA	M3		0,46	0,46	0,46	295,78	295,78
1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2		1,53	1,53	1,53	66,27	66,27
1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM	M2		11,66	11,66	11,66	736,20	736,20
1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE	M2		11,66	11,66	11,66	213,95	213,95
1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG		4,80	4,80	4,80	107,34	107,34
1.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA	KG		29,62	29,62	29,62	503,77	503,77
1.12	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA	M3		0,36	0,36	0,36	451,52	451,52
1.13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA	M2		3,96	3,96	3,96	756,40	756,40
1.14	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE	M2		3,96	3,96	3,96	790,94	790,94
1.15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -	M2		6,76	6,76	6,76	5.540,50	5.540,50
1.16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-	M2		8,00	8,00	8,00	689,59	689,59
1.17	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		0,34	0,34	0,34	46,46	46,46
1.18	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE	M2		6,78	6,78	6,78	24,41	24,41
1.19	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,	M3		0,34	0,34	0,34	263,14	263,14
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3		0,93	0,93	0,93	505,34	505,34
1.21	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2							
		M2		31,06	31,06	31,06	1.936,58	1.936,58

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

21-set-22 a 22-mai-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

REFORMA UBS BNH

Nº do contrato

118-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1.22	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		0,16	0,16	0,16	838,62	838,62
1.23	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2		2,65	2,65	2,65	1.113,99	1.113,99
1.24	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M		19,00	19,00	19,00	1.692,05	1.692,05

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

22-mai-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	17.714,05	R\$	17.714,05

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	1	Nº do contrato	118-0	/
------------	---	----------------	-------	---

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | REFORMA UBS BNH

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

22-mai-23

Data da Medição

Executado:	100,00 %	da	1ª etapa	
Prazo decorrido:	243	dias	Prazo equivalente de obra:	30 dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	-213 dias