



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-out-25

a

17-dez-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A RESERVA INDÍGENA DEPASSO LISO DE CORONEL VIVIDA

Nº do contrato

39-2025

/

				QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	1 - POÇO (C.S.B.) E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO	-						
1.1	CSB - Serviços Preliminares	-						
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE	M2		2,80		2,80		1.143,07
1.2	CSB - Execução do poço	-						
1.2.1	Perfuração de poço artesiano em até 200m de profundidade	und		2,54		2,54		52.106,78
1.2.2	Transporte e instalação de equipamentos	unidade		1,00		1,00		1.912,37
1.2.3	Tubo edutor de ferro galvanizado din 1.1/2" (6m) 40 mm	br		23,00		23,00		9.196,78
2	2-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-						
2.1	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA	UN		656,00	656,00	656,00	13.408,64	13.408,64

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

17-dez-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

R\$

13.408,64

R\$

77.767,64

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981/D/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:08136345988
Eu sou o autor deste
documento
Coronel Vivida-PR
2025.12.17 16:26:24-03'00'



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 2 N° do contrato 39-2025 /

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	1 - POÇO (C.S.B.) E ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO	-			64.359,00			64.359,00	100,00	100,00
2	2-REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-			13.408,64			13.408,64	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					77.767,64			77.767,64	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					13.408,64			13.408,64		17,24

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

17-dez-25
Data da Medição




Jean Felipe Miecowski
Engenheiro Civil - CREA 148.980/0-PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE MIECOANSKI:
08136345988
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida-PR
2025.12.17 16:26:38-03'00'