



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador Município de Renascença		Nº Operação 0	Nº TransfereGov 0	Apelido do Empreendimento ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL	Início de Obra 25/08/25
Nº CTEF 076/2025	Empresa Executora PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA	CNPJ 32.750.290/0001-87	Regime de Execução INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		Nº Medição 3

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL					TOTAL:	-	-	-	550.537,70	119.462,30	670.000,00
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL	-	-	-	670.000,00	-	-	-	550.537,70	119.462,30	670.000,00
1.1.	Serviços Preliminares	-	-	-	180.176,70	-	-	-	163.406,70	16.770,00	180.176,70
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,80	463,11	1.296,70	2,80	-	2,80	1.296,70	-	1.296,70
1.1.2.	DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO DO PAVIMENTO C/MOTONIVELADORA - TERRENO NATURAL	M	32.000,00	3,83	122.560,00	29.000,00	3.000,00	32.000,00	111.070,00	11.490,00	122.560,00
1.1.3.	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATÉ 30CM	M2	64.000,00	0,88	56.320,00	58.000,00	6.000,00	64.000,00	51.040,00	5.280,00	56.320,00
1.2.	Serviços de Pista	-	-	-	368.480,00	-	-	-	333.935,00	34.545,00	368.480,00
1.2.1.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M2	112.000,00	3,15	352.800,00	101.500,00	10.500,00	112.000,00	319.725,00	33.075,00	352.800,00
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO DE LEITO/PATROLAMENTO	M2	112.000,00	0,14	15.680,00	101.500,00	10.500,00	112.000,00	14.210,00	1.470,00	15.680,00
1.3.	Serviços de Contenção	-	-	-	121.343,30	-	-	-	53.196,00	68.147,30	121.343,30
1.3.1.	ESCAVAÇÃO VALAS DE DRENAGEM 2A. CAT.	M3	6.022,00	20,15	121.343,30	2.640,00	3.382,00	6.022,00	53.196,00	68.147,30	121.343,30

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Renascença/PR
Local

sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0