



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Fev

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	SAM	62
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			Lote	1
FIRMA EMPREITEIRA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	CNPJ:	05.461.328/0001-29		

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	AMSOP
PARCELA	2	DATA	24/02/2025 - seg
CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
Nº	34/2024	Nº	
DATA:	21/05/2024	DATA	

MEDICÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	--------------	-------------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 000	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	3.429,40	3.429,40	3.429,40	-
2	2	554	TERRAPLENAGEM		-				-	-	-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	2.663,76	100,00%	0,64%	0,64%	8,33	22.189,12	22.189,12	-
	501000	DER	Escarificação e remoção revestimento primário	m3	2.275,35	100,00%	1,18%	1,18%	18,15	41.297,60	41.297,60	-
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	8.067,00	100,00%	3,55%	3,55%	15,52	125.199,84	125.199,84	-
3	3	589	DRENAGEM		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	213,49	78,60%	0,09%	0,07%	14,36	2.409,77	3.065,72	655,95
	630600	DER	Remoção de bueiro 0,60m	m	27,00	100,00%	0,02%	0,02%	29,73	802,71	802,71	-
	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	150,33	100,00%	0,18%	0,18%	42,70	6.419,09	6.419,09	-
	606700D	DER	Demolição de Concreto Símples	m3	9,06	100,00%	0,05%	0,05%	183,73	1.664,59	1.664,59	-
	606600D	DER	Demolição de Concreto Armado	m3	7,66	100,00%	0,08%	0,08%	384,24	2.943,28	2.943,28	-
	602000C	DER	Formas de madeira comum	m2	7,26	100,00%	0,02%	0,02%	76,66	556,55	556,55	-
	603000C	DER	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	38,69	100,00%	0,02%	0,02%	20,88	807,85	807,85	-
	605300B	DER	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	1,19	100,00%	0,03%	0,03%	815,54	970,49	970,49	-
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	6,00		0,23%		1.373,38	-	8.240,28	8.240,28
	620200A	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	1,00		0,05%		1.914,22	-	1.914,22	1.914,22
	610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	10,00	100,00%	0,05%	0,05%	168,46	1.684,60	1.684,60	-
	610600B	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	123,00	63,41%	1,33%	0,84%	381,23	29.735,94	46.891,29	17.155,35
	610800A	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m	11,00		0,19%		613,46	-	6.748,06	6.748,06
	BLSA120	DER	B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m	un	2,00	100,00%	0,22%	0,22%	3.790,25	7.580,50	7.580,50	-
	BLSA150	DER	B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un	1,00	100,00%	0,13%	0,13%	4.500,42	4.500,42	4.500,42	-
	BLSA200	DER	B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m	un	1,00	100,00%	0,16%	0,16%	5.683,34	5.683,34	5.683,34	-
	BLSA250	DER	B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m	un	3,00	100,00%	0,59%	0,59%	6.868,34	20.605,02	20.605,02	-
	DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un	3,00	33,33%	0,15%	0,05%	1.817,33	1.817,33	5.451,99	3.634,66
4	4	556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	20.153,54	71,85%	3,03%	2,18%	5,29	76.603,12	106.612,23	30.009,11
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	2.610,10	72,33%	17,72%	12,82%	239,05	451.324,01	623.944,41	172.620,40
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.739,40	72,22%	15,52%	11,21%	199,49	394.649,07	546.482,91	151.833,84
5	5	551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	17.312,82	45,47%	0,31%	0,14%	0,63	4.959,44	10.907,08	5.947,64
	589190A	DER	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	19,04	46,43%	3,20%	1,49%	5.927,05	52.395,13	112.851,03	60.455,90
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	17.312,82	45,47%	0,21%	0,10%	0,43	3.385,01	7.444,51	4.059,50
	589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,65	45,43%	1,14%	0,52%	4.651,83	18.281,70	40.238,33	21.956,63
	570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.155,45	44,83%	19,52%	8,75%	319,03	308.269,13	687.653,21	379.384,08

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	112,08	44,56%	18,20%	8,11%	5.719,10	285.611,86	640.996,73	355.384,87
6	6	557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	868,30	100,00%	1,65%	1,65%	66,75	57.959,03	57.959,03	-
	810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	11,00	100,00%	0,02%	0,02%	55,65	612,15	612,15	-
	810850	DER	Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)	m	386,50		0,63%		57,32	-	22.154,18	22.154,18
	650100	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	273,85		0,91%		117,26	-	32.111,65	32.111,65
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	46,20		0,60%		460,09	-	21.256,16	21.256,16
7	7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	44,00	50,00%	0,03%	0,02%	27,65	608,30	1.216,60	608,30
	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.028,42	24,31%	0,10%	0,02%	3,32	830,00	3.414,35	2.584,35
	603900C	DER	Lastro de Brita	m3	30,85		0,18%		210,86	-	6.505,03	6.505,03
	605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	997,82		0,76%		26,82	-	26.761,53	26.761,53
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	7.027,00		2,75%		13,80	-	96.972,60	96.972,60
	605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	4,00		0,07%		628,50	-	2.514,00	2.514,00
8	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	822,31		0,90%		38,70	-	31.823,40	31.823,40
	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	30,00		0,62%		724,01	-	21.720,30	21.720,30
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	32,00		0,19%		206,81	-	6.617,92	6.617,92
	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	8,00		0,16%		724,01	-	5.792,08	5.792,08
	820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00		0,06%		724,01	-	2.172,03	2.172,03
	820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00		0,08%		724,01	-	2.896,04	2.896,04
	5213364	SICRO	Remoção de placa de sinalização	m2	1,00				26,61	-	26,61	26,61
	3713705	SICRO	Remoção de defesa metálica	m	93,00		0,08%		29,45	-	2.738,85	2.738,85
9	9	559	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-				-	-	-	-
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	7,00		1,31%		6.584,33	-	46.090,31	46.090,31
10	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11A	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	17,00	76,47%	0,09%	0,07%	183,34	2.383,42	3.116,78	733,36
	09.02.11B	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	17,00	76,47%	0,09%	0,07%	183,34	2.383,42	3.116,78	733,36
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	17,00	58,82%	0,09%	0,05%	183,34	1.833,40	3.116,78	1.283,38
	09.02.01C	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	17,00	35,29%	0,09%	0,03%	189,04	1.134,24	3.213,68	2.079,44
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	25,00	40,00%	0,16%	0,06%	224,54	2.245,40	5.613,50	3.368,10
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	25,00	40,00%	0,12%	0,05%	172,10	1.721,00	4.302,50	2.581,50
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	25,00	40,00%	0,04%	0,02%	61,51	615,10	1.537,75	922,65
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	25,00	40,00%	0,09%	0,04%	125,05	1.250,50	3.126,25	1.875,75
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,22%		7.706,76	-	7.706,76	7.706,76
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	7,85%	% EXECUTADO :		55,35%	SOMAS	1.949.351,87	3.521.982,00	1.572.630,13

OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$3.521.982,00	
									Medição Acumulada:		1.949.351,87	

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									Total Anterior:		27.909,31	
									Valor e % executado desta Medição :		R\$1.921.442,56	54,56 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
RODRIGO SILIPRANDI:6383029991 5			Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915 Dados: 2025.04.17 10:09:40 -03'00'			 Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D			DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906 Eu sou o autor deste documento Coronel Vivida - PR 2025.04.23 15:16:43-03'00'			
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA RODRIGO SILIPRANDI ENGº CIVIL - CREA 28455 - PR/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			ANDERSON MANIQUE BARRETO:967311099 91			Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 Dados: 2025.04.23 16:40:06 -03'00'			
			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

CONVÊNIO : Nº 111/24

EMPRESA VENCEDORA : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ : 05.461.328/0001-29

CONTRATO EMPREITADA Nº : 34/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.521.982,00

SAM : Nº 62

LOTE : Nº 1

MEDIÇÃO Nº: 2

DATA DA MEDIÇÃO : 24/02/2025

Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 8

PAM

Nº DA LICITAÇÃO: 005/2024

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

DATA ASSINATURA : 21/05/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 16/05/2025

PRAZO DE VIGÊNCIA: 11/05/2026

O PRAZO de Execução está prestes a VENCER

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,40	100,00%	3.429,40	3.429,40
2	2	TERRAPLENAGEM	31,29%	59.039,95	100,00%	188.686,56	188.686,56
3	3	DRENAGEM	32,90%	41.622,41	69,69%	126.530,00	88.181,48
4	4	BASE / SUB-BASE	11,57%	147.705,27	72,24%	1.277.039,55	922.576,20
5	5	REVESTIMENTO		-	44,86%	1.500.090,89	672.902,27
6	6	MEIO-FIO E SARJETA	17,67%	23.696,40	43,68%	134.093,17	58.571,18
7	7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	1,05%	137.384,11	1.438,30
8	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		73.787,23	-
9	9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		46.090,31	-
10	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2,63%	916,70	38,93%	34.850,78	13.566,48
TOTAL CRONOGRAMA			276.410,13		TOTAL MEDIÇÃO		1.949.351,87

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o

(%) percentual desta medição:

R\$1.921.442,56

54,56 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.


ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 005/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

RODRIGO SILIPRANDI:63830299915

Assinado de forma digital por RODRIGO SILIPRANDI:63830299915
Dados: 2025.04.17 10:10:05 -03'00'



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.04.23 15:17:03 -03'00'



ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991
Dados: 2025.04.23 16:40:28 -03'00'

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
ENGº CIVIL - CREA 28455 - PR/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
3.429,40	-	
-	188.686,56	100,00%
24.479,91	63.701,57	50,35%
-	922.576,20	72,24%
-	672.902,27	44,86%
-	58.571,18	43,68%
-	1.438,30	1,05%
-	-	
-	-	
-	-	
-	13.566,48	38,93%
OK	Valor desta	
Acumulado Med. Anterior	ETAPA da Medição	
27.909,31	1.921.442,56	