



PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA

ESTADO DO PARANÁ

										REGIONAL	Rancisco Beltrão (P.A)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
										Mês	Ago	PARCELA	3	DATA	
MUNICÍPIO:	RENASCENCA		CÓDIGO SAM MUNIC.:	264	SAM	46	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:						
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				Lote	1	Nº	135/2024	Nº						
FIRMA EMPREITERA:	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		CNPJ:	79.569.398/0001-31			DATA:	01/11/2024	DATA						
MEDIDAÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influênc. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1															
1	512050	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	795,84	100,00%	1,13%	1,13%	72,63	57.801,86	57.801,86				
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.296,21	3.296,21	3.296,21				
2	520100B	554	TERRAPLENAGEM												
	520100B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	1.740,90	100,00%	0,41%	0,41%	11,97	20.838,57	20.838,57				
3	589	589	DRENAGEM												
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	22,20	100,00%	0,01%	0,01%	13,98	310,36	310,36				
	601200	DER	Reaterro e apilaramento mecânico	m3	2,12	100,00%			41,56	88,11	88,11				
	602000C	DER/PRC	Formas de madeira comum	m2	17,04	100,00%	0,02%	0,02%	74,62	1.271,53	1.271,53				
	605300B	DER/PRC	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	7,11	100,00%	0,15%	0,15%	1.053,33	7.489,18	7.489,18				
4	556	556	BASE / SUB-BASE												
	452010	DER	Cascalhamento	m3	1.930,31	95,00%	2,26%	2,15%	59,71	109.495,60	115.258,81	5.763,21			
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	4.974,00	100,00%	0,50%	0,50%	5,15	25.616,10	25.616,10				
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	6.220,98	95,66%	21,96%	21,01%	180,02	1.071.295,42	1.119.900,82	48.605,40			
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	1.090,80	100,00%	3,07%	3,07%	143,62	156.660,70	156.660,70				
5	551	551	REVESTIMENTO												
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	46.188,07	85,37%	0,55%	0,47%	0,61	24.053,52	28.174,72	4.121,20			
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	50,81	83,90%	6,00%	5,03%	6.020,82	256.667,55	305.917,86	49.250,31			
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	41.508,07	95,00%	0,34%	0,32%	0,42	16.561,44	17.433,39	871,95			
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	20,75	95,04%	1,96%	1,86%	4.824,36	95.136,38	100.105,47	4.969,09			
	570000J	DER/PRC	CBUQ - Novos tragos - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.980,96	95,00%	29,82%	28,33%	305,27	1.444.488,80	1.520.537,66	76.048,86			
	589000T	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	244,07	95,00%	28,04%	26,64%	5.857,97	1.358.228,93	1.429.754,74	71.525,81			
6	558	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	3.364,00		0,89%		13,43			45.178,52	45.178,52		
7	552	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.055,38		1,38%		34,13			70.150,12	70.150,12		
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	11,51		0,16%		704,70			8.111,10	8.111,10		
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	21,00		0,08%		201,30			4.227,30	4.227,30		
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	14,00		0,14%		500,10			7.001,40	7.001,40		
8	553	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influênc. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total do Contrato	Saldo Contrato
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	37,00	83,78%	0,13%	0,11%	178,45	5.531,95	6.602,65	1.070,70
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	44,00	100,00%	0,11%	0,11%	130,27	5.731,88	5.731,88	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	60,00	93,33%	0,26%	0,24%	218,56	12.239,36	13.113,60	874,24
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	60,00	93,33%	0,20%	0,19%	167,50	9.380,00	10.050,00	670,00
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	60,00	93,33%	0,07%	0,07%	59,87	3.352,72	3.592,20	239,48
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	60,00	93,33%	0,14%	0,13%	121,71	6.815,76	7.302,60	486,84
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,15%	0,15%	7.482,54	7.482,54	7.482,54	-
TOTAL: GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	4,07%	% EXECUTADO :	92,17%	SOMAS	4.699.834,47	5.099.000,00	399.165,53	

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$5.099.000,00
	Medição Acumulada:	4.699.834,47
	Total Anterior:	1.942.913,87
	Valor e % executado desta Medição :	R\$2.756.920,60 54,07 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
CREA PR-162.694/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA
ARTHUR BAZZO FAGGION
ENGº CIVIL - CREA PR-174995/D

PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA
FABIELI MANFREDI