

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição 7 Período 25-out-24 a 5-nov-24

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR CONTRATADA: CONSTRUTORA TAZINASSO LTDA
Empreendimento PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS
Nº do contrato CT- 98/2023 CP-08/2023- /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E	UN		1,00	1,00		3.606,36
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO)	M3	CF	3.772,92			
2.2	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO	M2		12.156,04	4.271,40		22.980,13
3	DRENAGEM						
3.1	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA	M	CF	3.859,06			
3.2	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	CF	49,20			
3.3	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO	M	CF	24,00			
3.4	ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO	M	CF	10,00			
3.5	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	CF	144,00			
4	BASE / SUB BASE						
4.1	COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	M2		12.156,04	1.760,85	11.425,05	9.579,02
5	REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO						
5.1	EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA.	M2		11.577,18	1.677,00	10.881,00	52.221,78
5.2	EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA.	M		3.859,06	559,00	3.627,00	7.719,79
5.3	REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA	M2		12.156,04	1.760,85	11.425,05	3.169,53
5.4	CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO.	M²		3.859,06			20.565,09
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO						
6.1	CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M	M3		578,86			
7	COMPACTAÇÃO						
7.1	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO	M2	CF	16.015,10			
8	SINALIZAÇÃO						
8.1	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M	UN		3,00			
8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA)	M2		0,90			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


Euzenir Luiz Weber
CPF: 012.476.885
RG: 19.013.17/PR

C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(em branco), CN=EUCLEIDES
LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vívda - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

5-nov-24	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 72.690,12	R\$ 498.227,06

MEDICÃO Nº	7	Nº do contrato	CT- 98/2023 C/
-------------------	----------	-----------------------	-----------------------

Empreendimento | PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

5-nov-24

Data da Medição

Executado:	31,54	%	da	20ª etapa
Prazo decorrido:	344	dias	Prazo equivalente de obra:	587 dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	243 dias

Data da Medição

C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial,
OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(em
branco), CN=EUCLIDES LUIZ
WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vívda - PR

V.100901-1100