

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

7-jun-23

a

6-jul-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	320,00	1.197,00	658,35
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	19.116,69
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrca	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	19.116,69
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrco	m²		18.000,00	960,00	3.591,00	132.974,73
4	CORDÃO/GUIA						
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	320,00	1.197,00	18.864,72
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	320,00	1.197,00	2.621,43
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00			
5	REJUNTAMENTO						
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	1.008,00	3.770,55	6.221,41
6	COMPACTAÇÃO						
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrco	m²	cf	18.900,00			
7	SINALIZAÇÃO						
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00			
7.2	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		2,95			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

6-jul-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	53.353,12	R\$	202.905,09

MEDICAÇÃO Nº	4	Nº do contrato	CT - 142/2022-I/
---------------------	----------	-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ES

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município	6-jul-23	Executado: 45,81 % da 7ª etapa			
	Data da Medição	Prazo decorrido: 248 dias	Prazo equivalente de obra: 196 dias		
		Dias abonados: 0 dias	Adiant.(+) / Atraso(-): -52 dias		