

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL									ESTADO DO PARANÁ					
									REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop		
LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021									Mês	Ago	PARCELA	2	DATA	14/08/2024 - qua
MUNICÍPIO:		BOM SUCESSO DO SUL			CÓDIGO SAM MUNIC.:		36	SAM	44	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						Lote	1	Nº	134/2024	Nº		
FIRMA EMPREITEIRA:		SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA			CNPJ:		26.499.438/0001-50		DATA:	21/05/2024	DATA			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
GLOBAL - LOTE 1														
1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-			
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,0012	0,12%	3.242,77	3.242,77	3.242,77	-		
2	4	556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-		
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	4.234,20	100,00%	0,3865	38,65%	256,67	1.086.792,11	1.086.792,11	-		
3	5	551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-		
	PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	3.778,19	100,00%	0,0010	0,10%	0,76	2.871,42	2.871,42	-		
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	21.756,01	100,00%	0,0046	0,46%	0,60	13.053,61	13.053,61	-		
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	26,11	100,00%	0,0440	4,40%	4.738,60	123.724,85	123.724,85	-		
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.682,10	100,00%	0,0027	0,27%	0,40	7.472,84	7.472,84	-		
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,34	100,00%	0,0157	1,57%	4.738,60	44.258,52	44.258,52	-		
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	2.302,57	100,00%	0,2611	26,11%	318,86	734.197,47	734.197,47	-		
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	120,52	100,00%	0,2451	24,51%	5.718,96	689.249,06	689.249,06	-		
4	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-		
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.248,00	100,00%	0,0164	1,64%	36,96	46.126,08	46.126,08	-		
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	22,57	100,00%	0,0056	0,56%	691,51	15.607,38	15.607,38	-		
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	23,00	100,00%	0,0040	0,40%	490,75	11.287,25	11.287,25	-		
5	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-		
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-		
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	27,00	100,00%	0,0017	0,17%	180,56	4.875,12	4.875,12	-		
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	27,00	100,00%	0,0012	0,12%	127,83	3.451,41	3.451,41	-		
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	27,00	100,00%	0,0021	0,21%	214,46	5.790,42	5.790,42	-		
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	27,00	100,00%	0,0016	0,16%	164,37	4.437,99	4.437,99	-		
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	27,00	100,00%	0,0006	0,06%	58,75	1.586,25	1.586,25	-		
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	27,00	100,00%	0,0012	0,12%	120,94	3.265,38	3.265,38	-		
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	27,00	100,00%	0,0011	0,11%	119,43	3.224,61	3.224,61	-		
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,0027	0,27%	7.478,71	7.478,71	7.478,71	-		
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	28,48%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	2.811.993,25	2.811.993,25	-		

OBSERVAÇÕES :		Valor Total do Contrato:	R\$2.811.993,25
		Medição Acumulada:	2.811.993,25
		Total Anterior:	369.178,36
		Valor Desta Medição:	R\$2.442.814,89

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI ENGº CIVIL - CREA-PR 28.455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL NILSON ANTONIO FEVERSANI												