

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

23-abr-25 a 25-mar-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 71

Nº do contrato

CT 72/2024 -0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3		269,91	269,91	269,91	7.722,13	7.722,13
2	DRENAGEM							
2.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		132,76	132,76	132,76	1.305,03	1.305,03
2.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		5,18	5,18	5,18	149,08	149,08
2.3	Dreno profundo em solo - tipo 1	m		30,49	30,49	30,49	3.830,46	3.830,46
2.4	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1	m		207,00	207,00	207,00	40.511,97	40.511,97
2.5	B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un		7,00	7,00	7,00	13.089,02	13.089,02
2.6	Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. E transporte do CAP	M		29,71	29,71	29,71	4.073,54	4.073,54
3	BASE / SUB-BASE							
3.1	Brita Graduada	m3		104,83	104,83	104,83	20.995,35	20.995,35
3.2	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3		147,03	147,03	147,03	24.218,78	24.218,78
4	REVESTIMENTO							
4.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2		743,68	743,68	743,68	580,07	580,07
4.2	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		587,85	587,85	587,85	329,20	329,20
4.3	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		0,71	0,71	0,71	2.790,67	2.790,67
4.4	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2		1.406,49	1.406,49	1.406,49	548,53	548,53
4.5	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton		0,71	0,71	0,71	2.790,67	2.790,67
4.6	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		29,28	28,95	28,95	7.999,46	7.999,46
4.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		1,52	1,50	1,50	8.115,90	8.115,90
4.8	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		140,09	138,51	138,51	38.300,79	38.300,79
4.9	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		7,29	7,16	7,16	38.739,90	38.739,90
4.10	Frezagem Descontinua a Frio	m3		22,82	22,82	22,82	6.697,67	6.697,67
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un		2,00	2,00	2,00	499,16	499,16

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

23-abr-25

a

25-mar-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 71

Nº do contrato

CT 72/2024 -0 /

				QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un		1,00	1,00	1,00	300,74	300,74
5.3	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un		1,00	1,00	1,00	332,29	332,29

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

25-mar-26
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

R\$223.920,41

TOTAL ACUMULADO

R\$223.920,41

