



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TRES BARRAS DO PARANA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : TRES BARRAS DO PARANA

MEDIÇÃO Nº: 1

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

DATA DA MEDIÇÃO : 19/11/2024

CONVÊNIO : Nº 532/2024

PAM Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: 6

EMPRESA VENCEDORA : KRC CAMARGO LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025

CNPJ : 07.572.106/0001-09

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/06/2025

CONTRATO EMPREITADA Nº : 122/2024

DATA ASSINATURA : 05/07/2024

VALOR TOTAL CONTRATADO : 738.391,80

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

SAM : Nº 56

Nº DA LICITAÇÃO: 0010/2024

LOTE : Nº 1

O PRAZO de Execução está prestes a VENCER

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	2.660,94	100,00%	2.660,94	2.660,94
2	3	DRENAGEM	100,00%	46.630,51	100,00%	46.630,51	46.630,51
3	5	REVESTIMENTO	16,38%	107.474,64	100,00%	655.998,27	655.998,27
4	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	100,00%	17.907,94	17.907,94
5	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	17,22%	2.615,85	100,00%	15.194,14	15.194,14
6			-	-	-	-	-
7			-	-	-	-	-
8			-	-	-	-	-
9			-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-
TOTAL CRONOGRAMA			159.381,94		TOTAL MEDIÇÃO		738.391,80

ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
-	2.660,94	100,00%
-	46.630,51	100,00%
-	655.998,27	100,00%
-	17.907,94	100,00%
-	15.194,14	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
OK	Valor desta ETAPA da Medição	
Acumulado Med. Anterior	738.391,80	
-	738.391,80	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: **R\$738.391,80** **100,00 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 0010/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

KRC CAMARGO LTDA
Kaciano Ricardo Cruz Camargo
ENGº CIVIL - CREA PR-ID

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
Jean Carlos de Lima
ENGº CIVIL - CREA PR-167.397/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
GERSO FRANCISCO GUSO