

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										ESTADO DO PARANÁ				
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop	
										PARCELA	3	DATA	01/04/2025 - ter	
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL										CONTRATO EMPREITADA:				
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL										Nº	278/2024	Nº		
FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA										DATA:	30/09/2024	DATA		
CNPJ: 26.499.438/0001-50										ORÇAMENTO				
MEDICÃO DOS SERVIÇOS														
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,07%	0,07%	3.370,85	3.370,85	3.370,85	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	5.729,30	-	5.729,30	100,00%	39,90%	39,90%	349,12	2.000.213,22	2.000.213,22	-
3		551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	39.365,35	-	39.365,35	100,00%	0,49%	0,49%	0,62	24.406,51	24.406,51	-
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	47,24	-	47,24	100,00%	4,67%	4,67%	4.951,92	233.928,70	233.928,70	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	31.825,35	-	31.825,35	100,00%	0,27%	0,27%	0,43	13.684,90	13.684,90	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	15,91	-	15,91	100,00%	1,57%	1,57%	4.951,92	78.785,04	78.785,04	-
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	4.111,84	(200,96)	3.910,88	100,00%	24,62%	24,62%	315,52	1.233.960,85	1.233.960,85	-
	589000N	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	226,15	(21,84)	204,31	100,00%	24,22%	24,22%	5.941,81	1.213.971,20	1.213.971,20	-
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.627,48	-	2.627,48	100,00%	2,01%	2,01%	38,42	100.947,78	100.947,78	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	52,57	-	52,57	100,00%	0,75%	0,75%	718,83	37.788,89	37.788,89	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	47,00	-	47,00	100,00%	0,19%	0,19%	205,33	9.650,51	9.650,51	-
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,16%	0,16%	182,02	8.190,90	8.190,90	-
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,17%	0,17%	187,69	8.446,05	8.446,05	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,12%	0,12%	132,88	5.979,60	5.979,60	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,20%	0,20%	222,93	10.031,85	10.031,85	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,15%	0,15%	170,87	7.689,15	7.689,15	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,05%	0,05%	61,07	2.748,15	2.748,15	-
	09.04.03	DAER	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,11%	0,11%	125,71	5.656,95	5.656,95	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	45,00	-	45,00	100,00%	0,11%	0,11%	124,16	5.587,20	5.587,20	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,15%	0,15%	7.632,58	7.632,58	7.632,58	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	100,00%			% EXECUTADO :	100,00%		SOMAS	5.012.670,88	5.012.670,88	-
OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:		R\$5.012.670,88	
											Medição Acumulada:		5.012.670,88	
											Total Anterior:		3.913.893,24	
											Valor e % executado desta Medição :		R\$1.098.777,64	21,92 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):														

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA RODRIGO SILIPRANDI PR-28455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI														