



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de Pavimentação Asfáltica com CBUQ de 60.234,01m², localizada na Estrada Vicinal Dom Agostinho, Zona Rural de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 23,44%.

Renascença, 11 de maio de 2026.

Arthur Bazzo Faggion
Engenheiro Civil – CREA PR 174995/D
Prefeitura do Município de Renascença



PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021									Mês	Abr	MEDICÃO PARCELA	3	DATA	06/04/2026 - seg
MUNICÍPIO:		RENASCENCA		CÓDIGO SAM MUNIC.:		264		SAM	47	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL						Lote	1	Nº	082/2025	Nº		
FIRMA EMPREITEIRA:		SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA			CNPJ:	03.752.550/0001-55			DATA:	30/06/2025	DATA			
MEDICÃO DOS SERVIÇOS									ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVICOS PRELIMINARES		-				-		-	-		
	512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	1.242,00	17,87%	0,67%	0,12%	49,90	11.073,81	61.975,80	50.901,99		
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	2.768,04	2.768,04	2.768,04	-		
	210080	DER	Topógrafo	h	100,00	20,00%	0,05%	0,01%	47,52	950,40	4.752,00	3.801,60		
2		554	TERRAPLENAGEM		-				-		-	-		
	431010	DER	Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte	m3	5,00				47,95	-	239,75	239,75		
	520200B	DER/PRC	Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat.	m3	1.109,59	72,63%	0,28%	0,20%	23,76	19.148,42	26.363,86	7.215,44		
3		589	DRENAGEM		-				-		-	-		
	600000B	DER/PRC	Escavação Manual de Valas	m3	247,68		0,13%		47,52	-	11.769,75	11.769,75		
	600400	DER	Escavação de Bueiros em 2ª Categoria	m3	2.324,96	98,37%	0,27%	0,27%	10,69	24.448,46	24.853,82	405,36		
	633000B	DER/PRC	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	25,00	40,00%	0,03%	0,01%	95,04	950,40	2.376,00	1.425,60		
	630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	70,00	100,00%	0,02%	0,02%	21,38	1.496,60	1.496,60	-		
	631500	DER	Remoção de bueiro 1,50m	m	50,00		0,04%		78,41	-	3.920,50	3.920,50		
	601200	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	2.075,67	98,27%	0,66%	0,65%	29,70	60.578,50	61.647,40	1.068,90		
	602000C	DER/PRC	Formas de madeira comum	m2	43,42		0,03%		64,15	-	2.785,39	2.785,39		
	603600	DER	Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada	m3	37,22		0,19%		475,20	-	17.686,94	17.686,94		
	603700B	DER/PRC	Enrocamento pedra de mão arrumada	m3	30,00		0,09%		267,30	-	8.019,00	8.019,00		
	605300B	DER/PRC	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	75,50	88,74%	0,69%	0,61%	849,42	56.911,14	64.131,21	7.220,07		
	605500	DER	Concreto Fck = 20 Mpa	m3	10,34		0,10%		908,82	-	9.397,20	9.397,20		
	622000	DER	Boca de saída de dreno ø 0,20	un	2,00		0,01%		305,32	-	610,64	610,64		
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	6,00	16,67%	0,08%	0,01%	1.229,58	1.229,58	7.377,48	6.147,90		
	620200	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	6,00		0,11%		1.752,30	-	10.513,80	10.513,80		
	620300	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m	un	10,00		0,27%		2.524,50	-	25.245,00	25.245,00		
	620600	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m	un	4,00		0,48%		11.107,80	-	44.431,20	44.431,20		
	610500	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	151,00	88,74%	0,50%	0,44%	308,88	41.389,92	46.640,88	5.250,96		
	610700	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	59,00	79,66%	0,31%	0,25%	481,14	22.613,58	28.387,26	5.773,68		
	610900	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	44,00	100,00%	0,36%	0,36%	766,26	33.715,44	33.715,44	-		
	611100	DER	Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	77,00	100,00%	0,91%	0,91%	1.098,90	84.615,30	84.615,30	-		
	611700	DER	Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2	m	82,00	100,00%	4,01%	4,01%	4.550,04	373.103,28	373.103,28	-		
	CLC060	DER/PRC	C.L. concreto armado Tubo até 0,60	un	2,00	50,00%	0,03%	0,02%	1.603,80	1.603,80	3.207,60	1.603,80		
	601100	DER	Apiloamento manual	m3	28,75		0,02%		51,68	-	1.485,80	1.485,80		
	660500	DER	Valeta concreto proteção aterro - tipo 7A	m	116,00		0,15%		122,36	-	14.193,76	14.193,76		
	650700	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 4A	m	657,00		0,35%		49,90	-	32.784,30	32.784,30		
	641300	DER	Dreno profundo em solo - tipo 5(GT)	m	806,00	100,00%	1,22%	1,22%	140,78	113.468,68	113.468,68	-		
4		556	BASE / SUB-BASE		-				-		-	-		

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	511100A	DER/PRC	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	12.158,38	41,43%	0,50%	0,21%	3,80	19.140,37	46.201,84	27.061,47
	531000	DER	Brita Graduada	m3	12.819,78	15,82%	30,33%	4,80%	220,02	446.200,56	2.820.608,00	2.374.407,44
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	2.431,68	44,36%	4,85%	2,15%	185,33	199.895,09	450.663,26	250.768,17
5		551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	560100B	DER/PRC	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	64.098,91	15,82%	0,34%	0,05%	0,49	4.968,60	31.408,47	26.439,87
	589190A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	70,51	15,81%	2,84%	0,45%	3.744,82	41.754,74	264.047,26	222.292,52
	561100A	DER/PRC	Pintura de liqação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	60.234,01	15,54%	0,23%	0,04%	0,36	3.369,60	21.684,24	18.314,64
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de liqação	ton	30,12	15,54%	1,18%	0,18%	3.633,60	17.005,25	109.444,03	92.438,78
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	7.529,25	15,54%	22,60%	3,51%	279,18	326.640,60	2.102.016,02	1.775.375,42
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	376,46	14,52%	18,69%	2,71%	4.615,99	252.356,17	1.737.735,60	1.485.379,43
6		557	MEIO-FIO E SARJETA		-				-	-	-	-
	810250D	DER/PRC	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m	30,00		0,01%		44,91	-	1.347,30	1.347,30
7		558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-				-	-	-	-
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	8.806,00		1,25%		13,15	-	115.798,90	115.798,90
8		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	871000	DER	Tacha refletiva bidirecional	un	3.858,00		0,94%		22,57	-	87.075,06	87.075,06
	873000	DER	Tachão refletivo bidirecional	un	21,00		0,01%		51,56	-	1.082,76	1.082,76
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.998,47		1,19%		36,82	-	110.403,67	110.403,67
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	50,08		0,29%		534,60	-	26.772,77	26.772,77
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	106,00		0,29%		255,42	-	27.074,52	27.074,52
9		560	SERVIÇOS DIVERSOS		-				-	-	-	-
	823000B	DER/PRC	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	192,00		1,14%		550,99	-	105.790,08	105.790,08
	801925	DER	Fornecimento e colocação de dispositivo refletivo para defesa	un	28,00		0,01%		29,46	-	824,88	824,88
10		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.11C	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	6,00		0,01%		184,27	-	1.105,62	1.105,62
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	95,00	16,84%	0,19%	0,03%	184,27	2.948,32	17.505,65	14.557,33
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	95,00	16,84%	0,19%	0,03%	190,01	3.040,16	18.050,95	15.010,79
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Liqante Betuminoso	un	87,00	16,09%	0,13%	0,02%	134,54	1.883,56	11.704,98	9.821,42
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	87,00	16,09%	0,21%	0,03%	225,68	3.159,52	19.634,16	16.474,64
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	87,00	16,09%	0,16%	0,03%	172,99	2.421,86	15.050,13	12.628,27
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	87,00	16,09%	0,06%	0,01%	61,82	865,48	5.378,34	4.512,86
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	87,00	16,09%	0,12%	0,02%	125,68	1.759,52	10.934,16	9.174,64
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00		0,08%		7.728,65	-	7.728,65	7.728,65
	09.03.02	DAER	Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada	un	14,00	35,71%	0,06%	0,02%	398,23	1.991,15	5.575,22	3.584,07
	9.07.01 (correção IGP-M	DAER	Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista)	km.pista	20,00	15,00%	0,03%		119,49	358,47	2.389,80	2.031,33
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	22,38%	% EXECUTADO :		23,44%	SOMAS	2.179.824,37	9.299.000,00	7.119.175,63

OBSERVAÇÕES :									Valor Total do Contrato:		R\$9.299.000,00	
									Medição Acumulada:		2.179.824,37	
									Total Anterior:		1.055.905,31	
									Valor e % executado desta Medição :		R\$1.123.919,06	12,09 %

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												
PATRICK WEIRICH:059 18640967 SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA PATRICK WEIRICH CREA PR-126.524/D			Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967 Dados: 2026.05.07 09:52:54 -03'00' gov.br			Documento assinado digitalmente ARTHUR BAZZO FAGGION Data: 06/05/2026 13:52:55-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA ARTHUR BAZZO FAGGION ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-174995/D			PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENCA FABIELI MANFREDI			