



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	Nº OPERAÇÃO 1081527-25	Nº SICONV 924678	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR	REPASSE 960.019,00	CONTRAPARTIDA 66.421,75	INVESTIMENTO 1.026.440,75	Nº RRE 2	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: fev-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	Licitado / Em Execução	5479,7	m²	199/2022	2	737.018,27	110.019,98	626.998,29	737.018,27	100,00%
2.	PASSEIO PÚBLICO	Licitado / Em Execução	1308,34	m²	199/2022	2	289.422,48	172.307,00	117.115,48	289.422,48	100,00%
							(%)	(100,00%)	(27,51%)	(72,49%)	(100,00%)
							Repasse	960.019,00	264.057,38	695.961,62	960.019,00
							Contrapartida	66.421,75	18.269,60	48.152,15	66.421,75
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	1.026.440,75	282.326,98	744.113,77	1.026.440,75

Acumulado Anterior: 27,51%

Observações:

TRÊS BARRAS DO PARANÁ/PR

Local

Representante Tomador

Nome: GERSO FRANCISCO GUSSO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-167397/D

ART/RRT: 1720234880078

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: