



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Dez	REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
SUBPROJETO:	SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED			SAM	74	MEDICÃO PARCELA	1	DATA	29/12/2025 - seg
FIRMA EMPREITEIRA:	PB LED INSTALADORA LTDA	CNPJ:	47.171.676/0001-01	Lote	1	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEN DE SERVIÇO:	
						Nº	98/2025	Nº	98/2025
						DATA:	28/11/2025	DATA	28/11/2025

MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	

GLOBAL - LOTE 1												
1	1.2	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
	1.2.3		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS									
	00051	ORSE	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO									
			PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	1,99%	1,99%	3.840,28	3.840,28	3.840,28	-
8	x	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									
			SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									
	101656A	SINAPI/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, SELO PROCEL, POTÊNCIA MÁXIMA DE 80W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.600 LÚMENS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	294,00	100,00%	71,45%	71,45%	468,30	137.680,20	137.680,20	-
	101632A	SINAPI/PRC	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTO CONTROLADOR ELETRÔNICO, LIGA DE NOITE (LN), FALHA DESLIGADO (FD / FAIL OFF), CONFORME ABNT NBR 5123, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, CAPACIDADE DE CARGA DE 1000W RESISTIVO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE 5KA, TOMADA PADRÃO NEMA COM 3 PINOS EM LATÃO ESTANHADO, FUNCIONAMENTO COM HISTERESE E RETARDO PARA EVITAR ACIONAMENTO POR PICOS DE LUMINOSIDADE TRANSITÓRIOS, GARANTIA TOTAL DE 5 ANOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	un	294,00	100,00%	7,06%	7,06%	46,30	13.612,20	13.612,20	-
	COTAÇÃO	PM_75	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; FIXADOS EM POSTE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (ALTURA ATÉ 10M); REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA NORMATIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS.	un	294,00	100,00%	4,22%	4,22%	27,69	8.140,86	8.140,86	-
	COTAÇÃO	PM_75	REPARAÇÃO E TRANSPORTE DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE, POR PONTO DE IP, INCLUINDO: LUMINÁRIA VIÁRIA COM LÂMPADA HID (LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, CAPACITOR, IGNITOR), BRAÇO INADEQUADO, RELÉ, CABOS ELÉTRICOS INUTILIZÁVEIS E CONEXÕES; COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF POR EMPRESA CREDENCIADA, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.	un	294,00	100,00%	4,38%	4,38%	28,74	8.449,56	8.449,56	-
	COTAÇÃO	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL TIPO HEPR, ISOLAMENTO DE 1 KV, 3 VIAS COM BITOLA 1,5MM² E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA	m	1.470,00	100,00%	10,89%	10,89%	14,27	20.976,90	20.976,90	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:					% PREVISTO:	100,00%	% EXECUTADO:	100,00%	SOMAS	192.700,00	192.700,00	-

OBSEVAÇÕES:	Valor Total do Contrato:	R\$192.700,00
	Medição Acumulada:	192.700,00
	Total Anterior:	-
	Valor e % executado desta Medição:	R\$192.700,00 100,00 %

RESPONSÁVEL	Documento assinado digitalmente	Assinado digitalmente por DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON	ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110991
	ANA TEREZA VIEIRA TATTO Data: 13/02/2026 08:11:22-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	 Douglas Cristian Strapazzon Engenheiro Civil CREA - PR 209761/D	Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:9673110991
	PB LED INSTALADORA LTDA ANA TEREZA VIEIRA TATTO CREA PR-188644/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209761/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS V.S. PARA LED**
CONVÊNIO : Nº **787/2025** PAM
EMPRESA VENCEDORA : **PB LED INSTALADORA LTDA**
CNPJ : **47.171.676/0001-01**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **98/2025** DATA ASSINATURA : **28/11/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **192.700,00**
SAM : Nº **74**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **29/12/2025**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **6**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **27/05/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **28/11/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO**

Nº DA LICITAÇÃO: **71/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					MEDIDA	(R\$)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	3.840,28	100,00%	3.840,28	3.840,28		3.840,28	100,00%
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	100,00%	188.859,72	100,00%	188.859,72	188.859,72		188.859,72	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA			192.700,00	TOTAL MEDIÇÃO	192.700,00			OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								-	192.700,00	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$192.700,00


100,00 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da PREGÃO ELETRÔNICO, nº 71/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 6 ETAPA		% META
META ATÉ 6ª ETAPA =	192.700,00	
REALIZADO ATÉ A 6ª ETAPA =	192.700,00	100,00%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA TEREZA VIEIRA TATTO
Data: 13/02/2026 08:11:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Assinado digitalmente por DOUGLAS
CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Coronel Vivida - PR
Data: 2026.02.13 14:43:27-03'00"

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:967311099
91

Assinado de forma
digital por ANDERSON
MANIQUE
BARRETO:96731109991

PB LED INSTALADORA LTDA
ANA TEREZA VIEIRA TATTO
CREA PR-188644/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-209761/D
Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO